

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE DEL PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN							
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPONS.	ENTIDAD RESPONS.	ID DEL MUNICIPIO RESPONS.	MUNICIPIO RESPONS.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	MEZAS	TIPO DE GLOFEP.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO							COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
2021	3	MIC210301999106	Acción	\$ 2,380,861.71	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2380861.71, modificado: 2380861.71}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 44124	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	44124	N						{meta: {unidad_medida: SERVICIOS, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -100.555161, lat: 19.689351}}	04-01-2021	31-12-2021	\$ 2,380,861.71	\$ 1,480,399.99	\$ 1,480,399.99	\$ 1,480,399.99	\$ 1,480,399.99	{cto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 107248, contratista: convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 2380861.71, importe_modificado: 2380861.71}}	{meta: {unidad_medida: SERVICIOS, avance: 0.62}}	{1999106 / PROYECTO, 1999106 / proyecto, INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301961396	Proyecto de inversión	\$ 399,843.58	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 399843.58, modificado: 399843.58}}	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD, MPIO. HIDALGO, COLONIA MATA DE PINOS - 86573	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	86573	S	52	48		{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 40.0, meta_modificada: 40.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 447, dirección: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - COLONIA MATA DE PINOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 6 RANCHERÍA MATA DE PINOS, 61244 COLONIA MATA DE PINOS Y CALLE MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO, lon: -100.6045888}}	15-05-2021	01-07-2021	\$ 399,843.58	\$ 399,843.58	\$ 399,843.58	\$ 399,843.58	\$ 399,843.58	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP-SCN/AD-033/2021, contratista: LUIS ENRIQUE SOTO SÁNCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 399843.58, importe_modificado: 399843.58}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 40.0}}	{1966196 / PROYECTO, 1966196 / proyecto, INICIO, 1966196 / proyecto, FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	MIC210301961893	Proyecto de inversión	\$ 89,734.91	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 89734.91, modificado: 89734.91}}	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES, MPIO. HIDALGO, CD. COL. BUGAMBILIAS R. EN LA UNIDAD MEDICA DE REHABILITACIÓN INFANTIL - 42474	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	42474	S	494	456		{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 315.0, meta_modificada: 612.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE BUGAMBILIAS COLONIA BUGAMBILIAS, 61194 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUGAMBILIA BLANCA Y CALLE BUGAMBILIA ROJA, CALLE BUGAMBILIA NARANJA A LA IZQUIERDA DE LA CALLE JUÁREZ A CUATRO CUADRAS, lon: -100.52838302, lat: 19.68606909}}	03-05-2021	01-06-2021	\$ 89,734.91	\$ 89,734.91	\$ 89,734.91	\$ 89,734.91	\$ 89,734.91	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP-SCN/AD-025/2021, contratista: EFRAIN DÍAZ SÁNCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 89734.91, importe_modificado: 89734.91}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 612.0}}	{1961893 / PROYECTO, 1961893 / proyecto, FIN, 1961893 / proyecto, PROCESO, 1961893 / proyecto, FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	MIC210301961839	Proyecto de inversión	\$ 179,949.69	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 179949.69, modificado: 179949.69}}	REHABILITACIÓN DE AULA, MPIO. HIDALGO, EN CUITZILLOS, PREESCOLAR COMUNITARIO, 85910	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	85910	S	14	12		{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 48.0, meta_modificada: 48.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 34, dirección: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - CUITZILLOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 97 + 100 RANCHERÍA CUITZILLOS, 61243 CUITZILLOS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO A 500 METROS DE LA IGL, lon: -100.71439235, lat: 19.563611001}}	01-07-2021	02-08-2021	\$ 179,949.69	\$ 179,949.69	\$ 179,949.69	\$ 179,949.69	\$ 179,949.69	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP-SCN/AD-028/2021, contratista: INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN GELU, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 179949.69, importe_modificado: 179949.69}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 48.0}}	{1966139 / PROYECTO, 1966139 / proyecto, FIN, 1966139 / proyecto, PROCESO, 1966139 / proyecto, FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS BELLEZ



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS

ARC. SERGIO REYES MORA, DE HIDALGO, MICH.

2021 • 2024

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOJO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS
2021	3	MIC210301961919	Proyecto de inversión	\$ 499,529.79	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 499529.79, modificado: 499529.79}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LA ANTORCHA, EN PREESCOLAR JOSÉ RUBÉN ROMERO. - 42797	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	42797	5	48	43	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 256.0, meta_modificada: 298.93}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 3, direccion: CALLE TAXIMAROA COLONIA LA ANTORCHA CAMPESINA, 61194 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TLAXIMALOYAN Y CALLE VILLA HIDALGO, CALLE CONOCIDO A TRES CUADRAS DEL CUARTEL MORELOS, lon: -100.52717367, lat: 19.68024846}}	19-03-2021	16-04-2021	\$ 499,529.79	\$ 499,529.79	\$ 499,529.79	\$ 499,529.79	\$ 499,529.79	{cto: {tipo_obra: Obra, numero: contrato: MHM/DOP-SCN/AD-009/2021, contratista: HÉCTOR OLVARES FLORES, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 499529.79, importe modificado: 499529.79}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 298.93}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 298.93}}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301961920	Proyecto de inversión	\$ 649,407.87	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 649407.87, modificado: 649407.87}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MPIO. HIDALGO, AGOSTITLÁN, EN PREESCOLAR LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO. - 42834	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	42834	5	19	16	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 271.0, meta_modificada: 275.49}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 3, direccion: CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERÍA AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, lon: -100.61386742, lat: 19.68318411}}	19-03-2021	19-04-2021	\$ 649,407.87	\$ 649,407.87	\$ 649,407.87	\$ 649,407.87	\$ 649,407.87	{cto: {tipo_obra: Obra, numero: contrato: MHM/DOP-SCN/AD-010/2021, contratista: HÉCTOR OLVARES FLORES, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 649407.87, importe modificado: 649407.87}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 275.49}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 275.49}}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301961921	Proyecto de inversión	\$ 854,999.68	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 854999.68, modificado: 854999.68}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MPIO. HIDALGO, EL CHAPARRO, EN ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE CHAPARRO. - 42855	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	42855	5	63	57	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 660.0, meta_modificada: 599.61}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 43, direccion: CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERÍA EL CHAPARRO, 61203 EL CHAPARRO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MÁRTIRES DE CHAPARRO, CALLE EMILIANO ZAPATA A TRES CUADRAS A MANO DERECHA DE LA CARRETERA FEDER, lon: -100.61383544}}	02-03-2021	02-05-2021	\$ 854,999.68	\$ 854,999.68	\$ 854,999.68	\$ 854,999.68	\$ 854,999.68	{cto: {tipo_obra: Obra, numero: contrato: MHM/DOP-SCN/AD-001/2021, contratista: CONSTRUCCIONES BEMAEER, S.A. DE CV., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 854999.68, importe modificado: 854999.68}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 599.61}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 599.61}}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301984656	Proyecto de inversión	\$ 549,999.93	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 549999.93, modificado: 549999.93}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA CUITZILLOS, EN ESCUELA PRIMARIA G. ARTURO RODRÍGUEZ- 168570	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	168570	5	76	70	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 550.0, meta_modificada: 559.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 3, direccion: CALLE CHINAMECA COLONIA CUITZILLOS, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANENEUCILCO Y CALLE COETZILLOS, CALLE EMILIANO ZAPATA A TRES CUADRAS DE LAS SECUNDARIA N 2 A MANO DERECHA, lon: -100.53085366, lat: 19.685940211}}	01-07-2021	05-08-2021	\$ 549,999.93	\$ 549,999.93	\$ 549,999.93	\$ 549,999.93	\$ 549,999.93	{cto: {tipo_obra: Administración directa, numero: contrato: 98225, contratista: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 550000.0, importe modificado: 550000.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 559.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 559.0}}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2024

ARQ. SERGIO REYES RUBIO



MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DETALLE DEL PROYECTO															AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN			
						NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2021	3	MIC210301985061	Proyecto de inversión	\$ 229,100.60	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 229100.6, modificado: 229100.6}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA MPIO. HIDALGO, HUAJUMBARO, EN EL CECYTE. -170055	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	170055	5	49	45	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 48.0, meta_modificada: 48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 55, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - HUAJUMBARO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 19 + 7 RANCHERÍA HUAJUMBARO, 61230 HUAJUMBARO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA CONOCIDO Y BRECHIA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO A MANO IZQUIERDA LA C, lon: -100.55033447, lat: 19.62303447}}	02-08-2021	10-09-2021	\$ 229,100.60	\$ 229,100.60	\$ 229,100.60	\$ 229,100.60	\$ 229,100.60	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_obra: 1, contrato: MHM/DOP-SCN/AD-050/2021, contratista: NILOSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 229100.6, importe_modificado: 229100.6}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 48.0}}	[1985061 / proyect o_ INICIO, 1985061 / proyecto _PROCESO, 1985061 / proyecto _FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301978423	Proyecto de inversión	\$ 728,119.53	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 728119.53, modificado: 728119.53}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDORTIVO, MPIO. HIDALGO, LAS PILAS, EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS. - 141830	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	141830	5	50	45	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 600.0, meta_modificada: 600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 233, direccion: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA LAS PILAS, 61224 LAS PILAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, FRENTE AL CUARTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon: -100.65079921, lat: 19.68089491}}	01-07-2021	01-09-2021	\$ 728,119.53	\$ 728,119.53	\$ 728,119.53	\$ 728,119.53	\$	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_obra: 1, contrato: MHM/DOP-SCN/AD-041/2021, contratista: MARCO ANTONIO GÓMEZ RUIZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 728119.53, importe_modificado: 728119.53}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 600.0}}	[1978423 / proyecto _FIN, 1978423 / proyecto _INICIO, 1978423 / proyecto _PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301962008	Proyecto de inversión	\$ 3,799,500.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3799500.0, modificado: 3799500.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, ENTRE LA CALLE GUADALUPE GONZÁLEZ DEL PINO Y EL CRUCERO DE LAS FUENTES, CALLE MORELOS. - 43886	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	43886	5	1186	1094	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7487.83, meta_modificada: 7487.83}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE MORELOS COLONIA LOS MANANTIALES, 61120 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE GONZÁLEZ DEL PINO Y CALLE CRUCERO DE LAS FUENTES, CALLE DIAMANTE POR LA CENTRAL CAMIONERA, lon: -100.56683235, lat: 19.690756181}}	18-03-2021	18-05-2021	\$ 3,799,500.00	\$ 3,799,500.00	\$ 3,799,500.00	\$ 3,799,500.00	\$ 3,799,500.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_obra: 1, contrato: MHM/DOP-SCN/LR-001/2021, contratista: INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN GELU, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 3799500.0, importe_modificado: 3799500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7487.83}}	[1962008 / proyecto _FIN, 1962008 / proyecto _INICIO, 1962008 / proyecto _PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301966200	Proyecto de inversión	\$ 3,611,500.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3611500.0, modificado: 3611500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA VALLE DEL JARAL, CALLE LÁZARO CÁRDENAS. - 86592	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	86592	5	140	128	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2937.0, meta_modificada: 2126.85}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA VALLE DEL JARAL, 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE LEONA VICARIO POR LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, lon: -100.55013506, lat: 19.62303447}}	01-04-2021	14-06-2021	\$ 3,611,500.00	\$ 3,611,500.00	\$ 3,611,500.00	\$ 3,611,500.00	\$ 1,761,281.43	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_obra: 1, contrato: MHM/DOP-SCN/LR-002/2021, contratista: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 3611500.0, importe_modificado: 3611500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2126.85}}	[1966200 / proyecto _INICIO, 1966200 / proyecto _PROCESO, 1966200 / proyecto _FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO

MICHOACÁN, DE HIDALGO, MICH.

2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN						
					FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO							RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2021	3	MIC210301966004	Proyecto de inversión	\$ 1,856,978.59	{f1: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1856978.59, modificado: 1856978.59]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA ETAPA, VILLA TERCERA BENJAMÍN ARGUMEDO - 85109	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	85109	5	77	71	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1099.0, meta_modificada: 1400.54]}	1	{geo: [cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE BENJAMÍN ARGUMEDO COLONIA FRANCISCO VILLA III, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TIRO AL BLANCO, CALLE BENITO JUÁREZ A 6 CUADRAS DE LA CAPILLA, lon: -100.53578774, lat: 19.60400201]}	01-04-2021	01-06-2021	\$ 1,856,978.59	\$ 1,856,978.59	\$ 1,856,978.59	\$ 1,856,978.59	\$ 1,856,978.59	{cto: [tipo_obra: Obra, numero: contrato:MHM/DO P-SCN/AD-020/2021, contratista: IMPULSA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INTELIGENTES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1856978.59, importe_modificado: 1856978.59]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1400.54]}	(1966004 / proyecto _ INICIO, 1966004 / proyecto _ PROCESO, 1966004 / proyecto _ FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301961924	Proyecto de inversión	\$ 1,499,500.00	{f1: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1499500.0, modificado: 1499500.0]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA PRESA DE CHÁVEZ, CALLE PRESA DEL GALLO - 42945	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	42945	5	57	51	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 958.0, meta_modificada: 957.6]}	1	{geo: [cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE PRESA DEL GALLO COLONIA PRESA DE CHÁVEZ, 61196 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE CHINAMECA, CALLE TUSTEPEC A SEIS CUADRAS A LA DERECHA DE LA AVENIDA JUÁREZ, lon: -100.52377719, lat: 19.60260311]}	25-01-2021	01-04-2021	\$ 1,499,500.00	\$ 1,499,500.00	\$ 1,499,500.00	\$ 1,499,500.00	\$ 1,499,500.00	{cto: [tipo_obra: Obra, numero: contrato: MHM/DOP-SCN/AD-011/2021, contratista: JOSÉ DAVID CRUZ GERVACIO, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1499500.0, importe_modificado: 1499500.0]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 957.6]}	(1961924 / proyecto _ INICIO, 1961924 / proyecto _ PROCESO, 1961924 / proyecto _ FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301961927	Proyecto de inversión	\$ 1,949,500.00	{f1: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1949500.0, modificado: 1949500.0]}	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, CALLE DE LOS DOLORES - 42970	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	42970	5	777	717	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2283.0, meta_modificada: 2283.35]}	1	{geo: [cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE LOS DOLORES COLONIA RINCÓN DE DOLORES, 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PATRIA ES PRIMERO Y CALLE COLORES, CALLE CAMPAÑA GRITO DE DOLORES POR LA UNIDAD DEPORTIVA, lon: -100.56980465, lat: 19.68028623]}	25-01-2021	02-04-2021	\$ 1,949,500.00	\$ 1,949,500.00	\$ 1,949,500.00	\$ 1,949,500.00	\$ 1,949,500.00	{cto: [tipo_obra: Obra, numero: contrato: MHM/DOP-SCN/AD-012/2021, contratista: MIGUEL GARCÍA TELLO, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1949500.0, importe_modificado: 1949500.0]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2283.35]}	(1961927 / proyecto _ INICIO, 1961927 / proyecto _ PROCESO, 1961927 / proyecto _ FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301961941	Proyecto de inversión	\$ 4,799,500.00	{f1: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4799500.0, modificado: 4799500.0]}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA EL PROGRESO, CALLE TAXIMAROA - 43177	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	43177	5	161	147	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2320.0, meta_modificada: 2320.0]}	1	{geo: [cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE TAXIMAROA COLONIA PROGRESO, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COMERCIO Y CALLE ARTESANOS, CALLE PRIV. TIRO AL BLANCO A UNA CUADRA DE LA CALLE TIRO AL BLANCO A MAND DERECHA, lon: -100.53919102]}	08-03-2021	03-05-2021	\$ 4,799,500.00	\$ 4,799,500.00	\$ 4,799,500.00	\$ 4,799,500.00	\$ 4,799,500.00	{cto: [tipo_obra: Obra, numero: contrato: MHM/DOP-SCN/UP-001/2021, contratista: JOSÉ DAVID CRUZ GERVACIO, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 4799500.0, importe_modificado: 4799500.0]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2320.0]}	(1961941 / proyecto _ INICIO, 1961941 / proyecto _ PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. SERGIO REYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH. 2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS
2021	3	MIC210301961946	Proyecto de inversión	\$ 1,149,500.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1149500.0, modificado: 1149500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MPIO. HIDALGO, COLONIA PLAN DE AYALA, CALLE PRIV. DE LA PRIMAVERA - 43239	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	43239	5	34	30	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 519.85}}	1	{geo1: {eve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE PRIV. DE LA PRIMAVERA COLONIA PLAN DE AYALA, 61125 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE PRIV. DE TIERRA Y LIBERTAD A CUATRO CUADRAS DEL CAMBO GÁLVEZ, lon: -100.56595486, lat: 19.203283211}}	15-03-2021	01-05-2021	\$ 1,149,500.00	\$ 1,149,500.00	\$ 1,149,500.00	\$ 1,149,500.00	\$ 1,149,500.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHH/DOP-SCN/AD-007/2021, contratista: JOSÉ ARNOLDO DE LA SERNA SOTO, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCACÁN, monto: 1149500.0, importe_modificado: 1149500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 519.85}}	{1961946 / proyecto - PROCESO, 1961946 / proyecto - INICIO, 1961946 / proyecto - PROCESO, 1961946 / proyecto - FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301961985	Proyecto de inversión	\$ 417,619.53	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 417619.53, modificado: 417619.53}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, CAMINO BUENAVISTA - 43669	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	43669	5	26	24	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1349.2, meta_modificada: 1349.29}}	1	{geo1: {eve_municipio: 34, localidad: 207, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 97 + 100 RANCHERÍA BUENAVISTA, HIDALGO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO A 10 KILÓMETROS DE L, lon: -100.65174936, lat: 19.58063956}}	01-03-2021	01-04-2021	\$ 417,619.53	\$ 417,619.53	\$ 417,619.53	\$ 417,619.53	\$ 417,619.53	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHH/DOP-SCN/AD-013/2021, contratista: INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN GELU, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCACÁN, monto: 417619.53, importe_modificado: 417619.53}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1349.29}}	{1961985 / proyecto - INICIO, 1961985 / proyecto - PROCESO, 1961985 / proyecto - FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301961991	Proyecto de inversión	\$ 565,739.06	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 565739.06, modificado: 565739.06}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, PUCUATUO - 43789	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	43789	5	57	51	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1826.9, meta_modificada: 1826.92}}	1	{geo1: {eve_municipio: 34, localidad: 96, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - PUCUATUO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 5 RANCHERÍA PUCUATUO, 61230 PUCUATUO, HIDALGO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CAMINO DERECHA DE LA CARRETERA FEDER, lon: -100.703096522}}	01-03-2021	01-04-2021	\$ 565,739.06	\$ 565,739.06	\$ 565,739.06	\$ 565,739.06	\$ 565,739.06	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHH/DOP-SCN/AD-014/2021, contratista: INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN GELU, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCACÁN, monto: 565739.06, importe_modificado: 565739.06}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1826.92}}	{1961991 / proyecto - INICIO, 1961991 / proyecto - PROCESO, 1961991 / proyecto - FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN														
						NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	3	MIC210301965972	Proyecto de inversión	\$ 1,989,499.20	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1989499.2, modificado: 1989499.2}}	TERMINACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS LIROS, CALLE TLAXMALOYAN 84983	16	Michoacán de Ocampo		34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	84983	5	68	62	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1182.0, meta_modificada: 1118.64}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE TLAXMALOYAN INTERIOR 61134 COLONIA LOS LIROS, 61194 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO TAXIMORA Y CALLE SAN JOSÉ TAXIMAROA, CALLE TAXIMAROA A DOS CUADRAS DEL CUARTE DE SEGURIDAD PÚ, lon: -100.52838436, lat: 19.68063931}}	10-03-2021	29-05-2021	\$ 1,989,499.20	\$ 1,989,499.20	\$ 1,989,499.20	\$ 1,989,499.20	\$ 1,989,499.20	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-008/2021, contratista: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1989499.2, importe_modificado: 1989499.2}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1118.64}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1118.64}}	1965972 / proyecto INICIO, 1965972 / proyecto PROCESO, 1965972 / proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301966012	Proyecto de inversión	\$ 1,240,522.03	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1240522.03, modificado: 1240522.03}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA FCO. VILLA TERCERA ETAPA, CALLE FRANCISCO LEYVA, 85131	16	Michoacán de Ocampo		34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	85131	5	50	45	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 535.0, meta_modificada: 886.61}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE FRANCISCO LEYVA COLONIA FRANCISCO VILLA III, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GÓMEZ FARÍAS Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALLE TIRO AL BLANCO JUNTO A LA COLONIA PRESA DE CHÁVEZ, lon: -100.53335149, lat: 19.69405231}}	02-04-2021	01-06-2021	\$ 1,240,522.03	\$ 1,240,522.03	\$ 1,240,522.03	\$ 1,240,522.03	\$ 1,240,522.03	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-021/2021, contratista: EMPRESA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INTELIGENTES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1240522.03, importe_modificado: 1240522.03}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 886.61}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 886.61}}	1966012 / proyecto INICIO, 1966012 / proyecto PROCESO, 1966012 / proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301966016	Proyecto de inversión	\$ 1,234,017.33	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1234017.33, modificado: 1234017.33}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA OTILIO MONTAÑO, CALLE PROFESORA ROSA TORRES DE GONZÁLEZ - 85161	16	Michoacán de Ocampo		34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	85161	5	21	19	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 972.0, meta_modificada: 945.89}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE ROSA TORRES DE GONZÁLEZ COLONIA OTILIO MONTAÑO, 61137 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROFESOR ELIAS MIRANDA Y CALLE PROFESORA ROSAURA ZAPATA, CALLE PROFESOR E. AGUILAR A DOS CUADRAS DE LA CAPILL, lon: -100.56615422}}	11-05-2021	22-06-2021	\$ 1,234,017.33	\$ 1,234,017.33	\$ 1,234,017.33	\$ 1,234,017.33	\$ 1,234,017.33	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-022/2021, contratista: MARCO ANTONIO SOTO ARIAS, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1234017.33, importe_modificado: 1234017.33}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 945.89}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 945.89}}	1966016 / proyecto INICIO, 1966016 / proyecto PROCESO, 1966016 / proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ABO. SERGIO REYES RUBIO

OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024



MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORFE.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN		
																								RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS	
2021	3	MIC210301966034	Proyecto de inversión	\$ 802,619.53	[FI: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 802619.53, modificado: 802619.53}]	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUTIAREO. 85285	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	85285	5	51	47	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 979.0, meta_modificada: 2412.0}]	1	{geo: {eve_municipio: 34, localidad: 41, dirección: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - SAN BARTOLO CUTIAREO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERÍA SAN BARTOLO CUTIAREO, 61201 SAN BARTOLO CUTIAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCL, lon: -100.5906436, lat: 19.64349041}}	12-05-2021	01-07-2021	\$ 802,619.53	\$ 802,619.53	\$ 802,619.53	\$ 802,619.53	\$ 802,619.53	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP-SCN/AD-023/2021, contratista: MARCO ANTONIO SOTO ARIAS, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 802619.53, importe_modificado: 802619.53}}	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2412.0}]	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP-SCN/AD-023/2021, contratista: MARCO ANTONIO SOTO ARIAS, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 802619.53, importe_modificado: 802619.53}}	[1966034 / proyecto _ INICIO, 1966034 / proyecto _ PROCESO, 1966034 / proyecto _ FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301966045	Proyecto de inversión	\$ 610,000.00	[FI: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 610000.0, modificado: 610000.0}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. COLONIA ARCOIRIS, EN CALLE PROL. DE LINARES. 86940	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	86940	5	19	17	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 525.0, meta_modificada: 525.0}]	1	{geo: {eve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE PROL. DE LINARES COLONIA ARCOIRIS, 61110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CRISTÓBAL COLÓN A UNA CUADRA DEL POZO DEL SAPA, lon: -100.56781987, lat: 19.69323927}}	01-06-2021	01-07-2021	\$ 610,000.00	\$ 610,000.00	\$ 308,201.33	\$ 308,201.33	\$ 259,200.00	{cto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 98228, contratista: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 410000.0, importe_modificado: 610000.0}}	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 183.75}]	{cto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 98228, contratista: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 410000.0, importe_modificado: 610000.0}}	[1966245 / proyecto _ INICIO, 1966245 / proyecto _ PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301984699	Proyecto de inversión	\$ 649,808.86	[FI: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 649808.86, modificado: 649808.86}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, PUENTE DE TIERRA, CALLE SIN NOMBRE. - 168663	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	168663	5	20	18	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 500.0, meta_modificada: 652.2}]	1	{geo: {eve_municipio: 34, localidad: 99, dirección: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS PIRULES Y CALLE LOS FRESNOS, CALLE LOS SALUCES A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, lon: -100.7088551}}	01-07-2021	04-08-2021	\$ 649,808.86	\$ 649,808.86	\$ 649,808.86	\$ 649,808.86	\$ 649,808.86	{cto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 98232, contratista: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 650000.0, importe_modificado: 649808.86}}	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 652.2}]	{cto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 98232, contratista: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 650000.0, importe_modificado: 649808.86}}	[1984699 / proyecto _ INICIO, 1984699 / proyecto _ PROCESO, 1984699 / proyecto _ FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301987164	Proyecto de inversión	\$ 1,449,500.00	[FI: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1449500.0, modificado: 1449500.0}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, COLONIA SANTUARIO MONARCA, CALLE LOS AZULRES. 177757	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	177757	5	67	61	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 900.0, meta_modificada: 619.15}]	1	{geo: {eve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE LOS AZULRES COLONIA SANTUARIO MONARCA, 61113 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE PATZCUARO, CALLE HURACÁN A SIETE CUADRAS DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO DIO DE AGUA, lon: -100.57162937}}	03-08-2021	17-09-2021	\$ 1,449,500.00	\$ 1,449,500.00	\$ 1,449,500.00	\$ 1,449,500.00	\$ 1,449,500.00	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP-SCN/AD-051/2021, contratista: NILOSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1449500.0, importe_modificado: 1449500.0}}	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 619.15}]	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP-SCN/AD-051/2021, contratista: NILOSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1449500.0, importe_modificado: 1449500.0}}	[1987164 / proyecto _ INICIO, 1987164 / proyecto _ PROCESO, 1987164 / proyecto _ FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE DEL PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2021	3	MIC210301978265	Proyecto de inversión	\$ 499,813.84	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 499813.84, modificado: 499813.84}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE HIDALGO. - 141178	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	141178	5	23	20	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 303.0, meta_modificada: 500.0}}	1	{geo: {leve_municipio: 34, localidad: 58, direccion: CALLE HIDALGO RANCHERÍA JOSÉ MARÍA MORELOS, 61183 JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRPEO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MORELOS, CALLE CUAUHTÉMOC A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, lon: -100.6755392, lat: 19.58133675}}	01-07-2021	02-08-2021	\$ 499,813.84	\$ 499,813.84	\$ 499,813.84	\$ 499,813.84	\$ 499,813.84	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP-SCN/AD-035/2021, contratista: HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 499813.84, importe_modificado: 499813.84}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 500.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 500.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301978267	Proyecto de inversión	\$ 1,199,975.90	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1199975.9, modificado: 1199975.9}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA TIRO AL BLANCO, CALLE PRIV. DE ÁLVARO OBREGÓN. - 141184	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	141184	5	44	40	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 660.0, meta_modificada: 571.66}}	1	{geo: {leve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE PRIV. DE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA TIRO AL BLANCO, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE TIRO AL BLANCO, CALLE AZARES A MANO DERECHA DE LA CALLE TIRO AL BLANCO A CUADA Y MEDIA, lon: -100.5449138, lat: 19.6069849}}	01-07-2021	05-08-2021	\$ 1,199,975.00	\$ 1,199,975.90	\$ -	\$ -	\$ -	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP-SCN/AD-037/2021, contratista: DEYCON DISEÑO EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1199975.9, importe_modificado: 1199975.9}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 571.66}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 571.66}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301984663	Proyecto de inversión	\$ 499,959.02	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 499959.02, modificado: 499959.02}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. EL CARACOL, COLONIA EL FRESNO, CALLE EDUCACIÓN. 168585	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	168585	5	22	20	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 660.0, meta_modif cada: 700.0}}	1	{geo: {leve_municipio: 34, localidad: 23, direccion: CALLE EDUCACIÓN RANCHERÍA EL CARACOL, 61330 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EDUCACIÓN POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon: -100.75441966, lat: 19.568281311}}	01-07-2021	04-08-2021	\$ 499,959.02	\$ 499,959.02	\$ 499,959.02	\$ 499,959.02	\$ 499,959.02	{cto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 98229, contratista, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 500000.0, importe_modificado: 499959.02}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 700.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 700.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301984666	Proyecto de inversión	\$ 749,943.37	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 749943.37, modificado: 749943.37}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, SAN ANTONIO VILLALONGÍN, CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA. - 168594	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	168594	5	45	40	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 700.0, meta_modificada: 845.16}}	1	{geo: {leve_municipio: 34, localidad: 122, direccion: CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA RANCHERÍA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPÚBLICA DE PANAMÁ Y CALLE REPÚBLICA DE CUBA, CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY POR EL JARDÍN PR, lon: -100.75214566}}	01-07-2021	05-08-2021	\$ 749,943.37	\$ 749,943.37	\$ 749,943.37	\$ 749,943.37	\$ 749,943.37	{cto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 98230, contratista, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 750000.0, importe_modificado: 749943.37}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 845.16}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 845.16}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. SERGIO REYES RUBIO

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024



MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FIAS

DETALLE DEL PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN			
CICLO	TRIM.	FOLO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOR.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2021	3	MIC210301984671	Proyecto de inversión	\$ 349,998.67	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 349998.67, modificado: 349998.67}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, CALLE CINCO DE MAYO. - 168603	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	168603	5	21	19	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1049.46}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 41, direccion: CALLE CINCO DE MAYO RANCHERÍA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO POR LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon: 100.57982875}}	01-07-2021	05-08-2021	\$ 349,998.67	\$ 349,998.67	\$ 349,998.67	\$ 349,998.67	\$ 349,998.67	{cto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 102990, contratista: convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 350000.0, importe_modificado: 349998.67}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1049.46}}	{1984671 / proyecto _ FIN, 1984671 / proyecto _ PROCESO, 1984671 / proyecto _ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301984678	Proyecto de inversión	\$ 49,999.99	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 49999.99, modificado: 49999.99}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, CALLE HIDALGO, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL. - 168621	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	168621	5	36	32	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 145.17}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 41, direccion: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO ENFRETE DEL CAMPO DE FUTBOL, lon: -100.59712363, lat: 19.656173651}}	01-07-2021	06-08-2021	\$ 49,999.99	\$ 49,999.99	\$ 49,999.99	\$ 49,999.99	\$ 49,999.99	{cto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 98231, contratista: convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 50000.0, importe_modificado: 49999.99}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 145.17}}	{1984678 / proyecto _ FIN, 1984678 / proyecto _ INICIO, 1984678 / proyecto _ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301985063	Proyecto de inversión	\$ 1,098,907.39	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1098907.39, modificado: 1098907.39}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA EL PORVENIR, CALLE JUAN BELTRÁN. - 170060	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	170060	5	67	61	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 512.39}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE JUAN BELTRÁN COLONIA EL PORVENIR, 61156 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCUADRÓN 201 Y CALLE MARÍA LUISA HELLOS, CALLE PROL. LÁZARO CÁRDENAS A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, lon: -100.5461825}}	04-08-2021	15-09-2021	\$ 1,098,907.39	\$ 1,098,907.39	\$ 1,098,907.39	\$ 1,098,907.39	\$	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-052/2021, contratista: NILOSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1098907.39, importe_modificado: 1098907.39}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 512.39}}	{1985063 / proyecto _ FIN, 1985063 / proyecto _ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301971119	Proyecto de inversión	\$ 499,917.64	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 499917.64, modificado: 499917.64}}	TERMINACIÓN DE BANQUETAS, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, CALLE PRINCIPAL HIDALGO. - 114578	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	114578	5	222	204	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 362.55}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 41, direccion: CALLE HIDALGO RANCHERÍA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO SOBRE LA CARRETERA CIUDAD HIDALGO AGOSTITLÁN DEL KM. 0000 AL KM. 7000, lon: -100.60192307}}	21-06-2021	02-08-2021	\$ 499,917.64	\$ 499,917.64	\$ 499,917.64	\$ 499,917.64	\$ 499,917.64	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SCN/AD-034/2021, contratista: JOSUE JAVIER FERNÁNDEZ CANACHO, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 499917.64, importe_modificado: 499917.64}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 362.55}}	{1971119 / proyecto _ INICIO, 1971119 / proyecto _ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS TELLEZ MARIN

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO, DE HIDALGO, MICH. 2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE DEL PROYECTO																							AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN		
CICLO	TRIM.	FOLO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO							PAGADO	CONTRATOS
2021	3	MIC210301972896	Proyecto de inversión	\$ 902,763.00	{f1}: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 902763.0, modificado: 902763.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, CAMINO A HUANIQUEO, TRAMO DEL KM. 2+195.50 AL 2+296.06 - 120210	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	120210	5	45	40	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1200.0, meta_modificada: 1200.0]}	1	{geo: [cve_municipio: 34, localidad: 56, dirección: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - HUANIQUEO MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 5 RANCHERÍA HUANIQUEO, 61203 HUANIQUEO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO A 500 METROS DEL TANQUE DE A, lon: -100.52084456, lat: 19.65464738]}	01-06-2021	01-07-2021	\$ 902,763.00	\$ 902,763.00	\$ 902,763.00	\$ 902,763.00	\$ 902,763.00	{cto: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MMH/DOP-SCN/AD-039/2021, contratista: INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN GELU, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 902763.0, importe_modificado: 902763.0]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1200.0]}	{1972896 / proyecto_BIICO, 1972896 / proyecto_PROCESO, 1972896 / proyecto_FIN, 1972896 / proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301978362	Proyecto de inversión	\$ 1,099,973.53	{f1}: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1099973.53, modificado: 1099973.53}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA JUAN PABLO II, CALLE ÁLVARO OBREGÓN - 141439	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	141439	5	50	45	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 665.0, meta_modificada: 635.46]}	1	{geo: [cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA JUAN PABLO II, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGUAZO JARAGOZA Y CALLE VATICANO, CALLE ROMA A MANO IZQUIERDA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA 3A, ETAPA, lon: -100.53680709, lat: 19.65376111]}	01-07-2021	01-09-2021	\$ 1,099,973.53	\$ 1,099,973.53	\$ 1,099,973.53	\$ 1,099,973.53	\$	{cto: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MMH/DOP-SCN/AD-040/2021, contratista: CONSTRUCCIONES BEMER, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1099973.53, importe_modificado: 1099973.53]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 635.46]}	{1978362 / proyecto_BIICO, 1978362 / proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301982037	Proyecto de inversión	\$ 1,499,500.00	{f1}: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1499500.0, modificado: 1499500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS AMÉRICAS, EN CALLE BRASIL - 157127	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	157127	5	65	60	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1030.0, meta_modificada: 823.4]}	1	{geo: [cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE BRASIL COLONIA LAS AMÉRICAS, 61136 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE SANTA ROSA, CALLE PERÚ A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA FÁBRICA LA VIRGEN, lon: -100.53868572, lat: 19.65376111]}	01-07-2021	02-08-2021	\$ 1,499,500.00	\$ 1,499,500.00	\$ 1,499,500.00	\$ 1,499,500.00	\$ 1,499,500.00	{cto: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MMH/DOP-SCN/AD-049/2021, contratista: ING. JOSÉ DAVID CRUZ GERVAZIO, convocado: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1499500.0, importe_modificado: 1499500.0]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 823.4]}	{1982037 / proyecto_BIICO, 1982037 / proyecto_PROCESO, 1982037 / proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301982038	Proyecto de inversión	\$ 449,500.00	{f1}: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 449500.0, modificado: 449500.0}}	TERMINACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, MATA DE PINOS, CALLE HACIA LA CANCHA DE LA LOCALIDAD - 157136	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	157136	5	24	21	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 180.0, meta_modificada: 227.0]}	1	{geo: [cve_municipio: 34, localidad: 69, dirección: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA MATA DE PINOS, 61244 MATA DE PINOS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon: -100.61345066, lat: 19.57352035]}	01-07-2021	02-08-2021	\$ 449,500.00	\$ 449,500.00	\$ 449,500.00	\$ 449,500.00	\$ 449,500.00	{cto: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MMH/DOP-SCN/AD-045/2021, contratista: ING. MIGUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, convocado: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 449500.0, importe_modificado: 449500.0]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 227.0]}	{1982038 / proyecto_BIICO, 1982038 / proyecto_PROCESO, 1982038 / proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. SERGIO REYES RUBIO

MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FIAS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2021	3	MIC210301982045	Proyecto de inversión	\$ 199,500.00	[ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 199500.0, modificado: 199500.0}]	CONSTRUCCIÓN DE HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, HUAJÚMBARO, CALLE MELCHOR OCAMPO. - 157151	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	157151	5	19	16	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 139.0}]	1	[geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 55, dirección: CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERÍA HUAJÚMBARO, 61220 HUAJÚMBARO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RINCÓN DE PITAYAS NORTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE, CALLE CONOCIDO POR LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon: -100.74549464, lat: 19.680482881}]	01-07-2021	02-08-2021	\$ 199,500.00	\$ 199,500.00	\$ 199,500.00	\$ 199,500.00	\$ 199,500.00	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-046/2021, contratista: ING. MIGUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 199500.0, importe_modificado: 199500.0}]	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 139.0}]	(1982045 / proyecto _FIN, 1982045 /proyecto _INICIO, 1982045 / proyecto _ PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301981406	Proyecto de inversión	\$ 1,278,069.00	[ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1278069.0, modificado: 1278069.0}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA VALLE DEL JARAL, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. 155310	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	155310	5	53	45	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 664.2}]	1	[geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA VALLE DEL JARAL, 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE CONOCIDO A MANO IZQUIERDA DEL LIBRAMIENTO NORTE, lon: -100.55131325, lat: 19.704371941}]	20-07-2021	01-09-2021	\$ 1,278,069.00	\$ 1,278,069.00	\$ 1,278,069.00	\$ 1,278,069.00	\$ 1,278,069.00	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-044/2021, contratista: ING. JOSÉ DAVID CRUZ GERVAO, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1278069.0, importe_modificado: 1278069.0}]	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 664.2}]	(1981406 / proyecto _FIN, 1981406 /proyecto _INICIO, 1981406 / proyecto _ PROCESO, 1981406 / proyecto _ FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301981425	Proyecto de inversión	\$ 1,019,950.00	[ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1019950.0, modificado: 1019950.0}]	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE ACATITA DE BAJAN. - 155353	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	155353	5	34	31	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 560.0}]	1	[geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE ACATITA DE BAJAN COLONIA INDEPENDENCIA (ZAPOTE), 61128 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTAL Y CALLE REFORMA, CALLE RUTA DE INDEPENDENCIA A MANO IZQUIERDA DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN, lon: -100.55887501, lat: 19.686153311}]	20-07-2021	01-09-2021	\$ 1,019,950.00	\$ 1,019,950.00	\$ 1,019,950.00	\$ 1,019,950.00	\$ 1,019,950.00	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-043/2021, contratista: ING. JOSÉ DAVID CRUZ GERVAO, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1019950.0, importe_modificado: 1019950.0}]	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 560.0}]	(1981425 / proyecto _FIN, 1981425 /proyecto _INICIO, 1981425 / proyecto _ PROCESO, 1981425 / proyecto _ FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301986162	Proyecto de inversión	\$ 465,000.00	[ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 465000.0, modificado: 465000.0}]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, AL LADO DE COLONIA LA ALBORADA. - 86047	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	86047	5	34	31	[meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 207.4}]	1	[geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE CONOCIDO COLONIA ALBORADA SOCIALISTA, 61133 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A 500 METROS DEL CRUCE DEL LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA MORELOS, lon: -100.50750692}]	03-05-2021	28-06-2021	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-030/2021, contratista: JESUS BUICIO MORA, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 465000.0, importe_modificado: 465000.0}]	[meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 207.4}]	(1966162 / proyecto _FIN, 1966162 /proyecto _INICIO, 1966162 / proyecto _ PROCESO, 1966162 / proyecto _ FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO, DE HIDALGO, MICH.
2021 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS
2021	3	MIC210301966170	Proyecto de inversión	\$ 399,999.02	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 399999.02, modificado: 399999.02}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, PLAN DE SANTA ROSA. - 86098	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	86098	5	44	40	[meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 950.0, meta_modificada: 1004.0}]	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 405, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - PLAN DE SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERA PLAN DE SANTA ROSA (PLAN DE HUANIQUEO). 61204 PLAN DE SANTA ROSA (PLAN DE HUANIQUEO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CO, lon: -100.51881137	15-04-2021	01-07-2021	\$ 399,999.02	\$ 399,999.02	\$ 399,999.02	\$ 399,999.02	\$ 399,999.02	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-032/2021, contratista: GRUPO CONSTRUCTOR OSADOS, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 399999.02, importe_modificado: 399999.02}}	[meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance: 1004.0}]	(1966170 / proyecto - INICIO, 1966170 / proyecto - PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC2103019661808	Proyecto de inversión	\$ 1,699,500.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1699500.00, modificado: 1699500.00}}	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS ÁNGELES, CALLE PASEO DE LOS ÁNGELES. - 41036	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	41036	5	167	153	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1084.0, meta_modificada: 1084.41}]	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 3, direccion: CALLE CALLE ARCÁNGEL SAN MIGUEL ARCÁNGEL SAN GABRIEL, ARCÁNGEL SAN RAFAEL, ARCÁNGEL SAN MARCOS, SAN MATTEO, ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA, PASEO DE LOS ÁNGELES COLONIA TIERRAS COLORADAS, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCA, lon: -100.54101655, lat: 19.69234783}}	24-01-2021	15-03-2021	\$ 1,699,500.00	\$ 1,699,500.00	\$ 1,699,500.00	\$ 1,699,500.00	\$ 1,699,500.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-003/2021, contratista: JOSE DAVID CRUZ GERVAZIO, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1699500.0, importe_modificado: 1699500.0}}	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 1084.41}]	(1961808 / proyecto - INICIO, 1961808 / proyecto - PROCESO, 1961808 / proyecto - FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301966079	Proyecto de inversión	\$ 399,995.35	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 399995.35, modificado: 399995.35}}	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, EL PORVENIR. - 85568	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	85568	5	109	99	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 228.0, meta_modificada: 154.61}]	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 93, direccion: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA EL PORVENIR, 61156 EL PORVENIR, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CAMINO PRINCIPAL CALLE CONOCIDO ENTRANDO A LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA, lon: -100.63334837, lat: 19.66802542}}	17-05-2021	01-07-2021	\$ 399,995.35	\$ 399,995.35	\$ 399,995.35	\$ 399,995.35	\$ 399,995.35	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-024/2021, contratista: SAÚL SÁNCHEZ MEDINA, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 169500.0, importe_modificado: 169500.0}}	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 154.61}]	(1966079 / proyecto - INICIO, 1966079 / proyecto - PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. SERGIO REYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO MICH.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DETALLE DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN									
						NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	3	MIC210301966092	Proyecto de inversión	\$ 1,299,500.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1299500.0, modificado: 1299500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS NOGALES II. - 85651	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	85651	5	1040	960	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1500.0, meta_modificada: 1450.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE CONOCIDO COLONIA LOS NOGALES II, 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A UN LADO DEL TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO, lon: -100.51174024, lat: 19.21130749}}	13-05-2021	13-06-2021	\$ 1,299,500.00	\$ 1,299,500.00	\$ 1,299,500.00	\$ 1,299,500.00	\$ 1,299,500.00	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-026/2021, contratista: DESARROLLADORA Y CIMENTOS FIRMES DEL ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1299500.0, importe_modificado: 1299500.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 1450.0}}	(1966092 / proyecto _ INICIO, 1966092 / proyecto _ PROCESO, 1966092 / proyecto _ FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301965984	Proyecto de inversión	\$ 379,500.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 379500.0, modificado: 379500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA EL POTRERO DE LA VIRGEN. - 85025	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	85025	5	61	56	{meta: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 20.0, meta_modificada: 24.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 94, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - EL POTRERO DE LA VIRGEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 8 COLONIA EL POTRERO, 61164 EL POTRERO DE LA VIRGEN, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO P. lon: -100.54866344, lat: 19.21130749}}	07-04-2021	10-05-2021	\$ 379,500.00	\$ 379,500.00	\$ 379,500.00	\$ 379,500.00	\$ 379,500.00	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-018/2021, contratista: IMPULSA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INTELECTIVOS S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 379500.0, importe_modificado: 379500.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance: 24.0}}	(1965984 / proyecto _ INICIO, 1965984 / proyecto _ PROCESO, 1965984 / proyecto _ FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301965994	Proyecto de inversión	\$ 169,998.48	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 169998.48, modificado: 169998.48}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, PUNTE DE TIERRA, CALLE PROLONGACIÓN DE SAN JOSÉ - 85073	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	85073	5	22	20	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 95.0, meta_modificada: 63.71}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 99, direccion: CALLE PROLONGACIÓN DE SAN JOSÉ RANCHERÍA PUNTE DE TIERRA, 61235 PUNTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, POR EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD. lon: -100.54866344, lat: 19.21130749}}	23-04-2021	01-07-2021	\$ 169,998.48	\$ 169,998.48	\$ 169,998.48	\$ 169,998.48	\$ 169,998.48	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-019/2021, contratista: SAUL SÁNCHEZ MEDINA, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 169998.48, importe_modificado: 169998.48}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 63.71}}	(1965994 / proyecto _ INICIO, 1965994 / proyecto _ PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301961864	Proyecto de inversión	\$ 899,952.21	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 899952.21, modificado: 899952.21}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE FLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA VALLE DEL JARAL, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. - 41829	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	41829	5	97	88	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 117.0, meta_modificada: 116.5}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ INTERIOR O COLONIA VALLE DEL JARAL, 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAVIERA MINA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CLAVIERO A CUATRO CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA N. lon: -100.55063746, lat: 19.21130749}}	25-01-2021	01-03-2021	\$ 899,952.21	\$ 899,952.21	\$ 899,952.21	\$ 899,952.21	\$ 899,952.21	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-002/2021, contratista: INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN GELU, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 899952.21, importe_modificado: 899952.21}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 116.5}}	(1961864 / proyecto _ INICIO, 1961864 / proyecto _ PROCESO, 1961864 / proyecto _ FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLÉZ MARÍN



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE DEL PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN					
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO							COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2021	3	MIC210301961878	Proyecto de inversión	\$ 799,500.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 799500.0, modificado: 799500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPPO. HIDALGO, COLONIA TEMENDAGO. - 42088	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	42088	5	52	48	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 566.72, meta_modificada: 566.72}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE VARIAS COLONIA TEMENDAGO (TEMENDAGO), 61205 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A 500 METROS DE LOMAS DE CASA BLANCA, lon: -100.6099681, lat: 19.687501631}}	25-01-2021	16-03-2021	\$ 799,500.00	\$ 799,500.00	\$ 799,500.00	\$ 799,500.00	\$ 799,500.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-005/2021, contratista: LUIS ENRIQUE SOTO SÁNCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCAN, monto: 799500.0, importe_modificado: 799500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 566.72}}	{meta2: {unidad_medida: Metros cuadrados, meta: 1961878 / proyecto - PROCESO, meta: 1961878 / proyecto - FIN, meta: 1961878 / proyecto - INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301961882	Proyecto de inversión	\$ 1,399,500.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1399500.0, modificado: 1399500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO, MPPO. HIDALGO, COLONIA LA VERÓNICA - 42173	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	42173	5	104	96	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 849.12, meta_modificada: 849.12}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE VARIAS CONOCIDO COLONIA LA VERÓNICA, 61215 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A UN KILOMETRO DE LA CONCRETERA, lon: -100.57911197, lat: 19.725541}}	09-03-2021	13-04-2021	\$ 1,399,500.00	\$ 1,399,500.00	\$ 1,399,500.00	\$ 1,399,500.00	\$ 1,399,500.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-015/2021, contratista: JOSÉ DAVID CRUZ GERVAJO, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCAN, monto: 1399500.0, importe_modificado: 1399500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 849.12}}	{meta2: {unidad_medida: Metros cuadrados, meta: 1961882 / proyecto - INICIO, meta: 1961882 / proyecto - PROCESO, meta: 1961882 / proyecto - FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301961885	Proyecto de inversión	\$ 499,984.38	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 499984.38, modificado: 499984.38}}	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, MPPO. HIDALGO, MATÍAS, CALLE POR EL PANTEÓN - 42221	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	42221	5	68	62	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 113.0, meta_modificada: 113.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 130, direccion: CALLE POR EL PANTEÓN RANCHERÍA SAN MATÍAS GRANDE, 61211 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR A MEDIA CUADRA DEL PANTEÓN, lon: -100.60616216}}	12-02-2021	12-03-2021	\$ 499,984.38	\$ 499,984.38	\$ 499,984.38	\$ 499,984.38	\$ 499,984.38	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-004/2021, contratista: SOCIEDAD CONSTRUCTORA ZAKIA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCAN, monto: 499984.38, importe_modificado: 499984.38}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 113.0}}	{meta2: {unidad_medida: Metros cuadrados, meta: 1961885 / proyecto - INICIO, meta: 1961885 / proyecto - PROCESO, meta: 1961885 / proyecto - FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301961889	Proyecto de inversión	\$ 359,500.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 359500.0, modificado: 359500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPPO. HIDALGO, ESTANCO DE SAN MATÍAS. - 42401	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	42401	5	52	48	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 193.28, meta_modificada: 193.28}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 129, direccion: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA ESTANCO DE SAN MATÍAS, 61213 ESTANCO DE SAN MATÍAS, HIDALGO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A UN KILOMETRO DE SAN MATÍAS, lon: -100.61731928}}	01-03-2021	05-04-2021	\$ 359,500.00	\$ 359,500.00	\$ 359,500.00	\$ 359,500.00	\$ 359,500.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-006/2021, contratista: LUIS ENRIQUE SOTO SÁNCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCAN, monto: 359500.0, importe_modificado: 359500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 193.28}}	{meta2: {unidad_medida: Metros cuadrados, meta: 1961889 / proyecto - INICIO, meta: 1961889 / proyecto - PROCESO, meta: 1961889 / proyecto - FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO KEYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE DEL PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO																
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN
2021	3	MIC210301984943	Proyecto de inversión	\$ 299,849.95	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 4, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 299849.95, modificado: 299849.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA LAS PERITAS. - 169726	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	169726	5	104	96	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 27.0, meta_modificada: 27.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 41, direccion: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, lon: -100.55461267, lat: 19.67801588}}	05-08-2021	06-09-2021	\$ 299,849.95	\$ 299,849.95	\$ 0	\$ 0	\$ 0	{ctio1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/DOP-SCN/AD-053/2021, contratista: ARQ. JOSÉ LUIS BENEIGAS HERNÁNDEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 299849.95, importe_modificado: 299849.95}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance: 27.0}}	(1984943 / proyecto FIN, 1984943 / proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301989655	Proyecto de inversión	\$ 100,000.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 4, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 100000.0, modificado: 100000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, LA VENTA, 188096	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	188096	5	52	48	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 9.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 121, direccion: CAMINO TRAHU CIUDAD HIDALGO - LA VENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 100 RANCHERÍA LA VENTA DE SAN ANDRÉS, 61220 LA VENTA DE SAN ANDRÉS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO, lon: -100.55461267, lat: 19.67801588}}	01-07-2021	03-09-2021	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 95,707.49	\$ 95,707.49	\$ 94,176.98	{ctio1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 98224, contratista: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 100000.0, importe_modificado: 100000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance: 20.0}}	(1989655 / proyecto PROCESO, 1989655 / proyecto FIN, 1989655 / proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301993449	Proyecto de inversión	\$ 190,000.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 4, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 190000.0, modificado: 190000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ORENAL SANITARIO, MPIO. HIDALGO, EL CARACOL. - 203491	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	203491	5	34	31	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 92.0, meta_modificada: 125.7}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 23, direccion: CALLE CORREGIDORA RANCHERÍA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUÉRRERO Y CALLE RÓMULO CENEJAS, CALLE ALDAMA A DOS CUADRAS Y MEDIA DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon: -100.75551192, lat: 19.53298461}}	01-07-2021	20-09-2021	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 139,969.75	\$ 139,969.75	\$ 139,969.75	{ctio1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 98224, contratista: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 190000.0, importe_modificado: 190000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 125.7}}	(1993449 / proyecto PROCESO, 1993449 / proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301971036	Proyecto de inversión	\$ 429,499.99	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 4, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 429499.99, modificado: 429499.99}}	AMPLIACIÓN DE ORENAL PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LLANOS DEL EJIDO, CALLE PROL. DE HIDALGO. - 114316	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	114316	5	29	25	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 270.0, meta_modificada: 40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE CONOCIDO COLONIA LLANOS DEL EJIDO, 61170 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE GUAYANGAREO, CALLE CONOCIDO A MANO IZQUIERDA DEL CIRCUITO SUR, lon: -100.55461267, lat: 19.67801588}}	08-06-2021	08-07-2021	\$ 429,499.99	\$ 429,499.99	\$ 429,499.99	\$ 429,499.99	\$ 429,499.99	{ctio1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/DOP-SCN/AD-036/2021, contratista: JOSÉ ARMANDO DE LA SERNA SOTO, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 429499.99, importe_modificado: 429499.99}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 40.0}}	(1971036 / proyecto INICIO, 1971036 / proyecto PROCESO, 1971036 / proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2021	3	MIC210301971048	Proyecto de inversión	\$ 409,857.29	(f1): (ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 409857.29, modificado: 409857.59)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, PUCUATO. - 114342	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	114342	5	84	76	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 180.0, meta_modificada: 100.19)]	1	(geo1: [cve_municipio: 34, localidad: 96, dirección: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA PUCUATO, 61230 PUCUATO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A DOS CUADRAS DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon: -100.70550933, lat: 19.59930649])	04-06-2021	05-07-2021	\$ 409,857.59	\$ 409,857.59	\$ 409,857.59	\$ 409,857.59	\$ 409,857.59	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-038/2021, contratista: RS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 409857.59, importe_modificado: 409857.59])	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 100.19)]	(1971048 / proyecto - FIN, 1971048 / proyecto - INICIO, 1971048 / proyecto - PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301982027	Proyecto de inversión	\$ 399,500.00	(f1): (ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 399500.0, modificado: 399500.0)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, AGOSTITLÁN, COLONIA PELIBLOS, CALLE PROL. DE GALEANA. - 157101	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	157101	5	60	54	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 228.0, meta_modificada: 220.0)]	1	(geo1: [cve_municipio: 34, localidad: 3, dirección: CALLE PROL. DE GALEANA RANCHERÍA AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL CRISTO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CONOCIDO A DOS CUADRAS DE LA CLÍNICA DE SALUD, lon: -100.62282337, lat: 19.54019123])	01-07-2021	02-08-2021	\$ 399,500.00	\$ 399,500.00	\$ 399,500.00	\$ 399,500.00	\$ 399,500.00	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-048/2021, contratista: ING. MIGUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 399500.0, importe_modificado: 399500.0])	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 220.0)]	(1982027 / proyecto - INICIO, 1982027 / proyecto - PROCESO, 1982027 / proyecto - FIN, 1982027 / proyecto - PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301982031	Proyecto de inversión	\$ 99,977.63	(f1): (ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 99977.63, modificado: 99977.63)]	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, LA MINA. - 157117	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	157117	5	37	33	[meta]: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 9.0, meta_modificada: 70.0)]	1	(geo1: [cve_municipio: 34, localidad: 75, dirección: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - LA MINA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERÍA LA MINA, 61222 LA MINA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO A 500 METROS DE L, lon: -100.77528342, lat: 19.62624233])	01-07-2021	26-07-2021	\$ 99,977.63	\$ 99,977.63	\$ 99,977.63	\$ 99,977.63	\$ 99,977.63	(cto1: [tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 98221, contratista: convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 100000.0, importe_modificado: 99977.63])	[meta]: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance: 70.0)]	(1982031 / proyecto - INICIO, 1982031 / proyecto - PROCESO, 1982031 / proyecto - FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301978432	Proyecto de inversión	\$ 349,950.00	(f1): (ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 349950.0, modificado: 349950.0)]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUTIAREO, COLONIA PEÑITAS. - 141856	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	141856	5	19	16	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 172.0, meta_modificada: 261.55)]	1	(geo1: [cve_municipio: 34, localidad: 41, dirección: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA SAN BARTOLO CUTIAREO, 61201 SAN BARTOLO CUTIAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CALLE CONOCIDO HACIA LA SALIDA A SAN BARTOLO A MANO DERECHA, lon: -100.60344384, lat: 19.64327689])	01-07-2021	05-08-2021	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-042/2021, contratista: ING. LUIS ENRIQUE SOTO SÁNCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 349950.0, importe_modificado: 349950.0])	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 261.55)]	(1978432 / proyecto - INICIO, 1978432 / proyecto - PROCESO, 1978432 / proyecto - FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOFREF.	GEOFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
2021	3	MIC210301981438	Proyecto de inversión	\$ 498,897.13	[F1]: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 498897.13, modificado: 498897.13]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LLANOS DEL EJIDO. - 155392	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	155392	5	29	25	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 270.0, meta_modificada: 240.79]	1	(geo): [cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE CONOCIDO COLONIA LLANOS DEL EJIDO, 61170 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTEL Y CALLE ZAFIRO, CALLE PEÑUELAS A MANO IZQUIERDA DEL CIRCUITO SUR, lon: -100.55718324, lat: 19.67981817]	02-08-2021	01-09-2021	\$ 498,897.13	\$ 498,897.13	\$	\$	[cto]: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP-SCN/AD-047/2021, contratista: ANQ MARCO VINICIO AVILES FLORES, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 498897.13, importe_modificado: 498897.13]	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 240.79]	[1981438 / proyecto_INICIO, 1981438 / proyecto_PROCESO, 1981438 / proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301966155	Proyecto de inversión	\$ 499,900.00	[F1]: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 499900.0, modificado: 499900.0]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, CALLE PRINCIPAL HIDALGO. - 85996	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	85996	5	117	108	[meta]: [unidad_medida: Piezas, meta: 85.0, meta_modificada: 47.0]	1	(geo): [cve_municipio: 34, localidad: 41, dirección: CALLE HIDALGO RANCHERÍA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO DE LA ESCUELA S DE MAYO A LA ENTRADA DE LA TENENCIA, lon: -100.51858154, lat: 19.67981817]	24-04-2021	24-05-2021	\$ 499,900.00	\$ 499,900.00	\$ 499,900.00	\$ 499,900.00	[cto]: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP-SCN/AD-029/2021, contratista: ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 499900.0, importe_modificado: 499900.0]	[meta]: [unidad_medida: Piezas, meta: 47.0]	[1966155 / proyecto_INICIO, 1966155 / proyecto_PROCESO, 1966155 / proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	MIC210301966127	Proyecto de inversión	\$ 193,588.92	[F1]: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 193588.92, modificado: 193588.92]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO, MPIO. HIDALGO, EN LA ZONA SUR, ENTRE ERÉNDRINA Y LOS GIGANTES. - 85862	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	85862	5	50	45	[meta]: [unidad_medida: Piezas, meta: 30.0, meta_modificada: 18.0]	1	(geo): [cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE FLORENTINO LÓPEZ EUCALUPTO Y EL FRESNO COLONIA LOS GIGANTES, 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE ORTIZ CARRILLO Y CALLE ALFREDO LEÓN, CALLE NOGAL CERCA DE LA CENTRAL CAMBIERNA ANTERIOR, lon: -100.5630922, lat: 19.68692491]	01-06-2021	01-07-2021	\$ 193,588.92	\$ 193,588.92	\$ 193,588.92	\$ 193,588.92	[cto]: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/DOP-SCN/AD-027/2021, contratista: INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN GELU, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 193588.92, importe_modificado: 193588.92]	[meta]: [unidad_medida: Piezas, meta: 18.0]	[1966127 / proyecto_INICIO, 1966127 / proyecto_PROCESO, 1966127 / proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ABG. SERGIO REYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
EJERCICIO DEL GASTO FAIS

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$	\$		Total del Programa Presupuestario	\$ 79,362,057.00	\$ 79,362,057.00	\$ 57,377,081.45	\$ 57,377,081.45	\$ 54,625,477.82	\$ 54,625,477.82	\$ 49,773,446.64			N/A	\$ 63,489,648.00		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 6,241,239.06	\$ 4,860,176.40	\$ 4,090,950.67	\$ 4,090,950.67	\$ 4,090,950.67	\$ 4,090,950.67	\$ 3,362,831.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ 15,308,000.00	\$ 14,775,531.24	\$ 11,499,431.48	\$ 11,499,431.48	\$ 10,696,391.89	\$ 10,696,391.89	\$ 10,694,861.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$ 1,787,478.12	\$ 3,567,077.00	\$ 1,785,978.12	\$ 1,785,978.12	\$ 1,785,978.12	\$ 1,785,978.12	\$ 1,785,978.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ 90,000.00	\$ 89,734.91	\$ 89,734.91	\$ 89,734.91	\$ 89,734.91	\$ 89,734.91	\$ 89,734.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$ 52,860,839.05	\$ 52,995,136.68	\$ 37,737,097.36	\$ 37,737,097.36	\$ 35,788,533.32	\$ 35,788,533.32	\$ 31,666,152.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 2,380,861.71	\$ 2,380,861.71	\$ 1,480,399.99	\$ 1,480,399.99	\$ 1,480,399.99	\$ 1,480,399.99	\$ 1,480,399.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 693,639.06	\$ 693,539.06	\$ 693,488.92	\$ 693,488.92	\$ 693,488.92	\$ 693,488.92	\$ 693,488.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS FLORES MARÍN

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. SERGIO REYES RUBIO

OBRAS PÚBLICAS

MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
INDICADORES FAIS

CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCIÓN	SUBFUNCION	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	AVANCE (%)	FLUJO
2021	3	3	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	53.52113	{just1: {ciclo: 2021, trim: 3, just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rocioponcez, fecha: 13/10/21}}	53.52113	{just1: {ciclo: 2021, trim: 3, just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rocioponcez, fecha: 13/10/21}}	53.84615	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	99.4	Validado
2021	3	3	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.40845	{just1: {ciclo: 2021, trim: 3, just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rocioponcez, fecha: 13/10/21}}	1.40845	{just1: {ciclo: 2021, trim: 3, just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rocioponcez, fecha: 13/10/21}}	1.53846	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	91.55	Validado
2021	3	3	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	45.07042	{just1: {ciclo: 2021, trim: 3, just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rocioponcez, fecha: 13/10/21}}	45.07042	{just1: {ciclo: 2021, trim: 3, just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rocioponcez, fecha: 13/10/21}}	44.61538	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	98.99	Validado

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO

OBRAS PÚBLICAS

MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024