

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 1 de 22

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|----------------|--------|-------------------------------------|--|--|---|---|-----------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ. | DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101505441 | 5907 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA HERRADURA. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13101 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 241,377.80 \$ 241,377.80 \$ 241,377.80 \$ 241,377.80 \$ 122,618.51 \$ 122,618.51 \$ 122,618.51 | 51% | METROS LINEALES | 880.00 | 880.00 | 100% | 25/03/19 22/06/19 | |
| MIC190101507085 | 10641 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN FELIPE DE LA COLONIA SAN CARLOS. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13102 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 118,677.32 \$ 118,677.32 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 236.00 | 0.00 | 0% | 25/03/19 26/04/19 | |
| MIC190101508099 | 13071 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA MESA DE SANTA ROSA. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13103 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 169,063.40 \$ 169,063.40 \$ 169,063.40 | 34% | METROS LINEALES | 600.00 | 600.00 | 100% | 05/04/19 31/05/19 | |
| MIC190101507844 | 12500 | TERMINACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL JARAL. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13104 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 185,125.48 \$ 185,125.48 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 1,056.00 | 0.00 | 0% | 03/04/19 15/06/19 | |
| MIC190101507683 | 12116 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ÁLVARO. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13105 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 200.00 | 0.00 | 0% | 08/07/19 30/08/19 | |
| MIC190101507713 | 12193 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE. | HUANIQUEO | RURAL | 13106 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 513,675.51 \$ 513,675.51 \$ 513,675.51 \$ 513,675.51 \$ 512,419.05 \$ 512,419.05 \$ 512,419.05 | 100% | METROS LINEALES | 4,000.00 | 4,000.00 | 100% | 05/04/19 10/05/19 | |
| | | | | | | | SUMA DE HOJA | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | \$ 1,958,855.91 \$ 1,958,855.91 \$ 1,255,053.11 \$ 1,255,053.11 \$ 804,100.96 \$ 804,100.96 \$ 804,100.96 | | | | | | |



LIC. JOSÉ LUIS TENI CAMARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDA RDO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 2 de 22


Fecha de Reporte: 08/07/2019

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|------------------------|--------|-------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ. | DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101507113 | 10742 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LA HUERTA. | AGOSTITLÁN | URBANO | 13107 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 220,000.00 \$ 220,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUBICOS | 38.00 | 0.00 | 0% | 03/07/19 02/09/19 | |
| MIC190201518278 | 10814 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. | PUENTE DEL ENCINO | RURAL | 13108 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 220,000.00 \$ 220,000.00 \$ 220,000.00 \$ 220,000.00 \$ 88,316.44 \$ 88,316.44 | 40% | METROS CUBICOS | 30.00 | 16.50 | 55% | 01/04/19 02/08/19 | |
| | 10861 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. | MATA DE PINOS | RURAL | 13109 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 475,000.00 \$ 475,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUBICOS | 40.00 | 0.00 | 0% | 01/07/19 01/11/19 | |
| | 12239 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. | LOS ADOBES | RURAL | 13110 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 475,000.00 \$ 475,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUBICOS | 40.00 | 0.00 | 0% | 05/08/19 07/10/19 | |
| MIC190101507747 | 12284 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA POLVILLOS. | SAN BARTOLO CUITAREO | URBANO | 13111 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 585,000.00 \$ 585,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 1,500.00 | 0.00 | 0% | 02/09/19 04/11/19 | |
| | 4733 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. | SAN ISIDRO ALTA HUERTA | RURAL | 13112 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 600,000.00 \$ 600,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUBICOS | 200.00 | 0.00 | 0% | 01/08/19 30/10/19 | |
| | | | | | | | SUMA DE HOJA | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | \$ 2,575,000.00 \$ 2,575,000.00 \$ 220,000.00 \$ 220,000.00 \$ 88,316.44 \$ 88,316.44 \$ 88,316.44 | | | | | | |


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. LUIS GERARDO LÓPEZ BERNAL
2018 - 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 3 de 22

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|----------------|--------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY. | DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190201521908 | 27303 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TEJOCOTES DULCES. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13211 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 136,786.09 \$ 136,786.09 | 65% | METROS LINEALES | 526.00 | 526.00 | 100% | 15/04/19 18/05/19 | |
| MIC190201520941 | 25599 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL BAÑITO AGRIO. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13212 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 2,000,000.00 \$ 2,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 217.65 | 0.00 | 0% | 08/04/19 15/07/19 | |
| MIC190201520961 | 25627 | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA LINDA. | AGOSTITLÁN | URBANO | 13213 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 183,271.21 \$ 183,271.21 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 284.00 | 0.00 | 0% | 01/04/19 22/05/19 | |
| MIC190201520920 | 25568 | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE. | EL CARACOL | RURAL | 13214 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 175,000.00 \$ 175,000.00 \$ 175,000.00 \$ 175,000.00 \$ 81,663.51 \$ 81,663.51 | 47% | METROS CÚBICOS | 60.00 | 45.00 | 75% | 29/04/19 31/08/19 | |
| MIC190201520926 | 25578 | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS TABLAS. | EL CARACOL | RURAL | 13215 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 2,000.00 | 0.00 | 0% | 10/06/19 16/08/19 | |
| MIC190201520932 | 25589 | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. | LA PALMA | RURAL | 13216 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 506,561.33 \$ 506,561.33 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 8,400.00 | 0.00 | 0% | 03/06/19 30/08/19 | |
| | | | | | | | SUMA DE HOJA | PRESUPUESTADO | \$ 3,224,832.54 | | | | | | |
| | | | | | | | | MODIFICADO | \$ 3,224,832.54 | | | | | | |
| | | | | | | | | MINISTRADO | \$ 385,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | COMPROMETIDO | \$ 385,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | DEVENGADO | \$ 218,449.60 | | | | | | |
| | | | | | | | | EJERCIDO | \$ 218,449.60 | | | | | | |
| | | | | | | | PAGADO | \$ 218,449.60 | | | | | | | |


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL
2018 - 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 4 de 22

Fecha de Reporte: 08/07/2019


Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|-------------------------|--------|-------------------------------------|--|--|---|---|-----------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ. | DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190201521697 | 26832 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. | PUENTE DE TIERRA | RURAL | 13217 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 110,000.00 \$ 110,000.00 \$ 110,000.00 \$ 110,000.00 \$ 33,566.50 \$ 33,566.50 \$ 33,566.50 | 31% | METROS LINEALES | 890.00 | 623.00 | 70% | 04/08/19 10/07/19 | |
| MIC190201520935 | 25593 | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE. | SAN ANTONIO VILLALONGÍN | URBANO | 13218 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 225,000.00 \$ 225,000.00 \$ 225,000.00 \$ 225,000.00 \$ 121,111.33 \$ 121,111.33 \$ 121,111.33 | 54% | METROS CUBICOS | 90.00 | 45.00 | 50% | 29/04/19 31/08/19 | |
| | 28258 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE. | RANCHO RUIZ | RURAL | 13220 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 850,000.00 \$ 850,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUBICOS | 160.00 | 0.00 | 0% | 15/05/19 15/07/19 | |
| MIC190101508121 | 13143 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LLANO DEL EJIDO. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13113 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,393,926.88 \$ 1,393,926.88 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 632.00 | 0.00 | 0% | 25/03/19 10/06/19 | |
| MIC190101505077 | 4761 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE FRANCISCO JAVIER MINA | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13114 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 591,095.57 \$ 591,095.57 \$ 591,095.57 \$ 591,095.57 \$ 197,073.57 \$ 197,073.57 \$ 197,073.57 | 33% | METROS LINEALES | 275.54 | 261.76 | 95% | 02/05/19 10/06/19 | |
| MIC190101505449 | 5964 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJES SANITARIO EN LA COLONIA VERÓNICA. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13115 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 850,000.00 \$ 850,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 600.00 | 60.00 | 10% | 20/06/19 18/08/19 | |
| | | | | | | | SUMA DE HOJA | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | \$ 4,020,022.45 \$ 4,020,022.45 \$ 926,095.57 \$ 926,095.57 \$ 351,751.40 \$ 351,751.40 \$ 351,751.40 | | | | | | |



LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUÍS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 5 de 22

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|----------------|--------|-------------------------------------|---|--|---|----------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY. | DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101508146 | 13213 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13116 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 91.00 | 4.55 | 5% | 22/05/19 22/07/19 | |
| MIC190101505061 | 4720 | CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CIÉNEGA. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13117 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 710.00 | 0.00 | 0% | 04/11/19 31/12/19 | |
| MIC190101508166 | 13274 | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO ENTRE RANCHO DE CORROS Y EL JARAL. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13118 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 2,500,000.00 \$ 2,500,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 1,731.00 | 0.00 | 0% | 01/10/19 15/12/19 | |
| MIC190101505174 | 5055 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13119 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 3,100,000.00 \$ 3,100,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 400.00 | 0.00 | 0% | 01/11/19 31/12/19 | |
| MIC190101507770 | 12327 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN ALVARO. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13120 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 200.00 | 0.00 | 0% | 01/10/19 04/11/19 | |
| MIC190101507872 | 12567 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE SOLACHE. | SOLACHE | RURAL | 13121 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 100.00 | 0.00 | 0% | 03/04/19 07/05/19 | |

| | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| SUMA DE HOJA | PRESUPUESTADO | \$ 8,150,000.00 |
| | MODIFICADO | \$ 8,150,000.00 |
| | MINISTRADO | \$ 1,000,000.00 |
| | COMPROMETIDO | \$ 1,000,000.00 |
| | DEVENGADO | \$ - |
| | EJERCIDO | \$ - |
| | PAGADO | \$ - |


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. LUIS GIL DARDO LÓPEZ BERNAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2019 • 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 6 de 22

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|---|--------------------|--------|-------------------------------------|---|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ. | DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101507887 | 12604 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. | LAS PILAS | RURAL | 13122 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ 354,094.37 \$ 354,094.37 \$ 354,094.37 | 51% | METROS LINEALES | 500.00 | 500.00 | 100% | 04/04/19 31/05/19 | |
| MIC190101507172 | 10901 | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD. | PIEDRA GORDA | RURAL | 13123 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 900,000.00 \$ 900,000.00 \$ 900,000.00 \$ 900,000.00 \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 110.50 | 38.68 | 35% | 01/05/19 29/07/19 | |
| MIC190101505179 | 5071 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. | EL CARACOL | RURAL | 13124 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 350.00 | 0.00 | 0% | 29/03/19 15/05/19 | |
| | 5406 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS. | JOSE MARIA MORELOS | RURAL | 13125 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,380,000.00 \$ 1,380,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | UNIDAD | 40.00 | 0.00 | 0% | 03/06/19 19/07/19 | |
| MIC190101505305 | 5428 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. | JOSE MARIA MORELOS | RURAL | 13126 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 7,959,229.02 \$ 7,959,229.02 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 3,400.00 | 0.00 | 0% | 02/09/19 29/11/19 | |
| MIC190101505291 | 5392 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. | PUCUATO | RURAL | 13127 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 250.00 | 0.00 | 0% | 06/05/19 07/06/19 | |
| SUMA DE HOJA | | | | | | | | PRESUPUESTADO | \$ 11,789,229.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | MODIFICADO | \$ 11,789,229.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | MINISTRADO | \$ 1,600,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | COMPROMETIDO | \$ 1,600,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | DEVENGADO | \$ 354,094.37 | | | | | | |
| | | | | | | | | EJERCIDO | \$ 354,094.37 | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGADO | \$ 354,094.37 | | | | | | |



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2018 - 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 7 de 22

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|---------------------|---------------------|--|-------------------------|--------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ. | DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101505189 | 5087 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. | SAN ANTONIO VILLALONGIN | URBANO | 13128 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 275,000.00 \$ 275,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 250.00 | 0.00 | 0% | 01/10/19 30/11/19 | |
| MIC190101505202 | 5117 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. | SAN ANTONIO VILLALONGIN | URBANO | 13129 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 30,000.00 \$ 30,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 5.00 | 0.00 | 0% | 01/07/19 20/08/19 | |
| MIC190101505207 | 5133 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA AL DEVANADOR. | SAN ANTONIO VILLALONGIN | URBANO | 13130 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ 135,659.02 \$ 135,659.02 \$ 135,659.02 | 90% | METROS CUADRADOS | 46.00 | 36.80 | 80% | 20/05/19 10/08/19 | |
| MIC190101505211 | 5146 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD. | SANTA ANA | RURAL | 13131 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 47,510.00 \$ 47,510.00 \$ 47,510.00 | 40% | METROS CUADRADOS | 67.46 | 6.75 | 10% | 27/05/19 31/08/19 | |
| MIC190101507805 | 12401 | SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAS PERITAS. | SAN BARTOLO CUITAREO | URBANO | 13132 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 479,874.52 \$ 479,874.52 \$ 479,874.52 \$ 479,874.52 \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 346.60 | 51.99 | 15% | 11/06/19 09/08/19 | |
| MIC190101505084 | 4776 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD. | EL PORVENIR | RURAL | 13133 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 600,000.00 \$ 600,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 252.00 | 0.00 | 0% | 03/06/19 18/08/19 | |
| SUMA DE HOJA | | | | | | | | PRESUPUESTADO | \$ 1,654,874.52 | | | | | | |
| | | | | | | | | MODIFICADO | \$ 1,654,874.52 | | | | | | |
| | | | | | | | | MINISTRADO | \$ 749,874.52 | | | | | | |
| | | | | | | | | COMPROMETIDO | \$ 749,874.52 | | | | | | |
| | | | | | | | | DEVENGADO | \$ 183,169.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | EJERCIDO | \$ 183,169.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGADO | \$ 183,169.02 | | | | | | |



LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.
18 • 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 8 de 22

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|------------------------|--------|-------------------------------------|---|--|--|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ. | DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101508292 | 13652 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. | LA CUADRILLA | RURAL | 13134 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 800,000.00 \$ 800,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 680.00 | 0.00 | 0% | 01/10/19 01/11/19 | |
| MIC190101505052 | 4701 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. | SAN ISIDRO ALTA HUERTA | RURAL | 13135 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 900,000.00 \$ 900,000.00 \$ 900,000.00 \$ 900,000.00 \$ 742,988.87 \$ 742,988.87 | 83% | METROS LINEALES | 672.50 | 605.25 | 90% | 05/04/19 15/07/19 | |
| MIC190201522399 | 28278 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUMBERTO GUTIERREZ. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13221 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 590,000.00 \$ 590,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | UNIDAD | 1.00 | 0.00 | 0% | 01/06/19 01/07/19 | |
| MIC190201521628 | 26730 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PALMA. | RINCÓN DE DOLORES | RURAL | 13222 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 467,000.00 \$ 467,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 225.00 | 0.00 | 0% | 15/04/19 30/05/19 | |
| MIC190201520965 | 25630 | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA COLONIA LOMA LINDA. | AGOSTITLÁN | URBANO | 13223 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 631,067.96 \$ 631,067.96 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 325.00 | 0.00 | 0% | 22/04/19 20/06/19 | |
| MIC190201521640 | 26746 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS BARRITOS. | SAN BARTOLO CUITAREO | URBANO | 13224 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 265,000.00 \$ 265,000.00 \$ 265,000.00 \$ 265,000.00 \$ 25,093.59 \$ 25,093.59 | 9% | METROS LINEALES | 110.00 | 33.00 | 30% | 17/06/19 15/07/19 | |
| SUMA DE HOJA | | | | | | | | PRESUPUESTADO | \$ 3,653,067.96 | | | | | | |
| | | | | | | | | MODIFICADO | \$ 3,653,067.96 | | | | | | |
| | | | | | | | | MINISTRADO | \$ 1,165,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | COMPROMETIDO | \$ 1,165,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | DEVENGADO | \$ 768,082.46 | | | | | | |
| | | | | | | | | EJERCIDO | \$ 768,082.46 | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGADO | \$ 768,082.46 | | | | | | |



LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GIL DARDO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 * 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 9 de 22

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|-------------------------|--------|-------------------------------------|---|--|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY. | DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190201521661 | 26783 | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y DRENAJE SANITARIO. | PUERTO DE CUITAREO | RURAL | 13225 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 590,000.00 \$ 590,000.00 \$ 590,000.00 \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 250.00 | 12.50 | 5% | 10/06/19 31/07/19 | |
| MIC190101505169 | 5045 | ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA ROSITA. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13136 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5.- URBANIZACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 600,000.00 \$ 600,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 1,858.00 | 0.00 | 0% | 01/04/19 06/06/19 | |
| | 10954 | ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD. | MATA DE PINOS | RURAL | 13137 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5.- URBANIZACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 600,000.00 \$ 600,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 1,858.00 | 0.00 | 0% | 25/03/19 25/04/19 | |
| MIC190101505218 | 5178 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN PATRICIO. | SAN ANTONIO VILLALONGIN | URBANO | 13138 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5.- URBANIZACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 3,095.00 | 0.00 | 0% | 01/07/19 31/07/19 | |
| | 25634 | ELECTRIFICACIÓN EN MATA DE PINOS. | MATA DE PINOS | RURAL | 13226 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5.- URBANIZACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | POSTE | 10.00 | 0.00 | 0% | 28/05/19 07/06/19 | |
| MIC190101505047 | 4685 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS) EN LA ZONA NOR-PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13139 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | CUARTO DORMITORIO | 15.00 | 0.00 | 0% | 01/10/19 01/12/19 | |
| SUMA DE HOJA | | | | | | | | PRESUPUESTADO | \$ 4,140,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | MODIFICADO | \$ 4,140,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | MINISTRADO | \$ 590,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | COMPROMETIDO | \$ 590,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | DEVENGADO | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | EJERCIDO | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGADO | \$ - | | | | | | |


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2018 * 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Hoja 10 de 22

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|---|----------------|--------|-------------------------------------|---|--|---|----------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY. | DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101507066 | 10583 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS) EN LA ZONA NOR-ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13140 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | CUARTO DORMITORIO | 15.00 | 0.00 | 0% | 07/10/19 31/12/19 | |
| MIC190101507211 | 11021 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS). | AGOSTITLAN | URBANO | 13141 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | CUARTO DORMITORIO | 15.00 | 0.00 | 0% | 01/11/19 27/12/19 | |
| MIC190201518287 | 11065 | PROGRAMA DE CISTERNAS EN VIVIENDA. | LAS JOYITAS | RURAL | 13142 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 110,842.06 \$ 110,842.06 \$ 110,842.06 | 37% | CISTERNA | 33.00 | 11.55 | 35% | 06/05/19 31/08/19 | |
| MIC190201518140 | 5205 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS). | EL CARACOL | RURAL | 13143 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - | 0% | CUARTO DORMITORIO | 15.00 | 6.00 | 40% | 28/05/19 29/07/19 | |
| | 5218 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA TENENCIA. | EL CARACOL | RURAL | 13144 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 1,312.00 | 0.00 | 0% | 02/09/19 04/11/19 | |
| MIC19021518266 | 10384 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS). | EL CHAPARRO | RURAL | 13145 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - | 0% | CUARTO DORMITORIO | 15.00 | 3.00 | 20% | 11/06/19 12/08/19 | |
| | | | | | | | SUMA DE HOJA | PRESUPUESTADO \$ 5,000,000.00 MODIFICADO \$ 5,000,000.00 MINISTRADO \$ 2,300,000.00 COMPROMETIDO \$ 2,300,000.00 DEVENGADO \$ 110,842.06 EJERCIDO \$ 110,842.06 PAGADO \$ 110,842.06 | | | | | | | |


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN


 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 OBRAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.
 2018 - 2021
 ING. LUIS GILBARDO LOPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Hoja 11 de 22

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|---------------------|---------------------|--|--------------------|--------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY. | DEP. O ENTIDAD EJEC. INSTIT. EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| | 10497 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA TENENCIA. | EL CHAPARRO | RURAL | 13146 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 1,312.00 | 0.00 | 0% | 07/10/19 29/11/19 | |
| MIC190201518122 | 4790 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS). | HUAJUMBARO | RURAL | 13147 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - | 0% | CUARTO DORMITORIO | 15.00 | 3.00 | 20% | 28/05/19 09/08/19 | |
| | 4820 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA TENENCIA. | HUAJUMBARO | RURAL | 13148 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 1,314.00 | 0.00 | 0% | 03/10/19 28/12/19 | |
| MIC190201518161 | 5444 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS). | JOSE MARIA MORELOS | RURAL | 13149 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | CUARTO DORMITORIO | 15.00 | 0.00 | 0% | 01/04/19 24/06/19 | |
| | 11120 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA TENENCIA. | JOSE MARIA MORELOS | RURAL | 13150 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 1,312.00 | 0.00 | 0% | 02/11/19 30/12/19 | |
| | 5233 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS). | PUCUATO | RURAL | 13151 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | CUARTO DORMITORIO | 15.00 | 0.00 | 0% | 01/10/19 02/12/19 | |
| SUMA DE HOJA | | | | | | | | PRESUPUESTADO | \$ 5,100,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | MODIFICADO | \$ 5,100,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | MINISTRADO | \$ 1,000,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | COMPROMETIDO | \$ 1,000,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | DEVENGADO | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | EJERCIDO | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGADO | \$ - | | | | | | |


PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. JOSE LUIS TELLEZ MARIN

SUMA DE HOJA
 PRESUPUESTADO \$ 5,100,000.00
 MODIFICADO \$ 5,100,000.00
 MINISTRADO \$ 1,000,000.00
 COMPROMETIDO \$ 1,000,000.00
 DEVENGADO \$ -
 EJERCIDO \$ -
 PAGADO \$ -

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL


OBRAS PÚBLICAS
 MUN. DE HIDALGO, MICH.
 2018 * 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 12 de 22

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|-------------------------|--------|-------------------------------------|--|--|---|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ. | DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190201518166 | 5482 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA TENENCIA. | PUCUATO | RURAL | 13152 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ 372,646.79 \$ 372,646.79 \$ 372,646.79 | 53% | METROS CUADRADOS | 960.00 | 672.00 | 70% | 07/05/19 05/07/19 | |
| MIC190201518174 | 5523 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS). | PUENTE DE TIERRA | RURAL | 13153 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - | 0% | CUARTO DORMITORIO | 15.00 | 0.15 | 1% | 11/06/19 12/08/19 | |
| | 5550 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA TENENCIA. | PUENTE DE TIERRA | RURAL | 13154 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 1,312.00 | 0.00 | 0% | 03/06/19 05/07/19 | |
| MIC190101505235 | 5253 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS). | SAN ANTONIO VILLALONGÍN | URBANO | 13155 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - | 0% | CUARTO DORMITORIO | 14.00 | 11.20 | 80% | 22/04/19 29/06/19 | |
| MIC190101505242 | 5265 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA TENENCIA. | SAN ANTONIO VILLALONGÍN | URBANO | 13156 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 1,312.00 | 0.00 | 0% | 01/11/19 31/12/19 | |
| MIC190101507008 | 10235 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS). | SAN BARTOLO CUITAREO | URBANO | 13157 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 872,784.26 \$ 872,784.26 \$ 872,784.26 | 87% | CUARTO DORMITORIO | 15.00 | 15.00 | 100% | 15/04/19 22/06/19 | |
| SUMA DE HOJA | | | | | | | | PRESUPUESTADO | \$ 5,100,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | MODIFICADO | \$ 5,100,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | MINISTRADO | \$ 3,700,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | COMPROMETIDO | \$ 3,700,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | DEVENGADO | \$ 1,245,431.05 | | | | | | |
| | | | | | | | | EJERCIDO | \$ 1,245,431.05 | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGADO | \$ 1,245,431.05 | | | | | | |



LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

OBRAS PÚBLICAS
MPO. DE HIDALGO, MICH.
2018 - 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 13 de 22

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|----------------------|--------|-------------------------------------|--|--|---|----------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY. | DEP. O ENTIDAD EJEC. INSTIT. EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101507016 | 10273 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA TENENCIA. | SAN BARTOLO CUITAREO | URBANO | 13158 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 1,312.00 | 0.00 | 0% | 05/08/19 14/10/19 | |
| MIC190101505041 | 4669 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS). | SAN MATÍAS | URBANO | 13159 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - | 0% | CUARTO DORMITORIO | 15.00 | 0.75 | 5% | 06/06/19 06/08/19 | |
| MIC190101505036 | 4651 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA TENENCIA. | SAN MATÍAS | URBANO | 13160 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 1,312.00 | 0.00 | 0% | 02/09/19 02/10/19 | |
| MIC190201518118 | 4633 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS). | SAN PEDRO JACUARO | RURAL | 13161 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - | 0% | CUARTO DORMITORIO | 15.00 | 0.75 | 5% | 11/06/19 16/08/19 | |
| | 4604 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA TENENCIA. | SAN PEDRO JACUARO | RURAL | 13162 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 1,312.00 | 0.00 | 0% | 02/09/19 02/10/19 | |
| MIC190101505357 | 5599 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE HURACÁN DE LA COLONIA UNIDA. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13163 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 790.00 | 0.00 | 0% | 01/04/19 28/06/19 | |
| | | | | | | | SUMA DE HOJA | PRESUPUESTADO \$ 5,600,000.00 MODIFICADO \$ 5,600,000.00 MINISTRADO \$ 2,000,000.00 COMPROMETIDO \$ 2,000,000.00 DEVENGADO \$ - EJERCIDO \$ - PAGADO \$ - | | | | | | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 * 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Hoja 14 de 22

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: IC04-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|----------------|--------|-------------------------------------|--|--|--|----------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY. | DEP. O ENTIDAD EJEC. INSTIT. EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101507265 | 11161 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 5 DE FEBRERO ESQUINA CON HUANDACAREO AL ENTRONQUE CON 8 DE MAYO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE LAS PALMAS. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13164 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3- TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00 \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 880.00 | 352.00 | 40% | 13/06/19 13/08/19 | |
| MIC190101505021 | 4577 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE GUADALUPE VICTORIA. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13165 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3- TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 880.00 | 0.00 | 0% | 04/11/19 18/12/19 | |
| MIC190101508198 | 13373 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUBÍ, DE LA COLONIA LLANO DEL EJIDO. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13166 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3- TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 600.00 | 60.00 | 10% | 02/05/19 30/06/19 | |
| MIC190101507289 | 11208 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13167 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3- TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 800.00 | 0.00 | 0% | 01/04/19 31/08/19 | |
| MIC190101505246 | 5278 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE AHUIZOTL, DE LA COLONIA LA ESTACIÓN. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13168 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3- TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 897,325.84 \$ 897,325.84 \$ 897,325.84 | 90% | METROS CUADRADOS | 832.86 | 832.86 | 100% | 29/04/19 27/06/19 | |
| MIC190101508208 | 13416 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARDO. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13169 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3- TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 390.00 | 390.00 | 100% | 29/04/19 27/06/19 | |
| | | | | | | | SUMA DE HOJA | PRESUPUESTADO \$ 6,200,000.00 MODIFICADO \$ 6,200,000.00 MINISTRADO \$ 4,500,000.00 COMPROMETIDO \$ 4,500,000.00 DEVENGADO \$ 897,325.84 EJERCIDO \$ 897,325.84 PAGADO \$ 897,325.84 | | | | | | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILBERTO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Hoja 15 de 22

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|----------------------|--------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ. | DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101508331 | 13756 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE VIVEROS. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13170 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 780.00 | 117.00 | 15% | 17/06/19 16/08/19 | |
| MIC190101505161 | 5021 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE GARAMBULLOS. | SAN LUCAS HUARIRAPEO | RURAL | 13171 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 336,011.20 \$ 336,011.20 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 350.00 | 0.00 | 0% | 03/05/19 05/08/19 | |
| MIC190101507903 | 12641 | CONSTRUCCIÓN DE RODERAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS. | LOS POZOS | RURAL | 13172 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 101,244.11 \$ 101,244.11 \$ 101,244.11 | 34% | METROS LINEALES | 300 | 30 | 10% | 08/04/19 30/06/19 | |
| MIC190101507921 | 12691 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL CAMINO A JANAMORO. | JANAMORO | RURAL | 13173 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 281,285.42 \$ 281,285.42 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 30.00 | 0.00 | 0% | 01/10/19 30/11/19 | |
| MIC190101507953 | 12748 | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL CAMINO A JANAMORO. | JANAMORO | RURAL | 13174 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 44,770.93 \$ 44,770.93 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 60.00 | 0.00 | 0% | 04/11/19 30/11/19 | |
| MIC190101507312 | 11264 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ANDADOR. | AGOSTITILAN | URBANO | 13175 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 450,000.00 \$ 450,000.00 \$ 450,000.00 \$ 450,000.00 \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 110.00 | 55.00 | 50% | 28/05/19 29/07/19 | |
| SUMA DE HOJA | | | | | | | | PRESUPUESTADO | \$ 2,412,067.55 | | | | | | |
| | | | | | | | | MODIFICADO | \$ 2,412,067.55 | | | | | | |
| | | | | | | | | MINISTRADO | \$ 1,750,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | COMPROMETIDO | \$ 1,750,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | DEVENGADO | \$ 101,244.11 | | | | | | |
| | | | | | | | | EJERCIDO | \$ 101,244.11 | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGADO | \$ 101,244.11 | | | | | | |



LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2019

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Hoja 16 de 22

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|--------------------|--------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY. | DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101505369 | 5632 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL. | JOSÉ MARIA MORELOS | RURAL | 13176 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3- TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 420.00 | 0.00 | 0% | 02/09/19 06/11/19 | |
| MIC190101505256 | 5311 | CONSTRUCCIÓN DE RODERAS. | PALOS SECOS | RURAL | 13177 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3- TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 180,000.00 \$ 180,000.00 \$ 180,000.00 \$ 180,000.00 \$ 179,938.00 \$ 179,938.00 | 100% | METROS CUADRADOS | 288.00 | 288.00 | 100% | 25/03/19 03/05/19 | |
| MIC190101505016 | 4566 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CAMINO AL ESTANCO. | SAN MATIAS | URBANO | 13178 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3- TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 390.00 | 0.00 | 0% | 29/03/19 15/05/19 | |
| MIC190201520969 | 25641 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MELCHOR OCAMPO. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13227 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3- TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 900,000.00 \$ 900,000.00 \$ 900,000.00 \$ 900,000.00 \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 760.00 | 304.00 | 40% | 13/05/19 29/06/19 | |
| MIC190201521671 | 26804 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAVEL. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13228 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3- TRANSPORTES Y VIALIDADES | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 416,833.05 \$ 416,833.05 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 277.00 | 0.00 | 0% | 02/05/19 01/07/19 | |
| MIC190101505101 | 4859 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PREPARATORIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13179 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 690.00 | 0.00 | 0% | 01/07/19 05/09/19 | |
| SUMA DE HOJA | | | | | | | | PRESUPUESTADO | \$ 3,096,833.05 | | | | | | |
| | | | | | | | | MODIFICADO | \$ 3,096,833.05 | | | | | | |
| | | | | | | | | MINISTRADO | \$ 1,080,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | COMPROMETIDO | \$ 1,080,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | DEVENGADO | \$ 179,938.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | EJERCIDO | \$ 179,938.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGADO | \$ 179,938.00 | | | | | | |



LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GIL DARDO LÓPEZ BERNAL

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 - 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 17 de 22

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|---|----------------|--------|-------------------------------------|---|--|--|-----------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY. | DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101507003 | 10158 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13180 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 530,000.00 \$ 530,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 500.00 | 0.00 | 0% | 22/07/19 04/11/19 | |
| MIC190101505379 | 5662 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS SIGMUND FREUD. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13181 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 180,000.00 \$ 180,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 232.00 | 0.00 | 0% | 01/07/19 28/08/18 | |
| MIC190101505387 | 5689 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE TEMENDAO. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13182 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 385,000.00 \$ 385,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 48.00 | 0.00 | 0% | 05/08/19 26/09/19 | |
| MIC190101508233 | 13493 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 151. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13183 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 550,000.00 \$ 550,000.00 \$ 550,000.00 \$ 550,000.00 \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 434.00 | 434.00 | 100% | 04/04/19 31/05/19 | |
| MIC190101505011 | 4555 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13184 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 280.00 | 0.00 | 0% | 15/07/19 30/09/19 | |
| MIC190101505399 | 5727 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO, EN LA COLONIA LOS FRESNOS. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13185 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 60,000.00 \$ 60,000.00 \$ 60,000.00 \$ 60,000.00 \$ 34,305.78 \$ 34,305.78 \$ 34,305.78 | 57% | METROS CUADRADOS | 167.35 | 167.35 | 100% | 25/03/19 30/03/19 | |
| SUMA DE HOJA | | | | | | | | PRESUPUESTADO | \$ 2,105,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | MODIFICADO | \$ 2,105,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | MINISTRADO | \$ 610,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | COMPROMETIDO | \$ 610,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | DEVENGADO | \$ 34,305.78 | | | | | | |
| | | | | | | | | EJERCIDO | \$ 34,305.78 | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGADO | \$ 34,305.78 | | | | | | |



LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.
2018 - 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 18 de 22

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|----------------|--------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ. | DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101506996 | 10104 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13186 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 220,047.96 \$ 220,047.96 \$ 220,047.96 | 55% | METROS CUADRADOS | 40.00 | 40.00 | 100% | 15/04/19 22/06/19 | |
| MIC190101505405 | 5749 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13187 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 83,000.00 \$ 83,000.00 \$ 83,000.00 \$ 83,000.00 \$ 21,197.73 \$ 21,197.73 \$ 21,197.73 | 26% | METROS LINEALES | 5.65 | 5.65 | 100% | 25/03/19 08/06/19 | |
| MIC190101506984 | 10063 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS SERAFÍN CONTRERAS. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13188 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 84.00 | 0.00 | 0% | 01/07/19 04/10/19 | |
| MIC190101508250 | 13543 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y FOSA SÉPTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, EN LA COLONIA VALLE DE GUADALUPE. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13189 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 128,626.54 \$ 128,626.54 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 89.10 | 0.00 | 0% | 25/03/19 30/05/19 | |
| MIC190101505005 | 4544 | TERMINACIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SOSA. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13190 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 57,263.84 \$ 57,263.84 \$ 57,263.84 \$ 57,263.84 \$ 56,581.74 \$ 56,581.74 \$ 56,581.74 | 99% | METROS CUADRADOS | 143.67 | 143.67 | 100% | 01/04/19 13/05/19 | |
| MIC190101507972 | 12784 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA. | LAS GRUTAS | RURAL | 13191 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 320,000.00 \$ 320,000.00 \$ 320,000.00 \$ 320,000.00 \$ 220,882.69 \$ 220,882.69 \$ 220,882.69 | 69% | METROS LINEALES | 74.50 | 70.78 | 95% | 25/03/19 15/07/19 | |
| SUMA DE HOJA | | | | | | | | PRESUPUESTADO | \$ 1,288,890.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | MODIFICADO | \$ 1,288,890.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | MINISTRADO | \$ 860,263.84 | | | | | | |
| | | | | | | | | COMPROMETIDO | \$ 860,263.84 | | | | | | |
| | | | | | | | | DEVENGADO | \$ 518,710.12 | | | | | | |
| | | | | | | | | EJERCIDO | \$ 518,710.12 | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGADO | \$ 518,710.12 | | | | | | |



LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHO.
2018 * 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Hoja 19 de 22

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|---------------|--------|-------------------------------------|---|--|--|----------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY. | DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101507623 | 11983 | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. | AGOSTITLAN | URBANO | 13192 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 80,000.00 \$ 80,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 65.00 | 0.00 | 0% | 29/03/19 28/06/19 | |
| MIC190101505263 | 5331 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. | EL CARACOL | RURAL | 13193 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 550,000.00 \$ 550,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 600.00 | 0.00 | 0% | 01/07/19 03/09/19 | |
| MIC190101507642 | 12024 | TERMINACIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL. | MATÁ DE PINOS | RURAL | 13194 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ 65,963.35 \$ 65,963.35 \$ 65,963.35 | 33% | METROS CUADRADOS | 55.24 | 16.57 | 30% | 25/03/19 16/08/19 | |
| MIC190101507659 | 12063 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA. | MATÁ DE PINOS | RURAL | 13195 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ 111,592.24 \$ 111,592.24 \$ 111,592.24 | 45% | METROS LINEALES | 110.00 | 33.00 | 30% | 29/03/19 30/09/19 | |
| MIC190101505113 | 4890 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA. | HUAJUMBARO | RURAL | 13196 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 385,000.00 \$ 385,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 70.00 | 0.00 | 0% | 03/06/19 15/10/19 | |
| MIC190101505153 | 5002 | REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA. | HUAJUMBARO | RURAL | 13197 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 192,448.00 \$ 192,448.00 \$ 192,448.00 \$ 192,448.00 \$ 77,865.01 \$ 77,865.01 \$ 77,865.01 | 40% | METROS CUADRADOS | 362.70 | 126.95 | 35% | 22/04/19 30/08/19 | |
| | | | | | | | SUMA DE HOJA | PRESUPUESTADO \$ 1,657,448.00 MODIFICADO \$ 1,657,448.00 MINISTRADO \$ 642,448.00 COMPROMETIDO \$ 642,448.00 DEVENGADO \$ 255,420.60 EJERCIDO \$ 255,420.60 PAGADO \$ 255,420.60 | | | | | | | |


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS SILDARDO LÓPEZ BERNAL


OBRAS PÚBLICAS
MUN. DE HIDALGO, MICH.
2018 - 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Hoja 20 de 22

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|---|-------------------------|--------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY. | DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101505412 | 5767 | TERMINACIÓN DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO. | PUCUATO | RURAL | 13198 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ 193,380.28 \$ 193,380.28 \$ 193,380.28 | 97% | METROS CUADRADOS | 31.50 | 28.35 | 90% | 08/04/19 05/07/19 | |
| MIC190101505420 | 5816 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MÉXICO. | PUENTE DE TIERRA | RURAL | 13199 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 606,320.40 \$ 606,320.40 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 420.00 | 0.00 | 0% | 04/06/19 15/08/18 | |
| MIC190101505424 | 5857 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO. | PUENTE DE TIERRA | RURAL | 13200 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 385,000.00 \$ 385,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 48.00 | 0.00 | 0% | 03/07/19 30/08/18 | |
| MIC190101508268 | 13594 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA. | LAS CALERAS | RURAL | 13201 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 130,000.00 \$ 130,000.00 \$ 130,000.00 \$ 130,000.00 \$ 118,711.74 \$ 118,711.74 | 91% | METROS LINEALES | 45.00 | 33.75 | 75% | 25/03/19 30/07/19 | |
| MIC190101505265 | 5340 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA. | SAN ANTONIO VILLALONGÍN | URBANO | 13202 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 433,086.00 \$ 433,086.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 300.00 | 0.00 | 0% | 01/08/19 30/09/19 | |
| MIC190101505268 | 5348 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO. | SAN ANTONIO VILLALONGÍN | URBANO | 13203 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS LINEALES | 36.00 | 0.00 | 0% | 03/06/19 05/08/19 | |
| SUMA DE HOJA | | | | | | | | PRESUPUESTADO | \$ 1,904,406.40 | | | | | | |
| | | | | | | | | MODIFICADO | \$ 1,904,406.40 | | | | | | |
| | | | | | | | | MINISTRADO | \$ 330,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | COMPROMETIDO | \$ 330,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | DEVENGADO | \$ 312,092.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | EJERCIDO | \$ 312,092.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGADO | \$ 312,092.02 | | | | | | |



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. LUIS GILBARDO LÓPEZ BERNAL
OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 * 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Hoja 21 de 22


Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: 1004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|---|-------------------------|--------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY. | DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190101505272 | 5360 | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA DE LA PROVIDENCIA. | SAN ANTONIO VILLALONGÍN | URBANO | 13204 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 492,909.26 \$ 492,909.26 \$ 492,909.26 \$ 377,596.52 \$ 377,596.52 \$ 377,596.52 | 77% | METROS CUADRADOS | 120.90 | 90.68 | 75% | 25/03/19 10/08/19 | |
| MIC190101506974 | 9975 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO. | SAN BARTOLO CUITAREO | URBANO | 13205 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 530,000.00 \$ 530,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 48.00 | 0.00 | 0% | 03/06/19 03/09/19 | |
| MIC190101504918 | 4531 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS. | ESTANCO DE SAN MATÍAS | RURAL | 13206 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 169.00 | 0.00 | 0% | 01/07/19 15/08/19 | |
| MIC190101508309 | 13685 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO. | LA CUADRILLA | RURAL | 13207 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 385,000.00 \$ 385,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 48.00 | 0.00 | 0% | 01/07/19 01/09/19 | |
| MIC190201521922 | 27320 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13229 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 78,523.49 \$ 78,523.49 \$ 78,523.49 | 79% | METROS LINEALES | 64.00 | 38.40 | 60% | 21/05/19 23/08/19 | |
| MIC190201521718 | 26868 | TERMINACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD. | LA CONGUERA | RURAL | 13230 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 190,000.00 \$ 190,000.00 \$ 190,000.00 \$ 190,000.00 \$ 52,699.22 \$ 52,699.22 \$ 52,699.22 | 28% | METROS LINEALES | 36.96 | 22.18 | 60% | 27/05/19 25/07/19 | |
| SUMA DE HOJA | | | | | | | | PRESUPUESTADO | \$ 1,947,909.26 | | | | | | |
| | | | | | | | | MODIFICADO | \$ 1,947,909.26 | | | | | | |
| | | | | | | | | MINISTRADO | \$ 782,909.26 | | | | | | |
| | | | | | | | | COMPROMETIDO | \$ 782,909.26 | | | | | | |
| | | | | | | | | DEVENGADO | \$ 508,819.23 | | | | | | |
| | | | | | | | | EJERCIDO | \$ 508,819.23 | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGADO | \$ 508,819.23 | | | | | | |


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. LUIS GILBARDO LÓPEZ BERNAL


CITY'S PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 • 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Hoja 22 de 22

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: 1004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|--|----------------|--------|-------------------------------------|---|--|---|---|------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY. | DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC190201521688 | 26831 | CONSTRUCCIÓN DE AULA. | EL CHAPARRO | RURAL | 13231 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 320,000.00 \$ 320,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 48.00 | 0.00 | 0% | 01/08/19 30/10/19 | |
| MIC190201522290 | 28127 | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DEL CONAFE. | SAN JERÓNIMO | RURAL | 13233 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 83,348.74 \$ 83,348.74 \$ 83,348.74 | 69% | METROS CUADRADOS | 48.00 | 16.80 | 35% | 27/05/19 16/08/19 | |
| MIC190201522425 | 28303 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CORONEL NICOLÁS ROMERO. | SAN MATÍAS | URBANO | 13234 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 385,000.00 \$ 385,000.00 \$ 385,000.00 \$ 385,000.00 \$ 3,304.00 \$ 3,304.00 \$ 3,304.00 | 1% | METROS CUADRADOS | 48.00 | 2.40 | 5% | 22/04/19 15/07/19 | |
| MIC190201520945 | 25611 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13235 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 385,000.00 \$ 385,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | 0% | METROS CUADRADOS | 48.00 | 0.00 | 0% | 12/05/19 12/08/19 | |
| MIC190101504822 | 3966 | PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 3966 | OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN 0- OTROS PROYECTOS | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 2,591,394.96 \$ 2,591,394.96 \$ 2,591,394.96 \$ 2,591,394.96 \$ 502,331.00 \$ 502,331.00 \$ 502,331.00 | 19% | PROGRAMA | 1.00 | 0.19 | 19% | 01/02/19 31/12/19 | |
| | | | | | | | SUMA DE HOJA | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | \$ 86,379,832.00 \$ 86,379,832.00 \$ 30,543,039.26 \$ 30,543,039.26 \$ 7,521,076.80 \$ 7,521,076.80 \$ 7,521,076.80 | | | | | | |


PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2018 * 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2019
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 08/07/2019

Trimestre: Segundo

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2018).

| CLAVE DEL PROYECTO | NÚMERO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | ÁMBITO | CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO | | | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | METAS | | | | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES |
|--------------------|---------------------|---|----------------|--------|-------------------------------------|--|--|--|----------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | | | | Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA | TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY. | DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY | PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO | AVANCE % | U. DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | AVANCE % | | |
| MIC180401484339 | 432057 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE HEMODIALISIS. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13232 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 870,000.01 \$ 870,000.01 \$ 870,000.01 \$ 870,000.01 \$ 870,000.01 \$ 870,000.01 | 100% | METROS CUADRADOS | 238.40 | 238.40 | 100% | 30/07/18 16/12/18 | |
| MIC180401484099 | 431583 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HURACÁN, EN LA COLONIA UNIDA. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13316 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 157,500.00 \$ 157,500.00 \$ 157,500.00 \$ 157,500.00 \$ 157,500.00 \$ 157,500.00 | 100% | METROS LINEALES | 220.00 | 220.00 | 100% | 03/01/19 30/01/19 | |
| | | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PUERTA. | SAN BARTOLO | URBANO | 13210 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 609,409.47 \$ 609,409.47 \$ 609,409.47 \$ 609,409.47 \$ 609,409.47 \$ 609,409.47 | 100% | METROS CUADRADOS | 600.00 | 600.00 | 100% | 18/03/19 31/03/19 | |
| MIC18180101059472 | 3828 | PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS. | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 13208 | OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN 0.- OTROS PROYECTOS | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | \$ 46,500.00 \$ 46,500.00 \$ 46,500.00 \$ 46,500.00 \$ 46,500.00 \$ 46,500.00 | 100% | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | 02/01/18 31/12/18 | |

| | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| SUMA DE HOJA | PRESUPUESTADO | \$ 1,683,409.48 |
| | MODIFICADO | \$ 1,683,409.48 |
| | MINISTRADO | \$ 1,683,409.48 |
| | COMPROMETIDO | \$ 1,683,409.48 |
| | DEVENGADO | \$ 1,683,409.48 |
| | EJERCIDO | \$ 1,683,409.48 |
| | PAGADO | \$ 1,683,409.48 |



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

