

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 1 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC180301318155	223338	ELECTRIFICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EL TECNOLÓGICO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13103	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 528,379.94 \$ 528,379.94 \$ 528,379.94 \$ 528,379.94 \$ 528,379.94 \$ 528,379.94	100%	POSTE	3.00	3.00	100%	25/03/18 09/05/18	
MIC180301318765	225253	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA GALERÍA FILTRANTE DE TABLEROS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13107	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 649,884.07 \$ 649,884.07 \$ 649,884.07 \$ 649,884.07 \$ 649,884.07 \$ 649,884.07	100%	METROS CUADRADOS	9.00	9.00	100%	23/07/18 21/08/18	
MIC18180101059580	4310	CONSTRUCCIÓN DE CAJA CAPTADORA DE AGUA POTABLE.	MATA VENADO	RURAL	13108	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 37,298.47 \$ 37,298.47 \$ 37,298.47 \$ 37,298.47 \$ 37,298.47 \$ 37,298.47	100%	METROS CUBICOS	4.00	4.00	100%	12/06/18 20/07/18	
MIC18180101059533	6040	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.	MATA DE PINOS	RURAL	13109	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 234,764.37 \$ 234,764.37 \$ 234,764.37 \$ 234,764.37 \$ 234,764.37 \$ 234,764.37	100%	METROS CUBICOS	33.10	33.10	100%	16/04/18 15/05/18	
MIC18180101059552	5228	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	PENUELAS	RURAL	13110	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 400,000.00	100%	METROS LINEALES	3,000.00	3,000.00	100%	09/06/18 07/08/18	
MIC180301318187	223362	TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	LOS CEDRITOS	RURAL	13112	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 334,827.99 \$ 334,827.99 \$ 334,827.99 \$ 334,827.99 \$ 334,827.99 \$ 334,827.99	100%	METROS LINEALES	2,446.00	2,446.00	100%	16/04/18 29/06/18	
SUMA DE HOJA								PRESUPUESTADO	\$ 2,185,154.84						
								MODIFICADO	\$ 2,185,154.84						
								MINISTRADO	\$ 2,185,154.84						
								COMPROMETIDO	\$ 2,185,154.84						
								DEVENGADO	\$ 2,185,154.84						
								EJERCIDO	\$ 2,185,154.84						
								PAGADO	\$ 2,185,154.84						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2018 • 2021 ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 2 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC18180101059575	5115	TERMINACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	TIERRAS COLORADAS (SAN PEDRO JACUARO)	RURAL	13114	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 446,186.90 \$ 446,186.90 \$ 446,186.90 \$ 446,186.90 \$ 446,186.90 \$ 446,186.90	100%	METROS LINEALES	850.00	850.00	100%	21/05/18 19/06/18	
MIC18180101059516	4088	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	EL CARACOL	RURAL	13115	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 400,000.00	100%	METROS LINEALES	977.65	977.65	100%	14/05/18 12/06/18	
MIC18180101059478	5616	LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO DEL POZO DEL TECNOLÓGICO AL TANQUE DE REBOMBEO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13218	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 920,202.39 \$ 920,202.39 \$ 920,202.39 \$ 920,202.39 \$ 920,202.39 \$ 920,202.39	100%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	0	0%		LA OBRA LA EJECUTÓ LA CEAC.
MIC180401484293	431953	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.	EL ENCINO	RURAL	13224	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 82,999.59 \$ 82,999.59 \$ 82,999.59 \$ 82,999.59 \$ 82,999.59 \$ 82,999.59	100%	METROS CÚBICOS	18.63	18.63	100%	18/07/18 28/11/18	
MIC180401484675	432651	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE.	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	13226	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 72,497.36 \$ 72,497.36 \$ 72,497.36 \$ 72,497.36 \$ 72,497.36 \$ 72,497.36	100%	METROS CÚBICOS	16.00	16.00	100%	12/06/18 28/06/18	
MIC180401484717	432726	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE.	LAS CALERAS	RURAL	13229	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 209,448.18 \$ 209,448.18 \$ 209,448.18 \$ 209,448.18 \$ 209,448.18 \$ 209,448.18	100%	METROS CÚBICOS	62.05	62.05	100%	12/06/18 17/07/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 2,131,334.42
	MODIFICADO	\$ 2,131,334.42
	MINISTRADO	\$ 2,131,334.42
	COMPROMETIDO	\$ 2,131,334.42
	DEVENGADO	\$ 2,131,334.42
	EJERCIDO	\$ 2,131,334.42
	PAGADO	\$ 2,131,334.42



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH
2018 • 2021

ING. LUIS GILBERTO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 3 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC180401479977	425830	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	EL CARACOL	RURAL	13231	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 550,000.00 \$ 550,000.00 \$ 550,000.00 \$ 550,000.00 \$ 550,000.00 \$ 550,000.00	100%	METROS LINEALES	1,048.68	1,048.68	100%	23/07/18 13/10/18	
MIC180401480108	425957	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13233	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 599,997.66 \$ 599,997.66 \$ 599,997.66 \$ 599,997.66 \$ 599,997.66 \$ 599,997.66	100%	METROS CUADRADOS	41.00	41.00	100%	23/07/18 21/08/18	
MIC180401479335	425008	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	EL RETRANQUE (LA PRESA DE PUCUATO)	RURAL	13243	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 274,975.22 \$ 274,975.22 \$ 274,975.22 \$ 274,975.22 \$ 274,975.22 \$ 274,975.22	100%	METROS LINEALES	700.00	700.00	100%	07/08/18 05/09/18	
MIC180401479423	425115	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE.	LA ORTIGA	RURAL	13246	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 229,542.01 \$ 229,542.01 \$ 229,542.01 \$ 229,542.01 \$ 229,542.01 \$ 229,542.01	100%	METROS LINEALES	846.00	846.00	100%	16/08/18 31/10/18	
MIC180401480317	426171	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REBOMBEO DEL POZO DEL TECNOLÓGICO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13266	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 2,898,550.01 \$ 2,898,550.01 \$ 2,898,550.01 \$ 2,898,550.01 \$ 2,898,550.01 \$ 2,898,550.01	100%	METROS CUBICOS	1,000.00	1,000.00	100%	12/10/18 21/12/18	
MIC180401483351	429886	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13272	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 424,522.79 \$ 424,522.79 \$ 424,522.79 \$ 424,522.79 \$ 424,522.79 \$ 424,522.79	100%	METROS CUBICOS	835.00	835.00	100%	30/10/18 30/11/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 4,977,587.69
	MODIFICADO	\$ 4,977,587.69
	MINISTRADO	\$ 4,977,587.69
	COMPROMETIDO	\$ 4,977,587.69
	DEVENGADO	\$ 4,977,587.69
	EJERCIDO	\$ 4,977,587.69
	PAGADO	\$ 4,977,587.69

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 - 2021 ING. LUIS GUARDADO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 4 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC180401483575	430332	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA LINDA.	AGOSTITLÁN	URBANO	13310	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 428,031.06 \$ 428,031.06 \$ 428,031.06 \$ 428,031.06 \$ 428,031.06 \$ 428,031.06	100%	METROS CUBICOS	38.00	38.00	100%	29/11/18 11/12/18	
MIC180401484559	432456	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA LINDA.	AGOSTITLÁN	URBANO	13311	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 713,412.89 \$ 713,412.89 \$ 713,412.89 \$ 713,412.89 \$ 713,412.89 \$ 713,412.89	100%	METROS LINEALES	1,475.00	1,475.00	100%	29/11/18 30/12/18	
MIC180401481987	427778	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL BOSQUE.	AGOSTITLÁN	URBANO	13313	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 104,932.87 \$ 104,932.87 \$ 104,932.87 \$ 104,932.87 \$ 104,932.87 \$ 104,932.87	100%	METROS LINEALES	900.00	900.00	100%	03/12/18 22/12/18	
MIC180401484099	431583	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HURACÁN, EN LA COLONIA UNIDA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13316	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 157,500.00 \$ 157,500.00 \$ 157,500.00 \$ 157,500.00 \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	263.00	0.00	0%	31/12/18 30/01/19	REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE \$157,500.00 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2019, DEBIDO A QUE LA OBRA SE COMPROMETIÓ CON LA FIRMA CONTRATO.
MIC180401480636	426517	TERMINACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.	LOS PATIOS	RURAL	13317	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 524,981.04 \$ 524,981.04 \$ 524,981.04 \$ 524,981.04 \$ 524,981.04 \$ 524,981.04	100%	METROS LINEALES	1,280.22	1,280.22	100%	29/11/18 30/12/18	
MIC180401483090	429341	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO.	SAN MATÍAS	URBANO	13318	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 64,468.79 \$ 64,468.79 \$ 64,468.79 \$ 64,468.79 \$ 64,468.79 \$ 64,468.79	100%	METROS LINEALES	101.53	101.53	100%	03/12/18 15/12/18	

SUMA DE HOJA		
	PRESUPUESTADO	\$ 1,993,326.65
	MODIFICADO	\$ 1,993,326.65
	MINISTRADO	\$ 1,993,326.65
	COMPROMETIDO	\$ 1,993,326.65
	DEVENGADO	\$ 1,835,826.65
	EJERCIDO	\$ 1,835,826.65
	PAGADO	\$ 1,835,826.65

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2018 * 2021

ING. LUIS GILBERTO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 5 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC180401482114	427889	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA HERRADURA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13319	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 422,624.93 \$ 422,624.93 \$ 422,624.93 \$ 422,624.93 \$ 422,624.93 \$ 422,624.93	100%	METROS LINEALES	500.00	500.00	100%	29/11/18 30/12/18	
MIC180401483892	431087	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.	SAN MATÍAS	URBANO	13320	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 73,479.66 \$ 73,479.66 \$ 73,479.66 \$ 73,479.66 \$ 73,479.66 \$ 73,479.66	100%	METROS LINEALES	157.23	157.23	100%	04/12/18 18/12/18	
MIC180401483129	429415	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE.	SAN MATÍAS	URBANO	13321	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 52,410.51 \$ 52,410.51 \$ 52,410.51 \$ 52,410.51 \$ 52,410.51 \$ 52,410.51	100%	METROS LINEALES	128.00	128.00	100%	03/12/18 15/12/18	
MIC180401480718	426598	TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	EL CARACOL	RURAL	13322	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 101,150.47 \$ 101,150.47 \$ 101,150.47 \$ 101,150.47 \$ 101,150.47 \$ 101,150.47	100%	METROS CUADRADOS	32.60	32.60	100%	24/11/18 22/12/18	
MIC18180101059502	6388	TERMINACIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO HIDALGO I.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13119	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,499,915.81 \$ 1,499,915.81 \$ 1,499,915.81 \$ 1,499,915.81 \$ 1,499,915.81 \$ 1,499,915.81	100%	METROS LINEALES	650.93	650.93	100%	21/05/18 03/08/18	
MIC18180101059504	5683	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOS DOLORS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13121	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 993,050.05 \$ 993,050.05 \$ 993,050.05 \$ 993,050.05 \$ 993,050.05 \$ 993,050.05	100%	METROS LINEALES	30.00	30.00	100%	04/06/18 29/06/18	
SUMA DE HOJA								PRESUPUESTADO	\$ 3,142,631.43						
								MODIFICADO	\$ 3,142,631.43						
								MINISTRADO	\$ 3,142,631.43						
								COMPROMETIDO	\$ 3,142,631.43						
								DEVENGADO	\$ 3,142,631.43						
								EJERCIDO	\$ 3,142,631.43						
								PAGADO	\$ 3,142,631.43						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GIL DARDO LOPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 6 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC181801059503	5690	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/N DE LA COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13122	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 249,999.84 \$ 249,999.84 \$ 249,999.84 \$ 249,999.84 \$ 249,999.84 \$ 249,999.84	100%	METROS LINEALES	102.78	102.78	100%	28/05/18 26/06/18	
MIC180301318161	223352	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FUENTE TLALOC DE LA COLONIA LAS FUENTES.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13123	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 152,203.39 \$ 152,203.39 \$ 152,203.39 \$ 152,203.39 \$ 152,203.39 \$ 152,203.39	100%	METROS LINEALES	250.00	250.00	100%	27/07/18 21/08/18	
MIC181801059493	6414	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO COLONIA LA PALMA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13124	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 500,000.00	100%	METROS LINEALES	450.00	450.00	100%	09/07/18 07/08/18	
MIC181801059475	5705	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO AL POTRERO, EN LA COLONIA FÁBRICA LA VIRGEN.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13125	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 149,585.72 \$ 149,585.72 \$ 149,585.72 \$ 149,585.72 \$ 149,585.72 \$ 149,585.72	100%	METROS LINEALES	174.03	174.03	100%	14/05/18 19/06/18	
MIC181801059468	4097	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y NICOLÁS BRAVO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13127	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 299,999.50 \$ 299,999.50 \$ 299,999.50 \$ 299,999.50 \$ 299,999.50 \$ 299,999.50	100%	METROS LINEALES	82.01	82.01	100%	25/06/18 24/07/18	
MIC181801059514	6059	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA.	AGOSTITLÁN	URBANO	13128	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 182,928.52 \$ 182,928.52 \$ 182,928.52 \$ 182,928.52 \$ 182,928.52 \$ 182,928.52	100%	METROS LINEALES	12.40	12.40	100%	07/05/18 03/07/18	
SUMA DE HOJA								PRESUPUESTADO	\$ 1,534,716.97						
								MODIFICADO	\$ 1,534,716.97						
								MINISTRADO	\$ 1,534,716.97						
								COMPROMETIDO	\$ 1,534,716.97						
								DEVENGADO	\$ 1,534,716.97						
								EJERCIDO	\$ 1,534,716.97						
								PAGADO	\$ 1,534,716.97						

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.C. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



OBRAS PÚBLICAS

MPIC. DE HIDALGO, MICH.
2018 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILBERTO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 7 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC18180101059511	6074	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PREPARATORIA.	AGOSTITLAN	URBANO	13129	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 400,000.01 \$ 400,000.01 \$ 400,000.01 \$ 400,000.01 \$ 400,000.01 \$ 400,000.01	100%	METROS LINEALES	400.00	400.00	100%	30/04/18 07/07/18	
MIC180301318165	223360	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS.	EL CARACOL	RURAL	13130	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 219,929.48 \$ 219,929.48 \$ 219,929.48 \$ 219,929.48 \$ 219,929.48 \$ 219,929.48	100%	METROS LINEALES	130.00	130.00	100%	27/10/18 15/12/18	
MIC18180101059526	4336	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RANCHO GRANDE.	EL CHAPARRO	RURAL	13133	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 391,505.49 \$ 391,505.49 \$ 391,505.49 \$ 391,505.49 \$ 391,505.49 \$ 391,505.49	100%	METROS LINEALES	360.00	360.00	100%	28/05/18 26/06/18	
MIC18180101059528	4340	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL ROSARIO.	EL CHAPARRO	RURAL	13134	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 364,966.98 \$ 364,966.98 \$ 364,966.98 \$ 364,966.98 \$ 364,966.98 \$ 364,966.98	100%	METROS LINEALES	110.00	110.00	100%	09/07/18 07/08/18	
MIC18180101059521	5233	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL.	CIENEGUILLAS	RURAL	13135	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 299,998.30 \$ 299,998.30 \$ 299,998.30 \$ 299,998.30 \$ 299,998.30 \$ 299,998.30	100%	METROS LINEALES	204.14	204.14	100%	23/04/18 06/06/18	
MIC18180101059540	4125	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA SUR Y ORIENTE	PUENTE DE TIERRA	RURAL	13137	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 799,999.97 \$ 799,999.97 \$ 799,999.97 \$ 799,999.97 \$ 799,999.97 \$ 799,999.97	100%	METROS LINEALES	418.60	418.60	100%	26/03/18 26/04/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 2,476,400.23
	MODIFICADO	\$ 2,476,400.23
	MINISTRADO	\$ 2,476,400.23
	COMPROMETIDO	\$ 2,476,400.23
	DEVENGADO	\$ 2,476,400.23
	EJERCIDO	\$ 2,476,400.23
	PAGADO	\$ 2,476,400.23

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2.0.1.8 • 2021

LUIS GILBERTO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC181801059524	6180	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BARRO.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13138	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 348,320.88 \$ 348,320.88 \$ 348,320.88 \$ 348,320.88 \$ 348,320.88	100%	METROS LINEALES	326.00	326.00	100%	13/08/18 05/11/18	
MIC181801059522	4345	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO.	EL CORTIJO	RURAL	13140	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 399,483.10 \$ 399,483.10 \$ 399,483.10 \$ 399,483.10 \$ 399,483.10	100%	METROS LINEALES	300.00	300.00	100%	21/05/18 19/06/18	
MIC181801059541	126091	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	RINCÓN DE RUBIOS	RURAL	13141	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 620,000.00 \$ 620,000.00 \$ 620,000.00 \$ 620,000.00 \$ 620,000.00	100%	METROS CUADRADOS	41.60	41.60	100%	25/06/18 08/08/18	
MIC181801059543	4293	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VILLALONGÍN.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13212	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,018,977.90 \$ 1,018,977.90 \$ 1,018,977.90 \$ 1,018,977.90 \$ 1,018,977.90	100%	COLECTOR	1	0	0%		LA OBRA LA EJECUTÓ LA CEAC.
MIC180301318857	225418	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CIÉNEGA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13220	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 769,926.45 \$ 769,926.45 \$ 769,926.45 \$ 769,926.45 \$ 769,926.45	100%	METROS LINEALES	40.00	40.00	100%	04/06/18 18/07/18	
MIC180401480857	426689	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN RANCHO LA VIRGEN.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13236	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 800,000.00 \$ 800,000.00 \$ 800,000.00 \$ 800,000.00 \$ 800,000.00	100%	METROS LINEALES	200.00	200.00	100%	17/10/18 07/12/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 3,956,708.33
	MODIFICADO	\$ 3,956,708.33
	MINISTRADO	\$ 3,956,708.33
	COMPROMETIDO	\$ 3,956,708.33
	DEVENGADO	\$ 3,956,708.33
	EJERCIDO	\$ 3,956,708.33
	PAGADO	\$ 3,956,708.33

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 - 2021

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC180401482238	428003	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CIÉNEGA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13238	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,840,758.25 \$ 1,840,758.25 \$ 1,840,758.25 \$ 1,840,758.25 \$ 1,840,758.25 \$ 1,840,758.25	100%	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100%	28/07/18 01/09/18	
MIC180401479677	425416	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL CALICANTO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13239	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,999,999.66 \$ 1,999,999.66 \$ 1,999,999.66 \$ 1,999,999.66 \$ 1,999,999.66 \$ 1,999,999.66	100%	METROS CUADRADOS	198.50	198.50	100%	20/07/18 17/10/18	
MIC180401481295	427101	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOS DOLORES.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13256	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 699,999.31 \$ 699,999.31 \$ 699,999.31 \$ 699,999.31 \$ 699,999.31 \$ 699,999.31	100%	METROS LINEALES	90.00	90.00	100%	31/10/18 13/12/18	
MIC180401485189	433663	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALFONSO VEGA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13257	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00	100%	METROS LINEALES	230.00	230.00	100%	10/08/18 24/08/18	
MIC180401483775	430819	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LAS JARAS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13260	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ 200,000.00	100%	METROS LINEALES	125.10	125.10	100%	10/08/18 24/08/18	
MIC180401483759	430771	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALFONSO VEGA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13268	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 184,157.10 \$ 184,157.10 \$ 184,157.10 \$ 184,157.10 \$ 184,157.10 \$ 184,157.10	100%	METROS LINEALES	51.75	51.75	100%	31/10/18 15/11/18	
SUMA DE HOJA								PRESUPUESTADO	\$ 5,224,914.32						
								MODIFICADO	\$ 5,224,914.32						
								MINISTRADO	\$ 5,224,914.32						
								COMPROMETIDO	\$ 5,224,914.32						
								DEVENGADO	\$ 5,224,914.32						
								EJERCIDO	\$ 5,224,914.32						
								PAGADO	\$ 5,224,914.32						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH

2018

ING. LUIS GILBARDO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 10 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC18040148407	426262	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABINO BARREDA.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13269	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 142,817.57 \$ 142,817.57 \$ 142,817.57 \$ 142,817.57 \$ 142,817.57 \$ 142,817.57	100%	METROS LINEALES	150.00	150.00	100%	27/10/18 22/12/18	
MIC180401484974	433242	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE.	LA TEJA	RURAL	13276	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,271,499.00 \$ 1,271,499.00 \$ 1,271,499.00 \$ 1,271,499.00 \$ 1,271,499.00 \$ 383,101.00	30%	METROS CUADRADOS	362.70	362.70	100%	01/11/18 28/12/18	SE LE PAGÓ A LA EMPRESA SÓLO LA PRIMERA PARCIALIDAD.
MIC180401485012	433317	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA.	EL PORVENIR	RURAL	13277	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 575,800.00 \$ 575,800.00 \$ 575,800.00 \$ 575,800.00 \$ 575,800.00 \$ 575,800.00	100%	METROS CUADRADOS	117.37	117.37	100%	01/11/18 15/12/18	
MIC180401483820	430928	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA VERÓNICA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13303	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 474,997.23 \$ 474,997.23 \$ 474,997.23 \$ 474,997.23 \$ 474,997.23 \$ 474,997.23	100%	METROS LINEALES	388.38	388.38	100%	31/10/18 15/12/18	
MIC180401484449	432267	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	AGOSTITLÁN	URBANO	13304	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 584,810.75 \$ 584,810.75 \$ 584,810.75 \$ 584,810.75 \$ 584,810.75 \$ 584,810.75	100%	METROS LINEALES	582.00	582.00	100%	31/10/18 15/12/18	
MIC180401483022	429196	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	SAN MATÍAS	URBANO	13305	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 583,800.00 \$ 583,800.00 \$ 583,800.00 \$ 583,800.00 \$ 583,800.00 \$ 583,800.00	100%	METROS LINEALES	254.95	254.95	100%	31/10/18 30/11/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 3,633,724.55
	MODIFICADO	\$ 3,633,724.55
	MINISTRADO	\$ 3,633,724.55
	COMPROMETIDO	\$ 3,633,724.55
	DEVENGADO	\$ 3,633,724.55
	EJERCIDO	\$ 3,633,724.55
	PAGADO	\$ 2,745,326.55

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH
2018 * 202

ING. LUIS GILBERTO LÓPEZ BERNAL



FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 11 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC180401483624	430452	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13312	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 86,219.00 \$ 86,219.00 \$ 86,219.00 \$ 86,219.00 \$ 86,219.00 \$ 86,219.00	100%	METROS CUADRADOS	16.00	16.00	100%	17/12/18 23/12/18	
MIC180401482068	427851	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS PARA DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE.	AGOSTITLÁN	URBANO	13314	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 218,743.90 \$ 218,743.90 \$ 218,743.90 \$ 218,743.90 \$ 218,743.90 \$ 218,743.90	100%	PZAS.	85.00	85.00	100%	03/12/18 22/12/18	
MIC180401484056	431494	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HURACÁN, EN LA COLONIA UNIDA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13315	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 349,800.01 \$ 349,800.01 \$ 349,800.01 \$ 349,800.01 \$ 349,800.01 \$ 349,800.01	100%	ML	1,333.00	1,333.00	100%	20/11/18 30/12/18	
MIC180401484605	432527	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13323	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 199,931.57 \$ 199,931.57 \$ 199,931.57 \$ 199,931.57 \$ 199,931.57 \$ 199,931.57	100%	ML	50.00	50.00	100%	31/10/18 21/12/18	
MIC180401480497	426371	TERCERA ETAPA DE LA ELECTRIFICACIÓN DE CERRO AZUL-LA PROVIDENCIA.	CERRO AZUL	RURAL	13324	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 2,099,683.89 \$ 2,099,683.89 \$ 2,099,683.89 \$ 2,099,683.89 \$ 2,099,683.81 \$ 2,099,683.81	100%	POSTE	32	0	0%		LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE LA EJECUCIÓN LE CORRESPONDE A LA C.F.E.
MIC180301318172	223368	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA.	AGOSTITLÁN	URBANO	13146	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 730,707.99 \$ 730,707.99 \$ 730,707.99 \$ 730,707.99 \$ 730,707.99 \$ 730,707.99	100%	CUARTO DORMITORIO	14	14	100%	30/07/18 28/08/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 3,685,086.36
	MODIFICADO	\$ 3,685,086.36
	MINISTRADO	\$ 3,685,086.36
	COMPROMETIDO	\$ 3,685,086.36
	DEVENGADO	\$ 3,685,086.28
	EJERCIDO	\$ 3,685,086.28
	PAGADO	\$ 3,685,086.28

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 • 2021

ING. LUIS GILBARDO LÓPEZ BERNAL



FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 12 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC180301318175	223372	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA.	HUAJUMBARO	RURAL	13148	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 944,989.12 \$ 944,989.12 \$ 944,989.12 \$ 944,989.12 \$ 944,989.12 \$ 944,989.12	100%	CUARTO DORMITORIO	18	18	100%	30/07/18 27/10/18	
MIC18180101059579	4323	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRINAS.	MATA VENADO	RURAL	13149	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 149,615.28 \$ 149,615.28 \$ 149,615.28 \$ 149,615.28 \$ 149,615.28 \$ 149,615.28	100%	PIEZA	5	5	100%	15/05/18 09/06/18	
MIC180301318181	223382	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA.	PUENTE DE TIERRA	RURAL	13151	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 207,999.91 \$ 207,999.91 \$ 207,999.91 \$ 207,999.91 \$ 207,999.91 \$ 207,999.91	100%	CUARTO DORMITORIO	4	4	100%	30/07/18 28/08/18	
MIC180301318188	223397	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA.	PUCUATO	RURAL	13152	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 415,999.84 \$ 415,999.84 \$ 415,999.84 \$ 415,999.84 \$ 415,999.84 \$ 415,999.84	100%	CUARTO DORMITORIO	8	8	100%	30/07/18 28/08/18	
MIC180301318191	223400	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13153	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 629,645.53 \$ 629,645.53 \$ 629,645.53 \$ 629,645.53 \$ 629,645.53 \$ 629,645.53	100%	CUARTO DORMITORIO	12	12	100%	30/07/18 31/10/18	
MIC180301318198	223416	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13154	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,143,994.92 \$ 1,143,994.92 \$ 1,143,994.92 \$ 1,143,994.92 \$ 1,143,994.92 \$ 1,143,994.92	100%	CUARTO DORMITORIO	22	22	100%	07/08/18 19/09/18	
SUMA DE HOJA								PRESUPUESTADO	\$ 3,492,244.60						
								MODIFICADO	\$ 3,492,244.60						
								MINISTRADO	\$ 3,492,244.60						
								COMPROMETIDO	\$ 3,492,244.60						
								DEVENGADO	\$ 3,492,244.60						
								EJERCIDO	\$ 3,492,244.60						
								PAGADO	\$ 3,492,244.60						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 * 2021 ING. LUIS GILDARDO LOPEZ BERNAL



FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 13 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC18040148479	432767	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA.	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	13240	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 69,999.77 \$ 69,999.77 \$ 69,999.77 \$ 69,999.77 \$ 69,999.77 \$ 69,999.77	100%	PROGRAMA	1	1	100%	18/06/18 15/07/18	
MIC180401482502	428323	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA.	SAN MATÍAS	URBANO	13241	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 155,999.89 \$ 155,999.89 \$ 155,999.89 \$ 155,999.89 \$ 155,999.89 \$ 155,999.89	100%	CUARTO DORMITORIO	3	3	100%	30/07/18 28/08/18	
MIC180401483160	429477	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA.	SAN PEDRO JACUARO	RURAL	13242	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 935,993.99 \$ 935,993.99 \$ 935,993.99 \$ 935,993.99 \$ 935,993.99 \$ 935,993.99	100%	CUARTO DORMITORIO	18	18	100%	30/07/18 12/09/18	
MIC180401479499	425211	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES.	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	13247	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 572,000.00 \$ 572,000.00 \$ 572,000.00 \$ 572,000.00 \$ 572,000.00 \$ 572,000.00	100%	CUARTO DORMITORIO	11	11	100%	07/08/18 20/09/18	
MIC180401480171	426050	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13248	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 935,706.35 \$ 935,706.35 \$ 935,706.35 \$ 935,706.35 \$ 935,706.35 \$ 935,706.35	100%	CUARTO DORMITORIO	18	18	100%	07/08/18 06/10/18	
MIC180401483204	429574	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13249	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 675,959.99 \$ 675,959.99 \$ 675,959.99 \$ 675,959.99 \$ 675,959.99 \$ 675,959.99	100%	CUARTO DORMITORIO	13	13	100%	07/08/18 05/10/18	
SUMA DE HOJA								PRESUPUESTADO	\$ 3,345,659.99						
								MODIFICADO	\$ 3,345,659.99						
								MINISTRADO	\$ 3,345,659.99						
								COMPROMETIDO	\$ 3,345,659.99						
								DEVENGADO	\$ 3,345,659.99						
								EJERCIDO	\$ 3,345,659.99						
								PAGADO	\$ 3,345,659.99						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 - 2021 LIC. LUIS GILBERTO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 14 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC180401479559	425269	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13250	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,039,999.79 \$ 1,039,999.79 \$ 1,039,999.79 \$ 1,039,999.79 \$ 1,039,999.79 \$ 1,039,999.79	100%	CUARTO DORMITORIO	20	20	100%	07/08/18 20/09/18	
MIC180401483695	430625	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13251	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,038,435.94 \$ 1,038,435.94 \$ 1,038,435.94 \$ 1,038,435.94 \$ 1,038,435.94 \$ 1,038,435.94	100%	CUARTO DORMITORIO	20	20	100%	07/08/18 04/11/18	
MIC180401484380	432143	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA ZONA ORIENTE.	AGOSTITLÁN	URBANO	13279	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 719,645.07 \$ 719,645.07 \$ 719,645.07 \$ 719,645.07 \$ 719,645.07 \$ 719,645.07	100%	METROS CUADRADOS	960.00	960.00	100%	31/10/18 15/12/18	
MIC180401483471	430131	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA ZONA ORIENTE.	SAN MATÍAS	URBANO	13281	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 717,990.72 \$ 717,990.72 \$ 717,990.72 \$ 717,990.72 \$ 717,990.72 \$ 717,990.72	100%	METROS CUADRADOS	880.00	880.00	100%	31/10/18 15/12/18	
MIC180401483249	429665	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA ZONA ORIENTE.	SAN ISIDRO ALTA HUERTA	RURAL	13282	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 719,445.00 \$ 719,445.00 \$ 719,445.00 \$ 719,445.00 \$ 719,445.00 \$ 719,445.00	100%	METROS CUADRADOS	960.00	960.00	100%	19/11/18 15/12/18	
MIC180401481758	427577	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA ZONA PONIENTE.	SAN LUCAS HUARIPAPEO	RURAL	13290	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 719,144.51 \$ 719,144.51 \$ 719,144.51 \$ 719,144.51 \$ 719,144.51 \$ 719,144.51	100%	METROS CUADRADOS	960.00	960.00	100%	31/10/18 15/12/18	
SUMA DE HOJA								PRESUPUESTADO	\$ 4,954,661.03						
								MODIFICADO	\$ 4,954,661.03						
								MINISTRADO	\$ 4,954,661.03						
								COMPROMETIDO	\$ 4,954,661.03						
								DEVENGADO	\$ 4,954,661.03						
								EJERCIDO	\$ 4,954,661.03						
								PAGADO	\$ 4,954,661.03						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 * 2021

ING. LUIS GILBERTO LOPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 15 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC180401481961	427670	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	SAN LUCAS HUARIRAPEO	RURAL	13298	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,398,900.00 \$ 1,398,900.00 \$ 1,398,900.00 \$ 1,398,900.00 \$ 1,398,900.00 \$ 1,398,900.00	100%	CUARTO DORMITORIO	26	26	100%	01/11/18 26/12/18	
MIC180401485124	433533	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	SAN ISIDRO ALTA HUERTA	RURAL	13300	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,394,993.18 \$ 1,394,993.18 \$ 1,394,993.18 \$ 1,394,993.18 \$ 1,394,993.18 \$ 1,394,993.18	100%	CUARTO DORMITORIO	26	26	100%	12/11/18 15/12/18	
MIC180401479873	425709	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD.	PALOS SECOS	RURAL	13225	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 169,997.43 \$ 169,997.43 \$ 169,997.43 \$ 169,997.43 \$ 169,997.43 \$ 169,997.43	100%	METROS CUADRADOS	32.20	32.20	100%	16/07/18 22/12/18	
MIC180401484339	432057	CONSTRUCCIÓN DE CLINICA DE HEMODIALISIS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13232	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 869,998.90 \$ 869,998.90 \$ 869,998.90 \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	238.40	238.40	100%	30/07/18 16/12/18	REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE \$869,998.90 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2019, DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO PRESENTO SU ESTIMACIÓN PARA SU COBRO.
MIC180401482853	428820	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO.	SAN MATÍAS	URBANO	13293	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 524,300.00 \$ 524,300.00 \$ 524,300.00 \$ 524,300.00 \$ 524,300.00 \$ 524,300.00	100%	METROS CUADRADOS	70.27	70.27	100%	31/10/18 31/12/18	
MIC180401481933	427734	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO PARA ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13302	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 725,296.87 \$ 725,296.87 \$ 725,296.87 \$ 725,296.87 \$ 725,296.87 \$ 725,296.87	100%	METROS CUADRADOS	70.00	70.00	100%	31/10/18 15/12/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 5,083,486.38
	MODIFICADO	\$ 5,083,486.38
	MINISTRADO	\$ 5,083,486.38
	COMPROMETIDO	\$ 5,083,486.38
	DEVENGADO	\$ 4,213,487.48
	EJERCIDO	\$ 4,213,487.48
	PAGADO	\$ 4,213,487.48

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 - 2021

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 16 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC181801059483	5257	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN EL RINCÓN DE DOLORES.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13155	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 449,985.57 \$ 449,985.57 \$ 449,985.57 \$ 449,985.57 \$ 449,985.57 \$ 449,985.57	100%	METROS CUADRADOS	704.00	704.00	100%	07/03/18 08/05/18	
MIC181801059482	5265	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1917.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13156	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 433,571.50 \$ 433,571.50 \$ 433,571.50 \$ 433,571.50 \$ 433,571.50 \$ 433,571.50	100%	METROS CUADRADOS	620.00	620.00	100%	09/03/18 09/05/18	
MIC181801059479	5248	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA TELESECUNDARIA SAN CARLOS, EN LA COLONIA EL MIRADOR.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13157	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 340,000.00 \$ 340,000.00 \$ 340,000.00 \$ 340,000.00 \$ 340,000.00 \$ 340,000.00	100%	METROS CUADRADOS	74.88	74.88	100%	19/03/18 17/05/18	
MIC180301318201	223419	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LA COLONIA CONTRERAS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13159	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 206,306.58 \$ 206,306.58 \$ 206,306.58 \$ 206,306.58 \$ 206,306.58 \$ 206,306.58	100%	METROS CUADRADOS	531.20	531.20	100%	12/03/18 22/06/18	
MIC180301318287	223816	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13161	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 217,706.55 \$ 217,706.55 \$ 217,706.55 \$ 217,706.55 \$ 217,706.55 \$ 217,706.55	100%	METROS CUADRADOS	190.00	190.00	100%	28/06/18 15/08/18	
MIC181801059487	6625	TERMINACIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINO SARMIENTO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13165	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 66,243.28 \$ 66,243.28 \$ 66,243.28 \$ 66,243.28 \$ 66,243.28 \$ 66,243.28	100%	METROS CUADRADOS	20.10	20.10	100%	12/04/18 07/06/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 1,713,813.48
	MODIFICADO	\$ 1,713,813.48
	MINISTRADO	\$ 1,713,813.48
	COMPROMETIDO	\$ 1,713,813.48
	DEVENGADO	\$ 1,713,813.48
	EJERCIDO	\$ 1,713,813.48
	PAGADO	\$ 1,713,813.48

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN

2018

ING. LUIS GILDA RDO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 17 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC18180101059529	6116	INTRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CEMSAD 48.	EL CHAPARRO	RURAL	13167	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 59,620.09 \$ 59,620.09 \$ 59,620.09 \$ 59,620.09 \$ 59,620.09 \$ 59,620.09	100%	POSTE	8	8	100%	17/02/18 10/03/18	
MIC18180101059551	5502	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCÓATL.	LAS PILAS	RURAL	13169	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 249,193.35 \$ 249,193.35 \$ 249,193.35 \$ 249,193.35 \$ 249,193.35 \$ 249,193.35	100%	METROS CUADRADOS	43.68	43.68	100%	02/04/18 31/05/18	
MIC18180101059513	6137	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	AGOSTITLÁN	URBANO	13170	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 102,192.78 \$ 102,192.78 \$ 102,192.78 \$ 102,192.78 \$ 102,192.78 \$ 102,192.78	100%	METROS CUADRADOS	748.62	748.62	100%	06/04/18 27/04/18	
MIC18180101059510	4357	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA EL BOSQUE.	AGOSTITLÁN	URBANO	13171	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 99,903.55 \$ 99,903.55 \$ 99,903.55 \$ 99,903.55 \$ 99,903.55 \$ 99,903.55	100%	METROS LINEALES	29.60	29.60	100%	07/05/18 02/06/18	
MIC18180101059509	4361	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS.	AGOSTITLÁN	URBANO	13173	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 99,948.10 \$ 99,948.10 \$ 99,948.10 \$ 99,948.10 \$ 99,948.10 \$ 99,948.10	100%	METROS LINEALES	40.00	40.00	100%	09/04/18 05/05/18	
MIC18180101059578	6155	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS.	EL BARCINO	RURAL	13174	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 259,359.34 \$ 259,359.34 \$ 259,359.34 \$ 259,359.34 \$ 259,359.34 \$ 259,359.34	100%	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100%	02/04/18 31/05/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 870,217.21
	MODIFICADO	\$ 870,217.21
	MINISTRADO	\$ 870,217.21
	COMPROMETIDO	\$ 870,217.21
	DEVENGADO	\$ 870,217.21
	EJERCIDO	\$ 870,217.21
	PAGADO	\$ 870,217.21

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH.

2018 • 2021

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 18 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC18180101059520	4168	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.	EL CARACOL	RURAL	13175	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 84,408.42 \$ 84,408.42 \$ 84,408.42 \$ 84,408.42 \$ 84,408.42 \$ 84,408.42	100%	METROS LINEALES	30.00	30.00	100%	20/04/18 18/07/18	
MIC18180101059501	6662	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUIRINO OLIVARES FRANCO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13176	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00	100%	METROS LINEALES	19.00	19.00	100%	07/06/18 15/10/18	
MIC18180101059530	6208	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CÓMPUTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE CHAPARRO.	EL CHAPARRO	RURAL	13177	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 380,000.00 \$ 380,000.00 \$ 380,000.00 \$ 380,000.00 \$ 380,000.00 \$ 380,000.00	100%	METROS CUADRADOS	72.00	72.00	100%	11/06/18 09/08/18	
MIC18180101059581	6235	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS.	PIEDRA GORDA	RURAL	13178	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 269,221.45 \$ 269,221.45 \$ 269,221.45 \$ 269,221.45 \$ 269,221.45 \$ 269,221.45	100%	METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100%	02/04/18 16/05/18	
MIC18180101059416	6252	CONSTRUCCIÓN DE AULA DEL CONAFE.	LOS ADOBES	RURAL	13179	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 149,835.04 \$ 149,835.04 \$ 149,835.04 \$ 149,835.04 \$ 149,835.04 \$ 149,835.04	100%	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100%	30/06/18 15/11/18	
MIC18180101059515	5068	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.	ARROYO LARGO	RURAL	13180	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 116,315.57 \$ 116,315.57 \$ 116,315.57 \$ 116,315.57 \$ 116,315.57 \$ 116,315.57	100%	METROS CUADRADOS	170.00	170.00	100%	12/04/18 07/06/18	
SUMA DE HOJA								PRESUPUESTADO	\$ 1,099,780.48						
								MODIFICADO	\$ 1,099,780.48						
								MINISTRADO	\$ 1,099,780.48						
								COMPROMETIDO	\$ 1,099,780.48						
								DEVENGADO	\$ 1,099,780.48						
								EJERCIDO	\$ 1,099,780.48						
								PAGADO	\$ 1,099,780.48						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILVARDO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 19 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC181801059525	6267	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13181	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 221,574.77 \$ 221,574.77 \$ 221,574.77 \$ 221,574.77 \$ 221,574.77 \$ 221,574.77	100%	METROS CUADRADOS	177.00	177.00	100%	12/03/18 29/06/18	
MIC181801059534	5080	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA.	EL PORVENIR	RURAL	13182	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 498,486.82 \$ 498,486.82 \$ 498,486.82 \$ 498,486.82 \$ 498,486.82 \$ 498,486.82	100%	METROS CUADRADOS	640.00	640.00	100%	02/04/18 15/07/18	
MIC181801059538	4186	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO.	PUENTE DE TIERRA	RURAL	13183	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 141,909.25 \$ 141,909.25 \$ 141,909.25 \$ 141,909.25 \$ 141,909.25 \$ 141,909.25	100%	METROS CUADRADOS	23.81	23.81	100%	12/04/18 31/10/18	
MIC180301318311	223933	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO.	RANCHO RUIZ	RURAL	13186	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 232,084.48 \$ 232,084.48 \$ 232,084.48 \$ 232,084.48 \$ 232,084.48 \$ 232,084.48	100%	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100%	13/03/18 05/05/18	
MIC180301318568	224757	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA.	TIERRAS COLORADAS (SAN PEDRO JACUARO)	RURAL	13187	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 166,215.65 \$ 166,215.65 \$ 166,215.65 \$ 166,215.65 \$ 166,215.65 \$ 166,215.65	100%	METROS CUADRADOS	164.95	164.95	100%	12/03/18 12/06/18	
MIC181801059576	5338	TERMINACIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL CONAFE 18 DE MARZO.	TIERRAS COLORADAS (SAN	RURAL	13188	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 106,075.09 \$ 106,075.09 \$ 106,075.09 \$ 106,075.09 \$ 106,075.09 \$ 106,075.09	100%	METROS CUADRADOS	40.19	40.19	100%	23/04/18 15/07/18	
SUMA DE HOJA								PRESUPUESTADO	\$ 1,366,346.06						
								MODIFICADO	\$ 1,366,346.06						
								MINISTRADO	\$ 1,366,346.06						
								COMPROMETIDO	\$ 1,366,346.06						
								DEVENGADO	\$ 1,366,346.06						
								EJERCIDO	\$ 1,366,346.06						
								PAGADO	\$ 1,366,346.06						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2018 • 2021
ING. LUIS GIL DARDO LÓPEZ BERNAL



FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC18180201101547	126037	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA EN EL CECYTEM DE SAN PEDRO JACUARO.	SAN PEDRO JACUARO	RURAL	13219	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,475,986.65 \$ 1,475,986.65 \$ 1,475,986.65 \$ 1,475,986.65 \$ 1,475,986.65 \$ 1,475,986.65	100%	METROS CUADRADOS	434.00	434.00	100%	18/06/18 15/10/18	
MIC18180301318662	224992	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SOSA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13223	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 500,000.00	100%	METROS CUADRADOS	137.28	137.28	100%	07/08/18 15/10/18	
MIC180401483665	430552	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS.	HUAJUMBARO	RURAL	13230	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 267,711.91 \$ 267,711.91 \$ 267,711.91 \$ 267,711.91 \$ 267,711.91 \$ 267,711.91	100%	METROS CUADRADOS	312.96	312.96	100%	30/07/18 15/11/18	
MIC180401483302	429783	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELSY.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13271	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 54,533.41 \$ 54,533.41 \$ 54,533.41 \$ 54,533.41 \$ 54,533.41 \$ 54,533.41	100%	METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100%	12/11/18 10/12/18	
MIC180401481516	427364	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS.	LAS PILAS	RURAL	13273	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,078,813.02 \$ 1,078,813.02 \$ 1,078,813.02 \$ 1,078,813.02 \$ 1,078,813.02 \$ 1,078,813.02	100%	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100%	31/10/18 15/12/18	
MIC180401482710	428533	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL CECYTE N° 27.	SAN PEDRO JACUARO	RURAL	13274	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 204,593.37 \$ 204,593.37 \$ 204,593.37 \$ 204,593.37 \$ 204,593.37 \$ 204,593.37	100%	METROS CUADRADOS	250.85	250.85	100%	19/11/18 31/12/18	
SUMA DE HOJA								PRESUPUESTADO	\$ 3,581,638.36						
								MODIFICADO	\$ 3,581,638.36						
								MINISTRADO	\$ 3,581,638.36						
								COMPROMETIDO	\$ 3,581,638.36						
								DEVENGADO	\$ 3,581,638.36						
								EJERCIDO	\$ 3,581,638.36						
								PAGADO	\$ 3,581,638.36						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 * 2021 ING. LUIS GILBARDO LOPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 21 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS			FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES	
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE			AVANCE %
MIC180401481645	427475	REHABILITACIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS TRES FLORECITAS.	BENITO JUÁREZ	RURAL	13278	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 18,048.80 \$ 18,048.80 \$ 18,048.80 \$ 18,048.80 \$ 18,048.80 \$ 18,048.80	100%	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100%	12/11/18 30/11/18	
MIC180401483551	430281	REHABILITACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PEAGET.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13306	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 373,995.42 \$ 373,995.42 \$ 373,995.42 \$ 373,995.42 \$ 373,995.42 \$ 373,995.42	100%	METROS CUADRADOS	137.00	137.00	100%	19/11/18 15/12/18	
MIC180401483843	430983	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA, EN LA COLONIA AQUILES CÓRDOBA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13309	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 396,459.28 \$ 396,459.28 \$ 396,459.28 \$ 396,459.28 \$ 396,459.28 \$ 396,459.28	100%	METROS CUADRADOS	74.80	74.80	100%	29/11/18 30/12/18	
MIC18180101059470	5537	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAS FUENTES.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13189	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3- TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00	100%	METROS CUADRADOS	1,958.58	1,958.58	100%	18/08/18 26/10/18	
MIC18180101059469	5515	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHIRIMOYO, EN LA COLONIA UNIDA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13190	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3- TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 999,989.45 \$ 999,989.45 \$ 999,989.45 \$ 999,989.45 \$ 999,989.45 \$ 999,989.45	100%	METROS CUADRADOS	657.00	657.00	100%	13/07/18 11/08/18	
MIC18180101059471	5530	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIGUERA, EN LA COLONIA UNIDA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13191	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3- TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 924,903.43 \$ 924,903.43 \$ 924,903.43 \$ 924,903.43 \$ 924,903.43 \$ 924,903.43	100%	METROS CUADRADOS	1,162.80	1,162.80	100%	21/05/18 05/07/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 4,213,396.38
	MODIFICADO	\$ 4,213,396.38
	MINISTRADO	\$ 4,213,396.38
	COMPROMETIDO	\$ 4,213,396.38
	DEVENGADO	\$ 4,213,396.38
	EJERCIDO	\$ 4,213,396.38
	PAGADO	\$ 4,213,396.38

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH
2018 • 2021

ING. LUIS GILBERTO LÓPEZ BERNAL



FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC18180101059490	5547	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHIVATHUACAL, COL. MONARCA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13192	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.- TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 999,999.91 \$ 999,999.91 \$ 999,999.91 \$ 999,999.91 \$ 999,999.91 \$ 999,999.91	100%	METROS CUADRADOS	660.38	660.38	100%	18/06/18 22/08/18	
MIC180301318607	224858	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANENEUILCO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13193	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.- TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,377,604.79 \$ 1,377,604.79 \$ 1,377,604.79 \$ 1,377,604.79 \$ 1,377,604.79 \$ 1,377,604.79	100%	METROS CUADRADOS	1,154.00	1,154.00	100%	02/07/18 30/08/18	
MIC18180101059492	6281	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE LA SALIDA A AGOSTITLÁN Y EL PANTEÓN.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13194	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.- TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 487,511.67 \$ 487,511.67 \$ 487,511.67 \$ 487,511.67 \$ 487,511.67 \$ 487,511.67	100%	METROS CUADRADOS	1,930.00	1,930.00	100%	11/05/18 20/05/18	
MIC18180101059489	5556	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN AYALA, EN LA COLONIA LOS MAESTROS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13195	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.- TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 600,000.00 \$ 600,000.00 \$ 600,000.00 \$ 600,000.00 \$ 600,000.00 \$ 600,000.00	100%	METROS CUADRADOS	466.63	466.63	100%	04/06/18 03/07/18	
MIC18180101059505	5601	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LOMA DE ENMEDIO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13199	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.- TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 74,950.30 \$ 74,950.30 \$ 74,950.30 \$ 74,950.30 \$ 74,950.30 \$ 74,950.30	100%	METROS CUADRADOS	237.00	237.00	100%	16/03/18 22/06/18	
MIC18180101059477	5629	REPARACIÓN DEL PUENTE DE ACCESO A LA COLONIA ARBOLEDAS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13201	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.- TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 99,960.81 \$ 99,960.81 \$ 99,960.81 \$ 99,960.81 \$ 99,960.81 \$ 99,960.81	100%	METROS CUADRADOS	66.19	66.19	100%	17/04/18 29/06/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 3,640,027.48
	MODIFICADO	\$ 3,640,027.48
	MINISTRADO	\$ 3,640,027.48
	COMPROMETIDO	\$ 3,640,027.48
	DEVENGADO	\$ 3,640,027.48
	EJERCIDO	\$ 3,640,027.48
	PAGADO	\$ 3,640,027.48

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH
2018 - 2021

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL



FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC18180101059544	4192	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PANAMÁ.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13202	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 499,961.74 \$ 499,961.74 \$ 499,961.74 \$ 499,961.74 \$ 499,961.74 \$ 499,961.74	100%	METROS CUADRADOS	597.55	597.55	100%	25/06/18 15/12/18	
MIC18180101059545	4283	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE URUGUAY.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13203	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 599,385.16 \$ 599,385.16 \$ 599,385.16 \$ 599,385.16 \$ 599,385.16 \$ 599,385.16	100%	METROS CUADRADOS	1,175.11	1,175.11	100%	25/06/18 27/10/18	
MIC18180101059573	4290	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL.	EL SALITRE	RURAL	13205	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 193,555.72 \$ 193,555.72 \$ 193,555.72 \$ 193,555.72 \$ 193,555.72 \$ 193,555.72	100%	METROS CUADRADOS	14.88	14.88	100%	02/05/18 30/07/18	
MIC180301318652	224971	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE COLORES, EN LA COLONIA ARCOIRIS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13221	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 521,000.00 \$ 521,000.00 \$ 521,000.00 \$ 521,000.00 \$ 521,000.00 \$ 521,000.00	100%	METROS CUADRADOS	481.21	481.21	100%	02/07/18 15/08/18	
MIC180401482946	429049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ESTANCO.	SAN MATÍAS	URBANO	13307	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,499,096.73 \$ 1,499,096.73 \$ 1,499,096.73 \$ 1,499,096.73 \$ 1,499,096.73 \$ 1,499,096.73	100%	METROS CUADRADOS	759.41	759.41	100%	26/10/18 25/12/18	
MIC180401484504	432368	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13308	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 749,991.90 \$ 749,991.90 \$ 749,991.90 \$ 749,991.90 \$ 749,991.90 \$ 749,991.90	100%	METROS CUADRADOS	585.00	585.00	100%	29/11/18 30/12/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 4,062,991.25
	MODIFICADO	\$ 4,062,991.25
	MINISTRADO	\$ 4,062,991.25
	COMPROMETIDO	\$ 4,062,991.25
	DEVENGADO	\$ 4,062,991.25
	EJERCIDO	\$ 4,062,991.25
	PAGADO	\$ 4,062,991.25

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 - 2021

ING. LUIS GILBERTO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 24 de 24

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: 1004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC18180101059472	3828	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13208	OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN 0.- OTROS PROYECTOS	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,891,851.51 \$ 1,891,851.51 \$ 1,891,851.51 \$ 1,845,351.51 \$ 1,845,351.51 \$ 1,405,351.39	74%	PROGRAMA	1	1	98%	02/01/18 31/12/18	REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE \$46,500.00 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2019.
SUMA TOTAL								PRESUPUESTADO	\$ 74,257,700.00						
								MODIFICADO	\$ 74,257,700.00						
								MINISTRADO	\$ 74,257,700.00						
								COMPROMETIDO	\$ 74,257,700.00						
								DEVENGADO	\$ 73,183,701.02						
								EJERCIDO	\$ 73,183,701.02						
								PAGADO	\$ 71,855,302.90						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILBERTO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 * 2021

**FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN**

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 24/06/2019
Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: S061 - Programa 3x1 para Migrantes.

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES													
				Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %															
MIC180401493757	1a. ETAPA DEL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE REHABILITACIÓN INFANTIL.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13802	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 360,000.00 \$ 360,000.00 \$ 360,000.00 \$ 360,000.00 \$ 360,000.00 \$ 360,000.00 \$ 360,000.00	100%	EQUIPAMIENTO	11.00	7.92	72%	5/11/18	REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE \$570,000.00 DEL RECURSO ESTATAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2019, DEBIDO A QUE EL GOB. DEL EDO. NO NOS HA DEPOSITADO LA APORTACIÓN DE SUS RECURSOS CONVENIDOS.													
SUMA TOTAL							<table border="1"> <tr><td>PRESUPUESTADO</td><td>\$ 360,000.00</td></tr> <tr><td>MODIFICADO</td><td>\$ 360,000.00</td></tr> <tr><td>MINISTRADO</td><td>\$ 360,000.00</td></tr> <tr><td>COMPROMETIDO</td><td>\$ 360,000.00</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td>\$ 360,000.00</td></tr> <tr><td>EJERCIDO</td><td>\$ 360,000.00</td></tr> <tr><td>PAGADO</td><td>\$ 360,000.00</td></tr> </table>	PRESUPUESTADO	\$ 360,000.00	MODIFICADO	\$ 360,000.00	MINISTRADO	\$ 360,000.00	COMPROMETIDO	\$ 360,000.00	DEVENGADO	\$ 360,000.00	EJERCIDO	\$ 360,000.00	PAGADO	\$ 360,000.00						
PRESUPUESTADO	\$ 360,000.00																										
MODIFICADO	\$ 360,000.00																										
MINISTRADO	\$ 360,000.00																										
COMPROMETIDO	\$ 360,000.00																										
DEVENGADO	\$ 360,000.00																										
EJERCIDO	\$ 360,000.00																										
PAGADO	\$ 360,000.00																										

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS ING. LUIS GIL DARDO LÓPEZ BERNAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2018 • 2021



**FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN**

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 24/06/2019
Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: S273 - Programa de Infraestructura.

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
				Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC18180201139899	CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, HIDALGO, MICHOACÁN.	EL PORVENIR	RURAL	13605	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.- TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 998,353.73 \$ 998,353.73 \$ 998,353.73	100%	METROS CUADRADOS	877.80	877.80	100%	28/05/18 25/08/18	DEBIDO A QUE NO SE EJERCIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO CONVENIDO, SE DEBERÁ REINTEGRAR DEL RECURSO FEDERAL A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$1,646.27.
MIC18180201139937	CONSTRUCCIÓN DE CALLE, CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS HUARIRAPEO, HIDALGO, MICHOACÁN.	SAN LUCAS HUARIRAPEO	RURAL	13606	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.- TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 999,282.02 \$ 999,282.02 \$ 999,282.02	100%	METROS CUADRADOS	816.00	816.00	100%	28/05/18 22/08/18	DEBIDO A QUE NO SE EJERCIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO CONVENIDO, SE DEBERÁ REINTEGRAR DEL RECURSO FEDERAL A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$717.98.
MIC180401493811	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA REFORMA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13900	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,250,000.00 \$ 1,250,000.00 \$ 1,250,000.00 \$ 1,249,476.71 \$ 1,249,476.71 \$ 1,249,476.71	100%	METROS CUADRADOS	801.00	801.00	100%	13/08/18 01/12/18	DEBIDO A QUE NO SE EJERCIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO CONVENIDO, SE DEBERÁ REINTEGRAR DEL RECURSO FEDERAL A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$523.29.

SUMA TOTAL	PRESUPUESTADO	\$ 3,250,000.00
	MODIFICADO	\$ 3,250,000.00
	MINISTRADO	\$ 3,250,000.00
	COMPROMETIDO	\$ 3,250,000.00
	DEVENGADO	\$ 3,247,112.46
	EJERCIDO	\$ 3,247,112.46
	PAGADO	\$ 3,247,112.46

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILBARDO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHO.
2018 • 2021

**FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN**

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 24/06/2019
Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: U022 - Programas Regionales.

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
				Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC1803014180218	CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ALTA HUERTA.	SAN ISIDRO ALTA HUERTA	RURAL	13603	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 2,000,000.00 \$ 2,000,000.00 \$ 2,000,000.00 \$ 2,000,000.00 \$ 1,999,171.74 \$ 1,999,171.74 \$ 1,999,171.74	100%	METROS CUADRADOS	2,177.34	2,177.34	100%	02/06/18 29/10/18	DEBIDO A QUE NO SE EJERCIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO CONVENIDO, SE DEBERÁ REINTEGRAR DEL RECURSO FEDERAL A LA TESOFERÍA LA CANTIDAD DE \$828.26
MIC180301418685	ENTUBAMIENTO DEL CANAL HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13604	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00 \$ 1,499,999.99 \$ 1,499,999.99 \$ 1,499,999.99	100%	METROS LINEALES	121.00	121.00	100%	20/07/18 15/08/18	DEBIDO A QUE NO SE EJERCIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO CONVENIDO, SE DEBERÁ REINTEGRAR DEL RECURSO FEDERAL A LA TESOFERÍA LA CANTIDAD DE \$0.01
SUMA TOTAL							PRESUPUESTADO \$ 3,500,000.00 MODIFICADO \$ 3,500,000.00 MINISTRADO \$ 3,500,000.00 COMPROMETIDO \$ 3,500,000.00 DEVENGADO \$ 3,499,171.73 EJERCIDO \$ 3,499,171.73 PAGADO \$ 3,499,171.73							

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILBERTO LÓPEZ BERNAL



2018 - 2021

**FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN**

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 24/06/2019
Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: U135 - Fortalecimiento Financiero.

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
				Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC18180201139872	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LA TENENCIA DE AGOSTITLÁN.	AGOSTITLÁN	URBANO	13601	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 2,000,000.00 \$ 2,000,000.00 \$ 2,000,000.00 \$ 2,000,000.00 \$ 1,999,595.92 \$ 1,999,595.92 \$ 1,999,595.92	100%	LOCAL	20	20	100%	07/05/18 22/08/18	DEBIDO A QUE NO SE EJERCIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO CONVENIDO, SE DEBERÁ REINTEGRAR DEL RECURSO FEDERAL A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$ 404.08
MIC180301418206	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE FERMIN ESPINOZA, COLONIA LIENZO CHARRO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13602	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 997,665.59 \$ 997,665.59 \$ 997,665.59	100%	METROS CUADRADOS	647.50	647.50	100%	02/07/18 29/09/18	DEBIDO A QUE NO SE EJERCIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO CONVENIDO, SE DEBERÁ REINTEGRAR DEL RECURSO FEDERAL A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$ 2,334.41
MIC180401493709	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COL. FCO. VILLA 3A. ETAPA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13607	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 4,000,000.00 \$ 4,000,000.00 \$ 4,000,000.00 \$ 4,000,000.00 \$ 3,999,500.00 \$ 3,999,500.00 \$ 1,205,044.16	30%	METROS CUADRADOS	2,662.00	798.60	30%	26/12/18 16/03/19	SE LE PAGÓ A LA EMPRESA SÓLO LA PRIMERA PARCIALIDAD.

SUMA TOTAL	PRESUPUESTADO	\$ 7,000,000.00
	MODIFICADO	\$ 7,000,000.00
	MINISTRADO	\$ 7,000,000.00
	COMPROMETIDO	\$ 7,000,000.00
	DEVENGADO	\$ 6,996,761.51
	EJERCIDO	\$ 6,996,761.51
	PAGADO	\$ 4,202,305.67

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LUIS GILBARDO LÓPEZ-BERNAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHO.
2018 - 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 1 de 9

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2017).

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC17170401001535	326632	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE GUADALUPE VICTORIA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13101	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 32,387.52 \$ 32,387.52 \$ 32,387.52 \$ 32,387.52 \$ 32,387.52 \$ 32,387.52	100%	METROS LINEALES	332.70	332.70	100%	02/10/17 23/03/18	
MIC17170200863351	10215	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE.	TIERRAS COLORADAS	RURAL	13111	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 61,029.72 \$ 61,029.72 \$ 61,029.72 \$ 61,029.72 \$ 61,029.72 \$ 61,029.72	100%	METROS CUBICOS	24.00	24.00	100%	04/12/17 20/03/18	
MIC17170200863342	11685	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	PUENTE DE TIERRA	RURAL	13207	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 15,274.09 \$ 15,274.09 \$ 15,274.09 \$ 15,274.09 \$ 15,274.09 \$ 15,274.09	100%	METROS LINEALES	1,292.00	1,292.00	100%	19/10/17 20/03/18	
MIC17170401001538	326020	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LÍNEA DE BOMBEO DEL POZO DEL TECNOLÓGICO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13264	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 2,027,767.00 \$ 2,027,767.00 \$ 2,027,767.00 \$ 2,027,767.00 \$ 2,027,767.00 \$ 2,027,767.00	100%	EQUIPO	1	1	100%	05/12/17 02/02/18	
MIC17170401001565	325427	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.	JOSÉ MARÍA MORELOS	RURAL	13283	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 48,678.33 \$ 48,678.33 \$ 48,678.33 \$ 48,678.33 \$ 48,678.33 \$ 48,678.33	100%	METROS LINEALES	1,900.00	1,900.00	100%	04/12/17 15/03/18	
		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA HERRADURA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13216	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 400,000.00	100%	METROS LINEALES	500.00	500.00	100%	30/04/18 28/06/18	
							SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 2,585,136.66						
								MODIFICADO	\$ 2,585,136.66						
								MINISTRADO	\$ 2,585,136.66						
								COMPROMETIDO	\$ 2,585,136.66						
								DEVENGADO	\$ 2,585,136.66						
								EJERCIDO	\$ 2,585,136.66						
							PAGADO	\$ 2,585,136.66							

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 * 2021

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 2 de 9

Fecha de Reporte: 24/05/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2017).

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	PINO GORDO	RURAL	13254	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 326,344.42 \$ 326,344.42 \$ 326,344.42 \$ 326,344.42 \$ 326,344.42 \$ 326,344.42	100%	METROS LINEALES	1,335.00	1,335.00	100%	13/08/18 11/09/18	
MIC17170200863321	10602	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DE LA TELESECUNDARIA.	EL CARACOL	RURAL	13131	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 29,463.93 \$ 29,463.93 \$ 29,463.93 \$ 29,463.93 \$ 29,463.93 \$ 29,463.93	100%	METROS LINEALES	195.00	195.00	100%	25/09/17 12/02/18	
MIC17170300928060	185758	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS PALMAS.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13139	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 25,665.00 \$ 25,665.00 \$ 25,665.00 \$ 25,665.00 \$ 25,665.00 \$ 25,665.00	100%	METROS LINEALES	152.00	152.00	100%	27/11/17 28/02/18	
MIC17170300928044	189949	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ANTORCHA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13228	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 74,793.34 \$ 74,793.34 \$ 74,793.34 \$ 74,793.34 \$ 74,793.34 \$ 74,793.34	100%	METROS LINEALES	193.20	193.20	100%	10/11/17 31/03/18	
MIC17170401001544	325764	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PALMA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13261	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 343,852.14 \$ 343,852.14 \$ 343,852.14 \$ 343,852.14 \$ 343,852.14 \$ 343,852.14	100%	METROS LINEALES	520.00	520.00	100%	06/11/17 25/01/18	
MIC17170401001539	325971	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13263	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,663,692.50 \$ 1,663,692.50 \$ 1,663,692.50 \$ 1,663,692.50 \$ 1,663,692.50 \$ 1,663,692.50	100%	METROS LINEALES	642.00	642.00	100%	05/12/17 02/02/18	
SUMA DE HOJA								PRESUPUESTADO	\$ 2,463,811.33						
								MODIFICADO	\$ 2,463,811.33						
								MINISTRADO	\$ 2,463,811.33						
								COMPROMETIDO	\$ 2,463,811.33						
								DEVENGADO	\$ 2,463,811.33						
								EJERCIDO	\$ 2,463,811.33						
								PAGADO	\$ 2,463,811.33						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILVARDO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 - 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 3 de 9

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2017).

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC17170401001552	325828	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOS DOLORES.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13265	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 403,342.23 \$ 403,342.23 \$ 403,342.23 \$ 403,342.23 \$ 403,342.23 \$ 403,342.23	100%	METROS LINEALES	100.00	100.00	100%	06/11/17 10/03/18	
MIC17170401001549	324535	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13284	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 69,347.24 \$ 69,347.24 \$ 69,347.24 \$ 69,347.24 \$ 69,347.24 \$ 69,347.24	100%	METROS LINEALES	240.26	240.26	100%	04/12/17 15/03/18	
MIC17170401001541	326148	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RANCHO LA VIRGEN.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13292	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 114,335.40 \$ 114,335.40 \$ 114,335.40 \$ 114,335.40 \$ 114,335.40 \$ 114,335.40	100%	METROS LINEALES	240.00	240.00	100%	11/12/17 31/03/18	
MIC17170401001546	324763	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DONDE SE UBICA LA CRUZ ROJA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13294	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 119,341.30 \$ 119,341.30 \$ 119,341.30 \$ 119,341.30 \$ 119,341.30 \$ 119,341.30	100%	METROS LINEALES	98.70	98.70	100%	04/12/17 23/03/18	
MIC17170401001545	325297	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CIÉNEGA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13299	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 705,698.80 \$ 705,698.80 \$ 705,698.80 \$ 705,698.80 \$ 705,698.80 \$ 705,698.80	100%	METROS CUADRADOS	345.60	345.60	100%	19/12/17 20/03/18	
		CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HUMBERTO GUTIÉRREZ.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13213	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 299,974.47 \$ 299,974.47 \$ 299,974.47 \$ 299,974.47 \$ 299,974.47 \$ 299,974.47	100%	METROS LINEALES	180.00	180.00	100%	14/05/18 12/07/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 1,712,039.44
	MODIFICADO	\$ 1,712,039.44
	MINISTRADO	\$ 1,712,039.44
	COMPROMETIDO	\$ 1,712,039.44
	DEVENGADO	\$ 1,712,039.44
	EJERCIDO	\$ 1,712,039.44
	PAGADO	\$ 1,712,039.44

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICHO.
2018

ING. LUIS GILBARDO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2017).

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
		CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HÉROES DE REFORMA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13215	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 296,145.31 \$ 296,145.31 \$ 296,145.31 \$ 296,145.31 \$ 296,145.31 \$ 296,145.31	100%	METROS LINEALES	219.25	219.25	100%	07/05/18 20/06/18	
		CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA PERSEVERANCIA ECOLÓGICA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13217	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 249,988.00 \$ 249,988.00 \$ 249,988.00 \$ 249,988.00 \$ 249,988.00 \$ 249,988.00	100%	METROS LINEALES	150.00	150.00	100%	16/04/18 15/05/18	
		CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HÉROES DE REFORMA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13252	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 199,999.48 \$ 199,999.48 \$ 199,999.48 \$ 199,999.48 \$ 199,999.48 \$ 199,999.48	100%	METROS LINEALES	80.00	80.00	100%	10/08/18 19/08/18	
		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL NARANJO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13253	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 449,640.73 \$ 449,640.73 \$ 449,640.73 \$ 449,640.73 \$ 449,640.73 \$ 449,640.73	100%	METROS LINEALES	320.00	320.00	100%	10/08/18 24/08/18	
		TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE.	AGOSTITLAN	URBANO	13255	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,159,999.57 \$ 1,159,999.57 \$ 1,159,999.57 \$ 1,159,999.57 \$ 1,159,999.57 \$ 1,159,999.57	100%	METROS CUADRADOS	90	90	100%	13/08/18 11/11/18	
MIC17170401001571	326079	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MÉDICO.	SAN NICOAS CUCHIPITIO	RURAL	13287	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.-SAUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 362,521.69 \$ 362,521.69 \$ 362,521.69 \$ 362,521.69 \$ 362,521.69 \$ 362,521.69	100%	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100%	04/12/17 31/03/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 2,718,294.78
	MODIFICADO	\$ 2,718,294.78
	MINISTRADO	\$ 2,718,294.78
	COMPROMETIDO	\$ 2,718,294.78
	DEVENGADO	\$ 2,718,294.78
	EJERCIDO	\$ 2,718,294.78
	PAGADO	\$ 2,718,294.78

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILBERTO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 * 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 5 de 9

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2017).

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC17170200863326	11503	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRINAS.	CUITZILLOS	RURAL	13163	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 12,288.06 \$ 12,288.06 \$ 12,288.06 \$ 12,288.06 \$ 12,288.06	100%	PIEZA	10	10	100%	16/11/17 30/03/18	
MIC17170200863340	90306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRINAS.	PUENTE DE TIERRA SAN JOSÉ (LA FÁBRICA)	RURAL	13164	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 12,299.67 \$ 12,299.67 \$ 12,299.67 \$ 12,299.67 \$ 12,299.67	100%	PIEZA	10	10	100%	16/11/17 30/03/18	
MIC17170100843302	11683	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13166	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 60,101.63 \$ 60,101.63 \$ 60,101.63 \$ 60,101.63 \$ 60,101.63	100%	CUARTO DORMITORIO	17	17	100%	27/03/17 06/03/18	
MIC17170200863389	11704	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRINAS.	TIERRAS COLORADAS (SAN PEDRO JACUARO)	RURAL	13168	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 13,905.12 \$ 13,905.12 \$ 13,905.12 \$ 13,905.12 \$ 13,905.12	100%	PIEZA	10	10	100%	20/11/17 05/01/18	
MIC17170300928042	191835	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13234	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 282,590.90 \$ 282,590.90 \$ 282,590.90 \$ 282,590.90 \$ 282,590.90	100%	CUARTO DORMITORIO	66	66	100%	13/11/17 21/03/18	
MIC17170300928071	186705	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS), EN LA TENENCIA.	PUENTE DE TIERRA	RURAL	13235	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 92,987.52 \$ 92,987.52 \$ 92,987.52 \$ 92,987.52 \$ 92,987.52	100%	CUARTO DORMITORIO	7	7	100%	20/11/17 26/03/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 474,172.90
	MODIFICADO	\$ 474,172.90
	MINISTRADO	\$ 474,172.90
	COMPROMETIDO	\$ 474,172.90
	DEVENGADO	\$ 474,172.90
	EJERCIDO	\$ 474,172.90
	PAGADO	\$ 474,172.90

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LOIS TÉLLEZ MARIN



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 * 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 6 de 9

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2017).

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC17170401001564	325370	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA TENENCIA.	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	13280	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 598,538.72 \$ 598,538.72 \$ 598,538.72 \$ 598,538.72 \$ 598,538.72 \$ 598,538.72	100%	CUARTO DORMITORIO	17	17	100%	05/12/17 02/02/18	
MIC17170401001569	324844	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA TENENCIA.	SAN MATIAS	URBANO	13286	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 949,999.06 \$ 949,999.06 \$ 949,999.06 \$ 949,999.06 \$ 949,999.06 \$ 949,999.06	100%	CUARTO DORMITORIO	34	34	100%	05/12/17 02/02/18	
MIC17170401001572	326192	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS).	TIERRAS COLORADAS	RURAL	13288	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 166,560.32 \$ 166,560.32 \$ 166,560.32 \$ 166,560.32 \$ 166,560.32 \$ 166,560.32	100%	CUARTO DORMITORIO	9	9	100%	04/12/17 26/03/18	
MIC17170401001550	326976	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS ELSY.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13172	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 106,814.17 \$ 106,814.17 \$ 106,814.17 \$ 106,814.17 \$ 106,814.17 \$ 106,814.17	100%	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100%	01/12/17 20/01/18	
MIC17170401001557	326952	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COLONIA EL BOSQUE.	AGOSTITLAN	URBANO	13184	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 108,946.08 \$ 108,946.08 \$ 108,946.08 \$ 108,946.08 \$ 108,946.08 \$ 108,946.08	100%	METROS LINEALES	55.00	55.00	100%	20/11/17 20/01/18	
MIC17170200863307	90586	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13222	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 14,241.48 \$ 14,241.48 \$ 14,241.48 \$ 14,241.48 \$ 14,241.48 \$ 14,241.48	100%	METROS CUADRADOS	596.00	596.00	100%	23/06/17 15/03/18	
SUMA DE HOJA								PRESUPUESTADO	\$ 1,945,099.83						
								MODIFICADO	\$ 1,945,099.83						
								MINISTRADO	\$ 1,945,099.83						
								COMPROMETIDO	\$ 1,945,099.83						
								DEVENGADO	\$ 1,945,099.83						
								EJERCIDO	\$ 1,945,099.83						
								PAGADO	\$ 1,945,099.83						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 * 2019

ING. LUIS GILDARDO LOPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 7 de 9

Fecha de Reporte: 24/05/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2017).

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC17170401001542	325609	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13258	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 48,992.17 \$ 48,992.17 \$ 48,992.17 \$ 48,992.17 \$ 48,992.17 \$ 48,992.17	100%	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100%	06/11/17 13/01/18	
MIC17170401001559	324991	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO.	LA CUADRILLA	RURAL	13289	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 37,245.10 \$ 37,245.10 \$ 37,245.10 \$ 37,245.10 \$ 37,245.10 \$ 37,245.10	100%	METROS CUADRADOS	192.00	192.00	100%	04/12/17 05/02/18	
MIC17170401001556	324695	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE CARUSO, EN LA COLONIA LOMA LINDA.	AGOSTITLAN	URBANO	13291	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 35,758.39 \$ 35,758.39 \$ 35,758.39 \$ 35,758.39 \$ 35,758.39 \$ 35,758.39	100%	METROS CUADRADOS	287.63	287.63	100%	04/12/17 15/03/18	
MIC17170401001562	325135	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS.	HUAJUMBARO	RURAL	13295	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 173,076.09 \$ 173,076.09 \$ 173,076.09 \$ 173,076.09 \$ 173,076.09 \$ 173,076.09	100%	METROS CUADRADOS	558.00	558.00	100%	11/12/17 23/03/18	
MIC17170401001563	325231	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO SILVA Y ACEVES.	HUAJUMBARO	RURAL	13296	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 9,769.74 \$ 9,769.74 \$ 9,769.74 \$ 9,769.74 \$ 9,769.74 \$ 9,769.74	100%	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100%	11/12/17 15/03/18	
MIC17170401001540	326270	TERMINACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ RUBÉN ROMERO DE LA COLONIA LA ANTORCHA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13297	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 113,302.99 \$ 113,302.99 \$ 113,302.99 \$ 113,302.99 \$ 113,302.99 \$ 113,302.99	100%	METROS CUADRADOS	109.70	109.70	100%	04/12/17 30/03/18	
SUMA DE HOJA								PRESUPUESTADO	\$ 418,144.48						
								MODIFICADO	\$ 418,144.48						
								MINISTRADO	\$ 418,144.48						
								COMPROMETIDO	\$ 418,144.48						
								DEVENGADO	\$ 418,144.48						
								EJERCIDO	\$ 418,144.48						
								PAGADO	\$ 418,144.48						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GIL BARRIO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 * 2021

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 8 de 9

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2017).

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC17170200863391	90470	CONSTRUCCIÓN DE RODERAS EN LA CEBOLLETA.	MATA VENADO	RURAL	13196	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 18,033.90 \$ 18,033.90 \$ 18,033.90 \$ 18,033.90 \$ 18,033.90 \$ 18,033.90	100%	METROS LINEALES	153.00	153.00	100%	22/11/17 03/03/18	
MIC17170200863345	89137	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE LA SANTA CRUZ.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13197	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 42,090.19 \$ 42,090.19 \$ 42,090.19 \$ 42,090.19 \$ 42,090.19 \$ 42,090.19	100%	METROS CUADRADOS	538.67	538.67	100%	22/08/17 19/03/18	
MIC17170100843305	12094	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA LOS LAVADEROS.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13200	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 86,528.05 \$ 86,528.05 \$ 86,528.05 \$ 86,528.05 \$ 86,528.05 \$ 86,528.05	100%	METROS CUADRADOS	1,206.23	1,206.23	100%	26/06/17 16/03/18	
MIC17170100863309	89030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ANENEUILCO, COLONIA CUITZILLOS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13214	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 446,318.49 \$ 446,318.49 \$ 446,318.49 \$ 446,318.49 \$ 446,318.49 \$ 446,318.49	100%	METROS CUADRADOS	1,890.00	1,890.00	100%	26/06/17 31/03/18	
MIC17170300928050	186433	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CHINAMECA, COLONIA CUITZILLOS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13227	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 182,359.39 \$ 182,359.39 \$ 182,359.39 \$ 182,359.39 \$ 182,359.39 \$ 182,359.39	100%	METROS CUADRADOS	1,904.00	1,904.00	100%	24/10/17 31/03/18	
MIC17170401001548	324612	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GLADIOLA, COLONIA INTENCIONES DE LA NACIÓN.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13285	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 343,484.47 \$ 343,484.47 \$ 343,484.47 \$ 343,484.47 \$ 343,484.47 \$ 343,484.47	100%	METROS CUADRADOS	1,277.56	1,277.56	100%	04/12/17 02/03/18	

SUMA DE HOJA	PRESUPUESTADO	\$ 1,118,814.49
	MODIFICADO	\$ 1,118,814.49
	MINISTRADO	\$ 1,118,814.49
	COMPROMETIDO	\$ 1,118,814.49
	DEVENGADO	\$ 1,118,814.49
	EJERCIDO	\$ 1,118,814.49
	PAGADO	\$ 1,118,814.49

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GIL DARBO LÓPEZ BERNAL

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 9 de 9

Fecha de Reporte: 24/06/2019

Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2017).

CLAVE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
					Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC17170401001561	325672	TERMINACIÓN DE PUENTE EN EL FRESNO.	AGOSTITLÁN	URBANO	13259	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 101,391.99 \$ 101,391.99 \$ 101,391.99 \$ 101,391.99 \$ 101,391.99 \$ 101,391.99	100%	METROS LINEALES	35.00	35.00	100%	09/10/17 13/01/18	
SUMA TOTAL								PRESUPUESTADO	\$ 13,536,905.90						
								MODIFICADO	\$ 13,536,905.90						
								MINISTRADO	\$ 13,536,905.90						
								COMPROMETIDO	\$ 13,536,905.90						
								DEVENGADO	\$ 13,536,905.90						
								EJERCIDO	\$ 13,536,905.90						
								PAGADO	\$ 13,536,905.90						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILBARDO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 • 2021

**FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN**

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 24/06/2019
Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: S020 - Fondo Nacional Emprendedor (Recursos del Ejercicio 2017).

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES													
				Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP. O ENTIDAD EJEC. INSTIT. EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %															
MIC18180101074259	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PLAZA HIDALGO, INTENCIONES DE LA NACIÓN.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13624	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 5,780,000.00 \$ 5,780,000.00 \$ 5,780,000.00 \$ 5,780,000.00 \$ 5,780,000.00 \$ 5,780,000.00	100%	METROS CUADRADOS	5,923.35	5,923.35	100%	19/02/18 18/06/18														
SUMA TOTAL							<table border="1"> <tr><td>PRESUPUESTADO</td><td>\$ 5,780,000.00</td></tr> <tr><td>MODIFICADO</td><td>\$ 5,780,000.00</td></tr> <tr><td>MINISTRADO</td><td>\$ 5,780,000.00</td></tr> <tr><td>COMPROMETIDO</td><td>\$ 5,780,000.00</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td>\$ 5,780,000.00</td></tr> <tr><td>EJERCIDO</td><td>\$ 5,780,000.00</td></tr> <tr><td>PAGADO</td><td>\$ 5,780,000.00</td></tr> </table>	PRESUPUESTADO	\$ 5,780,000.00	MODIFICADO	\$ 5,780,000.00	MINISTRADO	\$ 5,780,000.00	COMPROMETIDO	\$ 5,780,000.00	DEVENGADO	\$ 5,780,000.00	EJERCIDO	\$ 5,780,000.00	PAGADO	\$ 5,780,000.00						
PRESUPUESTADO	\$ 5,780,000.00																										
MODIFICADO	\$ 5,780,000.00																										
MINISTRADO	\$ 5,780,000.00																										
COMPROMETIDO	\$ 5,780,000.00																										
DEVENGADO	\$ 5,780,000.00																										
EJERCIDO	\$ 5,780,000.00																										
PAGADO	\$ 5,780,000.00																										

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2018 * 2021

**FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN**

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 24/06/2019
Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: U132 - Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Recursos del Ejercicio 2017).

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
				Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC17170200891885	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE AGOSTITLÁN.	AGOSTITLÁN	URBANO	13616	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3.- TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 219,618.18 \$ 219,618.18 \$ 219,618.18 \$ 219,618.18 \$ 219,618.18 \$ 219,618.18	100%	METROS CUADRADOS	515.00	515.00	100%	12/06/17 10/08/17	

SUMA TOTAL	PRESUPUESTADO	\$ 219,618.18
	MODIFICADO	\$ 219,618.18
	MINISTRADO	\$ 219,618.18
	COMPROMETIDO	\$ 219,618.18
	DEVENGADO	\$ 219,618.18
	EJERCIDO	\$ 219,618.18
	PAGADO	\$ 219,618.18

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2018

**FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN**

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 24/06/2019
Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: U128 - Proyectos de Desarrollo Regional (Recursos del Ejercicio 2017).

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
				Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC17170401048010	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA CALLE HÉROE DESCONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13609	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 3,856,592.64 \$ 3,856,592.64 \$ 3,856,592.64 \$ 3,856,592.64 \$ 3,856,592.64 \$ 3,856,592.64	100%	METROS CUADRADOS	728.99	728.99	100%	04/12/17 01/12/18	

SUMA TOTAL	PRESUPUESTADO	\$ 3,856,592.64
	MODIFICADO	\$ 3,856,592.64
	MINISTRADO	\$ 3,856,592.64
	COMPROMETIDO	\$ 3,856,592.64
	DEVENGADO	\$ 3,856,592.64
	EJERCIDO	\$ 3,856,592.64
	PAGADO	\$ 3,856,592.64

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2018 * 2019



**FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN**

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 24/06/2019
Informe Definitivo del Año 2018

Programa, Fondo o Convenio: U135 - Fortalecimiento Financiero (Recursos del Ejercicio 2017).

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
				Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	PRESUPUESTADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC17170401048155	CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE 2A ETAPA (BARDA PERIMETRAL, ANDADORES, JARDINERAS, LUMINARIAS Y ÁREA DE RECREACIÓN).	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13620	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 2,522,955.73 \$ 2,522,955.73 \$ 2,522,955.73 \$ 2,522,955.73 \$ 2,522,955.73	100%	METROS LINEALES	368.08	368.08	100%	06/12/17 03/02/18	
MIC17170401048091	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MÁXIMO MARTÍNEZ DE CIUDAD HIDALGO MICHOACÁN.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13621	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 8- DEPORTE	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 5,297,632.37 \$ 5,297,632.37 \$ 5,297,632.37 \$ 5,297,632.37 \$ 5,297,632.37 \$ 5,297,632.37	100%	METROS CUADRADOS	7,000.00	7,000.00	100%	11/12/17 03/02/18	

SUMA TOTAL	PRESUPUESTADO	\$ 7,820,588.10
	MODIFICADO	\$ 7,820,588.10
	MINISTRADO	\$ 7,820,588.10
	COMPROMETIDO	\$ 7,820,588.10
	DEVENGADO	\$ 7,820,588.10
	EJERCIDO	\$ 7,820,588.10
	PAGADO	\$ 7,820,588.10

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELÉZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2018 * 2021
ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 14/07/2019
Trimestre: Definitivo

Programa Fondo Convenio: I005 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Programa Fondo Convenio-Específico: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios

DESTINO DEL GASTO	CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES	
	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA			PROGRAMADA ANUAL
SERVICIOS PERSONALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1000	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 9.- SEGURIDAD	H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 41,845,154.32	100%	PESOS	\$ 41,845,154.32	\$ 41,845,154.32	100%	01/01/18 31/12/18
						\$ 41,845,154.32						
						\$ 41,845,154.32						
						\$ 41,845,154.32						
						\$ 41,845,154.32						
						\$ 41,845,154.32						
MATERIALES Y SUMINISTROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2000	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 7.- DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 3,318,481.55	100%	PESOS	\$ 3,318,481.55	\$ 3,318,481.55	100%	01/01/18 31/12/18
						\$ 3,318,481.55						
						\$ 3,318,481.55						
						\$ 3,318,481.55						
						\$ 3,318,481.55						
						\$ 3,318,481.55						
SERVICIOS GENERALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3000	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 7.- DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 10,170,904.52	100%	PESOS	\$ 10,170,904.52	\$ 10,170,904.52	100%	01/01/18 31/12/18
						\$ 10,170,904.52						
						\$ 10,170,904.52						
						\$ 10,170,904.52						
						\$ 10,170,904.52						
						\$ 10,170,904.52						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5000	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 7.- DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 9,652,011.19	100%	PESOS	\$ 9,652,011.19	\$ 9,652,011.19	100%	01/01/18 31/12/18
						\$ 9,652,011.19						
						\$ 9,652,011.19						
						\$ 9,652,011.19						
						\$ 9,652,011.19						
						\$ 9,652,011.19						
DEUDA PÚBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9000	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 7.- DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 8,949,984.42	100%	PESOS	\$ 8,949,984.42	\$ 8,949,984.42	100%	01/01/18 31/12/18
						\$ 8,949,984.42						
						\$ 8,949,984.42						
						\$ 8,949,984.42						
						\$ 8,949,984.42						
						\$ 8,949,984.42						
SUMA DE TOTAL						TOTAL ANUAL	\$ 73,936,536.00					
						MODIFICADO	\$ 73,936,536.00					
						MINISTRADO	\$ 73,936,536.00					
						COMPROMETIDO	\$ 73,936,536.00					
						DEVENGADO	\$ 73,936,536.00					
						EJERCIDO	\$ 73,936,536.00					
					PAGADO	\$ 73,936,536.00						

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE LUIS PALOMARES LAREDO

**FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2018
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN**

Fecha de Reporte: 14/07/2019
Trimestre: Definitivo

Hoja 1 de 1
Programa Fondo Convenio: U007 Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO			CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO		RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES	
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE			AVANCE %
MIC18180101076662	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG 2018)	COBERTURA MUNICIPAL	001	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL <u>9 - Seguridad</u>	H. AYUNTAMIENTO	\$ 10,000,000.00	100%	PROYECTO	\$ 10,000,000.00	\$ 9,098,714.38	91%	01/02/18 31/12/18	
							\$ 9,098,714.38							
							\$ 9,098,714.38							
						DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 9,098,714.38							
							\$ 9,098,714.38							
							\$ 9,098,714.38							
							\$ 9,098,714.38							
					SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL	\$ 10,000,000.00							
						MODIFICADO	\$ 9,098,714.38							
						MINISTRADO	\$ 9,098,714.38							
						COMPROMETIDO	\$ 9,098,714.38							
						DEVENGADO	\$ 9,098,714.38							
						EJERCIDO	\$ 9,098,714.38							
						PAGADO	\$ 9,098,714.38							

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE LUIS PALOMARES LAREDO

