

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENE.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS
2021	4	MIC210301984678	Proyecto de inversión	\$ 49,999.99	(F1): [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 49999.99, modificado: 49999.99]	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, CALLE HIDALGO, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL. - 168621	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	168621	5	36	32	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 95.0, meta_modificada: 145.17)]	1	(geo1: [cve_municipio: 34, localidad: 41, dirección: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO EN FRENTE DEL CAMPO DE FUTBOL, lon: -100.59712363, lat: 19.65617365])	01-07-2021	06-08-2021							Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210301978423	Proyecto de inversión	\$ 728,119.53	(F1): [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 728119.53, modificado: 728119.53]	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTE, MPIO. HIDALGO, LAS PILAS, EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS - 141830	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	141830	5	50	45	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 600.0, meta_modificada: 600.0)]	1	(geo1: [cve_municipio: 34, localidad: 233, dirección: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA LAS PILAS, 61224 LAS PILAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO FRENTE AL CUARTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon: -100.65079921, lat: 19.6808949])	01-07-2021	01-09-2021	\$ 728,119.53	\$ 728,119.53	\$ 728,119.53	\$ 728,119.53	\$ 728,119.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 600.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	MIC210301993449	Proyecto de inversión	\$ 190,000.00	(F1): [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 190000.0, modificado: 189964.29]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, EL CARACOL - 203491	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	203491	5	34	31	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 92.0, meta_modificada: 125.7)]	1	(geo1: [cve_municipio: 34, localidad: 23, dirección: CALLE CORREGIDORA RANCHERÍA EL CARACOL, 61220 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RÓMULO CERRONÍAS, CALLE ALDAMA A DOS CUADRAS Y MEDIA DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon: -100.75551192, lat: 19.57129846])	01-07-2021	20-09-2021	\$ 189,964.29	\$ 189,964.29	\$ 189,964.29	\$ 189,964.29	\$ 189,964.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 125.7)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	MIC210301966200	Proyecto de inversión	\$ 3,611,500.00	(F1): [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3611500.0, modificado: 3611500.0]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA VALLE DEL JARAL CALLE LÁZARO CÁRDENAS. - 86592	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	86592	5	140	128	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 2937.0, meta_modificada: 2126.85)]	1	(geo1: [cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA VALLE DEL JARAL, 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER RÍOS Y CALLE HIJOS HÉROES, CALLE LEONA VICARIO POR LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATARONOS, lon: -100.55013596, lat: 19.69862208])	01-04-2021	14-06-2021	\$ 3,611,500.00	\$ 3,611,500.00	\$ 3,611,500.00	\$ 3,611,500.00	\$ 3,611,500.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2126.85)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN



DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO



MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOUO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN								
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	4	MIC210401978362	Proyecto de inversión	\$ 1,099,973.53	{FI: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1099973.53, modificado: 1099973.53}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA JUAN PABLO II, CALLE ÁLVARO OBREGÓN-141439	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	141439	5	50	45	{meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 665.0, meta_modificada: 635.46)}	1	{geo: (eve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA JUAN PABLO II, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VATICANO, CALLE ROMA A MANO IZQUIERDA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA 3A ETAPA, lon: -100.53680708, lat: 19.69669238)}	01-07-2021	01-09-2021	\$ 1,099,973.53	\$ 1,099,973.53	\$ 1,099,973.53	\$ 1,099,973.53	\$ 1,099,973.53	\$ 1,099,973.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 635.46)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402029179	Proyecto de inversión	\$ 565,739.06	{FI: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 565739.06, modificado: 565739.06}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, PUCUATO.-159885	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	259885	5	558	515	{meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1826.9, meta_modificada: 1826.92)}	1	{geo: (eve_municipio: 34, localidad: 96, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - PUCUATO MARGEN DERECHA KILOMETRO 5 + 100 RANCHERÍA PUCUATO, 61230 PUCUATO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO A MANO DERECHA DE LA CARRETERA FEDE, lon: -100.70321513, lat: 19.60141722)}	01-03-2021	01-04-2021	\$ 565,739.06	\$ 565,739.06	\$ 565,739.06	\$ 565,739.06	\$ 565,739.06	{cto: (tipo_obra: obra, numero_obra: contrato: MHA/DOP-SCN/AD-014/2021, contratista: INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN GELU, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 565739.06, importe_modificado: 565739.06)}	{meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1826.92)}	{cto: (tipo_obra: obra, numero_obra: contrato: 2029179 / proyecto - INICIO, 2029179 / proyecto - PROCESO, 2029179 / proyecto - FIN)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	MIC210402031822	Proyecto de inversión	\$ 179,999.99	{FI: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 179999.99, modificado: 179999.99}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, PUERTO DE CUITAREO.-268160	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	268160	5	42	38	{meta: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 44.0, meta_modificada: 44.0)}	1	{geo: (eve_municipio: 34, localidad: 101, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - PUERTO DE CUITAREO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 70 RANCHERÍA PUERTO DE CUITAREO (PUERTO DEL SAGRADO CORAZÓN), 61203 PUERTO DE CUITAREO (PUERTO DEL SAGRADO CORAZÓN), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon: -100.56759429, lat: 19.65870762)}	01-10-2021	18-11-2021	\$ 179,999.99	\$ 179,999.99	\$ 179,999.99	\$ 179,999.99	\$ 179,999.99	{cto: (tipo_obra: Administración directa, numero_obra: contrato: 105289, contratista, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 180000.0, importe_modificado: 179999.99)}	{meta: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance: 44.0)}	{cto: (tipo_obra: obra, numero_obra: contrato: 2031822 / proyecto - INICIO, 2031822 / proyecto - PROCESO, 2031822 / proyecto - FIN)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLÉZ MARÍN

DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO

OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE DEL PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO																	
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPONS.	ENTIDAD RESPONS.	ID DEL MUNICIPIO RESPONS.	MUNICIPIO RESPONS.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
2021	4	MIC210301961985	Proyecto de inversión	\$ 417,619.53	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 417619.53, modificado: 417619.53}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, CAMINO A BUENAVISTA - 43669	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	43669	5	26	24	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1349.2, meta_modificada: 1349.29)]	1	{geo1: {eve_municipio: 34, localidad: 207, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 97 + 100 RANCHERÍA BUENAVISTA, 61243 BUENAVISTA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO A 10 KILÓMETROS DE L, lon: -100.65174936, lat: 19.58063958}}	01-03-2021	01-04-2021								Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210301978432	Proyecto de inversión	\$ 349,950.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 349950.0, modificado: 349950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO SANITARIO, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA PERITAS - 141856	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	141856	5	19	16	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 172.0, meta_modificada: 261.55)]	1	{geo1: {eve_municipio: 34, localidad: 41, direccion: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CALLE CONOCIDO HACIA LA SALIDA A SAN BARTOLO A MANO DERECHA, lon: -100.60344384, lat: 19.64322689}}	01-07-2021	05-08-2021								Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210301987037	Proyecto de inversión	\$ 1,499,500.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1499500.0, modificado: 1499500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS AMÉRICAS, EN CALLE BRASIL - 157127	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	157127	5	65	60	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1030.0, meta_modificada: 823.4)]	1	{geo1: {eve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE BRASIL COLONIA LAS AMÉRICAS, 61136 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE SANTA ROSA, CALLE PERÚ A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN, lon: -100.53868572, lat: 19.68397611}}	01-07-2021	02-08-2021								Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN



DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SÉRGIO REYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2021	4	MIC210402029244	Proyecto de inversión	\$ 749,943.37	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 749943.37, modificado: 749943.37}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, SAN ANTONIO VILLALONGHÍ, CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA. - 260052	16	Michoacán de Ocampo		34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	260052	5	45	40	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 845.16, meta_modificada: 845.16}}	1	{geo: {leve_municipio: 34, localidad: 122, direccion: CALLE VENEZUELA RANCHERÍA SAN ANTONIO VILLALONGHÍ, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGHÍ, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPÚBLICA DE PANAMÁ Y CALLE REPÚBLICA DE CUBA, CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY POR EL JARDÍN DE LA LOCALIDAD, lon: -100.75309421, lat: 19.53332013}}	01-07-2021	05-08-2021	\$ 749,943.37	\$ 749,943.37	\$ 749,943.37	\$ 749,943.37	\$ 749,943.37	{ctto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 98230, contratista: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 750000.0, importe_modificado: 749943.37}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 845.16}}	[2029244 / proyecto_INICIO, 2029244 / proyecto_FIN, 2029244 / proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402040729	Proyecto de inversión	\$ 591,961.72	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 591961.72, modificado: 591961.72}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, SAN PEDRO JACUARIO, CAMINO TIERRAS COLORADAS. - 306203	16	Michoacán de Ocampo		34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	306203	5	292	268	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2294.7, meta_modificada: 4566.0}}	1	{geo: {leve_municipio: 34, localidad: 133, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - TIERRAS COLORADAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 100 RANCHERÍA TIERRAS COLORADAS (SAN PEDRO), 61210 SAN PEDRO JACUARIO (LAS JOYAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CON. lon: -100.64099544, lat: 19.72239899}}	27-10-2021	22-11-2021	\$ 591,961.72	\$ 591,961.72	\$ 591,961.72	\$ 591,961.72	\$ 591,961.72	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCN/AD-072/2021, contratista: KARLA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 591961.72, importe_modificado: 591961.72}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4566.0}}	[2040729 / proyecto_INICIO, 2040729 / proyecto_PROCESO, 2040729 / proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402048190	Proyecto de inversión	\$ 152,810.31	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 152810.31, modificado: 152810.31}}	ELECTRIFICACIÓN, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS NOGALES. - 333386	16	Michoacán de Ocampo		34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	333386	5	19	16	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 22.0, meta_modificada: 22.0}}	1	{geo: {leve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - COLONIA LOS NOGALES MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + undefined COLONIA LOS NOGALES, 61196 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TECNOLÓGICO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO D. lon: -100.52156786, lat: 19.69368373}}	10-12-2021	30-12-2021	\$ 152,810.31	\$ 152,810.31	\$ 152,810.31	\$ 152,810.31	\$ 152,810.31	{ctto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 109303, contratista: convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 152810.31, importe_modificado: 152810.31}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 22.0}}	[2048190 / proyecto_INICIO, 2048190 / proyecto_PROCESO, 2048190 / proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ABQ. SERGIO REYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS
2021	4	MIC210301989655	Proyecto de inversión	\$ 100,000.00	(FI: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 100000.0, modificado: 99999.97])	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, LA VENTA, 188096	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	188096	5	52	48	(meta: [unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 9.0, meta_modificada: 20.0])	1	[geo1: [eve_municipio: 34, localidad: 121, dirección: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - LA VENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 100 RANCHERÍA LA VENTA DE SAN ANDRÉS, 61220 LA VENTA DE SAN ANDRÉS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO, lon: -100.70958184, lat: 19.6727234]]	01-07-2021	03-09-2021	\$ 99,999.97	\$ 99,999.97	\$ 99,999.97	\$ 99,999.97	\$ 99,999.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros cúbicos, avance: 20.0])	[1989655 / proyecto - FI]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210301961882	Proyecto de inversión	\$ 1,399,500.00	(FI: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1399500.0, modificado: 1399500.0])	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, COLONIA LA VERÓNICA - 42173	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	42173	5	104	96	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 849.12, meta_modificada: 849.12])	1	[geo1: [eve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE VARIAS CONOCIDO COLONIA LA VERÓNICA, 61215 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A UN KILÓMETRO DE LA CONCRETERA, lon: -100.57911197, lat: 19.72554]]	09-03-2021	13-04-2021						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402039737	Proyecto de inversión	\$ 2,049,500.00	(FI: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2049500.0, modificado: 2049500.0])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, SALIDA A JANAMORO, 301568	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	301568	5	178	163	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1360.0, meta_modificada: 2800.0])	1	[geo1: [eve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - JANAMORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERÍA SALIDA A JANAMORO, 61149 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO DE LA CALLE CU, lon: -100.52951792, lat: 19.71726849]]	03-11-2021	08-12-2021	\$ 2,049,500.00	\$ 2,049,500.00	\$ 2,049,500.00	\$ 2,049,500.00	\$ 2,049,500.00	[tt01: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: KHH/DOP-SCH/AD-063/2021, contratista: XARLA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 2049500.0, importe_modificado: 2049500.0]]	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2800.0])	[2039737 / proyecto - INICIO, 2039737 / proyecto - PROCESO, 2039737 / proyecto - FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210301984943	Proyecto de inversión	\$ 299,849.95	(FI: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 299849.95, modificado: 299849.95])	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA LAS PERITAS - 169726	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	169726	5	104	96	(meta: [unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 27.0, meta_modificada: 27.0])	1	[geo1: [eve_municipio: 34, localidad: 41, dirección: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA SAN BARTOLO CUITAREO, 61301 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, lon: -100.59410983, lat: 19.6591542]]	05-08-2021	06-09-2021						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOR.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO												
2021	4	MIC210301985063	Proyecto de inversión	\$ 1,098,907.39	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1098907.39, modificado: 1098907.39}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA EL PORVENIR, CALLE JUAN BELTRÁN, - 170060	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	170060	5	67	61	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 713.6, meta_modificada: 512.39}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE JUAN BELTRÁN COLONIA EL PORVENIR, 61156 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCUADRÓN 201 Y CALLE MARÍA LUISA HELLOS, CALLE PROL. LAZARO CÁRDENAS A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, lon: -100.54616755, lat: 19.69958209}}	04-08-2021	15-09-2021	\$ 1,098,907.39	\$ 1,098,907.39	\$ 1,098,907.39	\$ 1,098,907.39	\$ 1,098,907.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 512.39}}	[2029155 / proyecto_INICIO, 2029155 / proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	4	MIC210402029155	Proyecto de inversión	\$ 417,619.53	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 417619.53, modificado: 417619.53}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, CAMINO A BUENAVISTA, - 259813	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	259813	5	239	220	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1349.2, meta_modificada: 1349.29}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 207, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - BUENHA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 500 RANCHERÍA BUENAVISTA, 61243 BUENAVISTA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO A 10 KILÓMETROS DE, lon: -100.6516111, lat: 19.58063269}}	01-03-2021	01-04-2021	\$ 417,619.53	\$ 417,619.53	\$ 417,619.53	\$ 417,619.53	\$ 417,619.53	{ctto1: {tipoobra: Obra, numero_contrato: MMA/DOP-SCH/AD-013/2021, contratista: INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GELU, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 417619.53, importe_modificado: 417619.53}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1349.29}}	[2029155 / proyecto_INICIO, 2029155 / proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	4	MIC210402037803	Proyecto de inversión	\$ 2,086,500.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2086500.0, modificado: 2086500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA EL PARAISO, CALLE ARGENTINA, - 293484	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	293484	5	104	96	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1358.6, meta_modificada: 1212.17}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE ARGENTINA COLONIA EL PARAISO, 61194 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROSA Y CALLE GLADIOLA, CALLE CLAVEL SUBIENDO POR LA AVENIDA MORELOS ORIENTE POR LA CALLE IRIBARRERA A UNA CUADRA, lon: -100.53114462, lat: 19.67993441}}	04-10-2021	26-11-2021	\$ 2,086,500.00	\$ 2,086,500.00	\$ 2,086,500.00	\$ 2,086,500.00	\$	{ctto1: {tipoobra: Obra, numero_contrato: MMA/DOP-SCH/AD-065/2021, contratista: IMPULSA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INTELIGENTES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 2086500.0, importe_modificado: 2086500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1212.17}}	[2037803 / proyecto_INICIO, 2037803 / proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SÉRGIO REYES RUBIO

OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH
2021 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE DEL PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN				
CICLO	TRIM.	FOJO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2021	4	MIC210402029102	Proyecto de inversión	\$ 799,500.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 799500.0, modificado: 799500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, COLONIA TEMENDADO. - 259604	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	259604	5	104	96	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 566.72, meta_modificada: 566.72}}	1	{geo: {eve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE 3 4 Y 5 COLONIA TEMENDADO (TEMENDADO), 61205 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE CONOCIDO A 500 METROS AL PONIENTE DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CASA BLANCA, lon: -100.61007003, lat: 19.68742081}}	21-01-2021	16-03-2021	\$ 799,500.00	\$ 799,500.00	\$ 799,500.00	\$ 799,500.00	\$ 799,500.00	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHN/DOP-SCN/AD-005/2021, contratista: LUIS ENRIQUE SOTO SÁNCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 799500.0, importe_modificado: 799500.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 566.72}}	{2029102 / proyecto_inicio, 2029102 / proyecto_proceso, 2029102 / proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402029258	Proyecto de inversión	\$ 299,849.95	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 299849.95, modificado: 299849.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUTIAREO, COLONIA LAS PERITAS. - 260088	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	260088	5	104	96	{meta: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 27.0, meta_modificada: 65.2}}	1	{geo: {eve_municipio: 34, localidad: 41, direccion: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA SAN BARTOLO CUTIAREO, 61201 SAN BARTOLO CUTIAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO A MANO DERECHA DE LA ESCUELA PRIMARIA S DE MAYO CONTINUAR POR LA CAR, lon: -100.59343291, lat: 19.65910368}}	05-08-2021	06-09-2021	\$ 299,849.95	\$ 299,849.95	\$ 299,849.95	\$ 299,849.95	\$ 299,849.95	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHN/DOP-SCN/AD-053/2021, contratista: ARQ. JOSÉ LUIS BENEGAS HERNÁNDEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 299849.95, importe_modificado: 299849.95}}	{meta: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance: 65.2}}	{2029258 / proyecto_proceso, 2029258 / proyecto_inicio, 2029258 / proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402037786	Proyecto de inversión	\$ 1,626,800.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1626800.0, modificado: 1626800.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRALGO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, CALLE PROLONGACIÓN DE ALLENDE. - 293435	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	293435	5	104	96	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1017.0, meta_modificada: 886.62}}	1	{geo: {eve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE PROLONGACIÓN DE ALLENDE COLONIA SAN ISIDRO, 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE NICOLÁS BRAVO Y CALLE PRIVADA DE ALLENDE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ATRÁS DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA C, lon: -100.55256883, lat: 19.70229898}}	01-10-2021	16-11-2021	\$ 1,626,800.00	\$ 1,626,800.00	\$ 1,626,800.00	\$ 1,626,800.00	\$	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHN/DOP-SCN/AD-065/2021, contratista: IMPULSA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INTELIGENTES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1626800.0, importe_modificado: 1626800.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 886.62}}	{2037786 / proyecto_inicio, 2037786 / proyecto_proceso, 2037786 / proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA V/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2021	4	MIC210402039436	Proyecto de Inversión	\$ 199,500.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 199500.0, modificado: 199500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MPIO. HIDALGO, EL AGOSTADERITO, EN LA ESCUELA PRIMARIA. -300406	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	300406	5	52	48	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta: 290.0, meta_modificada: 280.65}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 3, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - EL AGOSTADERITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERÍA EL AGOSTADERITO, 61248 EL AGOSTADERITO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO, lon: -100.62364249, lat: 19.58743734}}	22-10-2021	12-11-2021	\$ 199,500.00	\$ 199,500.00	\$ 199,500.00	\$ 199,500.00	\$ 199,500.00	{etto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/DOP-SCH/AD-067/2021, contratista: LUIS ENRIQUE SOTO SÁNCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 199500.0, importe_modificado: 199500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 280.65}}	{2039436 / proyecto _ PROCESO, 2039436 / proyecto _ FIN, 2039436 / proyecto _ INICIO, 2039436 / proyecto _ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210301981438	Proyecto de Inversión	\$ 498,897.13	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 498897.13, modificado: 498897.13}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LLANOS DEL EJIDO. -155392	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	155392	5	29	25	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 270.0, meta_modificada: 240.79}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE CONOCIDO COLONIA LLANOS DEL EJIDO, 61170 CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARFIL Y CALLE ZAFIRO, CALLE PEÑUELAS A MANO IZQUIERDA DEL CIRCUITO SUR, lon: -100.55718324, lat: 19.67981817}}	02-08-2021	01-09-2021	\$ 498,897.13	\$ 498,897.13	\$ 498,897.13	\$ 498,897.13	\$ 498,897.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 240.79}}	{1981438 / proyecto _ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402029470	Proyecto de Inversión	\$ 1,099,500.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1099500.0, modificado: 1099500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, HUANIQUEO, EN ENTRADA A HUANIQUEO. -260585	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	260585	5	248	228	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 735.0, meta_modificada: 1074.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 56, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - HUANIQUEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERÍA HUANIQUEO, 61203 HUANIQUEO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO A S.S KILÓMETROS, lon: -100.52280257, lat: 19.65571837}}	01-09-2021	04-10-2021	\$ 1,099,500.00	\$ 1,099,500.00	\$ 1,099,500.00	\$ 1,099,500.00	\$ 1,099,500.00	{etto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/DOP-SCH/AD-055/2021, contratista: CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN Y GELU, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1099500.0, importe_modificado: 1099500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1074.0}}	{1029470 / proyecto _ PROCESO, 2029470 / proyecto _ FIN, 2029470 / proyecto _ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOR.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN
2021	4	MIC210402037750	Proyecto de inversión	\$ 1,443,087.09	{ff1: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1443087.09, modificado: 1443087.09]}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, CALLE MORELOS - RÍO TAXIMAROA - 293296	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	293296	5	1560	1440	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 47.0, meta_modificada: 130.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE MORELOS COLONIA LOS MANANTIALES, 61120 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE GONZÁLEZ DEL PINO Y CALLE CAMAFEOS, CALLE DIAMANTE A MANO DERECHA DE LA CENTRA VIEJA EN LA CALLE MORELOS, lon: -100.5663527, lat: 19.69064574]}	03-11-2021	01-12-2021	\$ 1,443,087.09	\$ 1,443,087.09	\$ 1,443,087.09	\$ 1,443,087.09	\$ 1,443,087.09	{ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHIA/DOP-SCN/AD-062/2021, contratista: MARLA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1443087.09, importe_modificado: 1443087.09]}	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 130.0]}	{2037750 / proyecto _ INICIO, 2037750 / proyecto _ PROCESO, 2037750 / proyecto _ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	4	MIC210402037841	Proyecto de inversión	\$ 299,500.00	{ff1: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 299500.0, modificado: -299500.0]}	REHABILITACIÓN DE FOSA SÉPTICA, MPIO. DE HIDALGO, CD. HIDALGO, POR EL RASTRO. - 293631	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	293631	5	260	240	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 108.0, meta_modificada: 24.9]}	1	{geo1: [cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE REFORMA COLONIA FÁBRICA LA VIRGEN, 61165 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FÁBRICA LA VIRGEN Y CAMINO AL POTRERO, CALLE TEXTILES A CINCO CUADRAS DE LA CANCHA DE LA FÁBRICA LA VIRGEN, lon: -100.54002682, lat: 19.67810681]}	04-10-2021	08-11-2021	\$ 299,500.00	\$ 299,500.00	\$ 299,500.00	\$ 299,500.00	\$ 299,500.00	{ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHIA/DOP-SCN/AD-071/2021, contratista: MIGUEL DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 299500.0, importe_modificado: 299500.0]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 24.9]}	{2037841 / proyecto _ INICIO, 2037841 / proyecto _ PROCESO, 2037841 / proyecto _ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	4	MIC210402039459	Proyecto de inversión	\$ 647,619.53	{ff1: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 647619.53, modificado: 647619.53]}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MPIO. HIDALGO, BENITO JUÁREZ, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 300515	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	300515	5	34	31	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 600.0, meta_modificada: 640.82]}	1	{geo1: [cve_municipio: 34, localidad: 16, dirección: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA BENITO JUÁREZ, 61203 COLONIA BENITO JUÁREZ, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ RECORREMOS 80 METROS HACIA EL, lon: -100.60309738, lat: 19.62889748]}	03-11-2021	24-11-2021	\$ 647,619.53	\$ 647,619.53	\$ 647,619.53	\$ 647,619.53	\$ 647,619.53	{ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHIA/DOP-SCN/AD-061/2021, contratista: MARLA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 647619.53, importe_modificado: 647619.53]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 640.82]}	{2039459 / proyecto _ PROCESO, 2039459 / proyecto _ FIN, 2039459 / proyecto _ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	4	MIC210301978267	Proyecto de inversión	\$ 1,199,975.90	{ff1: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1199975.9, modificado: 1199975.9]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRALICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA TIRO AL BLANCO, CALLE PRIV. DE ALVARO OBREGÓN - 141184	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	141184	5	44	40	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 660.0, meta_modificada: 571.66]}	1	{geo1: [cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE PRIV. DE ALVARO OBREGÓN COLONIA TIRO AL BLANCO, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE TIRO AL BLANCO, CALLE AZARES A MANO DERECHA DE LA CALLE TIRO AL BLANCO A CUADRA Y MEDIA, lon: -100.5449138, lat: 19.6969849]}	01-07-2021	05-08-2021	\$ 1,199,975.90	\$ 1,199,975.90	\$ 1,199,975.90	\$ 1,199,975.90	\$ 1,199,975.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 571.66]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN

DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO 0 2 1 2 0 2 4

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLGAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPONS.	ENTIDAD RESPONS.	ID DEL MUNICIPIO RESPONS.	MUNICIPIO RESPONS.	DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN		
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO							PAGADO	CONTRATOS
2021	4	MIC210402031943	Proyecto de inversión	\$ 624,500.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 624500.0, modificado: 624500.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. DE HIDALGO, LAS JOYITAS. - 268533	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	268533	\$	96	104	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1878.0}}	1	{geo1: {leve_municipio: 34, localidad: 61, dirección: CAMINO TRAMO AGOSTINILAS LAS JOYITAS MARGÉN IZQUIERDO KILÓMETRO 10+600 RANCHERÍA LAS JOYITAS, 61246 LAS JOYITAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE AG, lon: -100.61045139, lat: 19.49043232}}	02-09-2021	01-10-2021	\$ 624,500.00	\$ 624,500.00	\$ 624,500.00	\$ 624,500.00	\$ 624,500.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHN/DOP-SCN/AD-059/2021, contratista: INK. MIGUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 624500.0, importe_modificado: 624500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1878.0}}	{2031943 / proyecto - INICIO, 2031943 / proyecto - PROCESO, 2031943 / proyecto - FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402037770	Proyecto de inversión	\$ 1,799,500.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1799500.0, modificado: 1799500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA PRESA DE CHÁVEZ, CALLE PRESA DE TUXTEPEC - 293366	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	293366	\$	104	96	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1096.13}}	1	{geo1: {leve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE TUXTEPEC COLONIA PRESA DE CHÁVEZ, 61196 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRESA EL BOSQUE Y CALLE PRESA INFERRILLO, CALLE PRESA DE CHÁVEZ A CINCO CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JAJME TRUÑO, lon: -100.53017238, lat: 19.68948659}}	01-10-2021	19-11-2021	\$ 1,799,500.00	\$ 1,799,500.00	\$ 1,799,500.00	\$ 1,799,500.00	\$	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHN/DOP-SCN/AD-064/2021, contratista: IMPULSA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1799500.0, importe_modificado: 1799500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1096.13}}	{2037770 / proyecto - INICIO, 2037770 / proyecto - PROCESO, 2037770 / proyecto - FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402037818	Proyecto de inversión	\$ 349,500.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 349500.0, modificado: 349500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, MPIO. DE HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE PROVIDENCIA. 293547	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	293547	\$	52	48	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 10.5}}	1	{geo1: {leve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE PROVIDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA ZAPOTE, 61128 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE TZINTZUNTZAN, BRECHA EVA SÁMAMO ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTA DE LA CA, lon: -100.56109985, lat: 19.6987848}}	25-10-2021	17-11-2021	\$ 349,500.00	\$ 349,500.00	\$ 349,500.00	\$ 349,500.00	\$ 349,500.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHN/DOP-SCN/AD-068/2021, contratista: LUIS ENRIQUE SOTO SÁNCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 349500.0, importe_modificado: 349500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 10.5}}	{2037818 / proyecto - INICIO, 2037818 / proyecto - PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SÉRGIO REYES RUBIO

OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	DETALLE DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN				
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORFE.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	4	MIC210402037826	Proyecto de inversión	\$ 500,972.03	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 500972.03, modificado: 500972.03}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO HIDALGO, COLONIA FCO. VILLA SEGUNDA ETAPA, CALLE VIRREY DE MÉNDOZA - 293578	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	293578	5	39	36	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 6000, meta_modificada: 403.5}}	1	{geo1: {cvr_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE VIRREY DE MERDOZA COLONIA FRANCISCO VELA, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MÉXICO OLÍMPICO Y CALLE VERISTIANO CARRANZA, CALLE JUAN ÁLVAREZ A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ÁNGEL, lon: -100.54121772, lat: 19.69338574}}	01-11-2021	29-11-2021	\$ 500,972.03	\$ 500,972.03	\$ 500,972.03	\$ 500,972.03	\$ 500,972.03	{ctto1: {tipo_obra: obra, numero_contrato: MMH/DOF-SCN/AD-069/2021, contratista: ING. HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 500972.03, importe_modificado: 500972.03}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 403.5}}	{2037826 / proyecto_PROCESO, 2037826 / proyecto_FIN, 2037826 / proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402031858	Proyecto de inversión	\$ 349,999.91	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 349999.91, modificado: 349999.91}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, CALLE HACIA LA CAPILLA - 268246	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	268246	5	24	22	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 280.0, meta_modificada: 977.62}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 41, direccion: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA SAN BARTOLO CUITAREO, 61301 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO CUITAREO A 180 METROS, lon: -100.58731748, lat: 19.65560221}}	01-10-2021	18-11-2021	\$ 349,999.91	\$ 349,999.91	\$ 349,999.91	\$ 349,999.91	\$ 349,999.91	{ctto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 105293, contratista: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 350000.0, importe_modificado: 349999.91}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 977.62}}	{2031858 / proyecto_FIN, 2031858 / proyecto_INICIO, 2031858 / proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210301966245	Proyecto de inversión	\$ 610,000.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 610000.0, modificado: 523574.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA ARCOÍRIS, EN CALLE PROL. DE LINARES - 86940	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	86940	5	19	17	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 525.0, meta_modificada: 423.88}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE PROL. DE LINARES COLONIA ARCOÍRIS, 61110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CRISTÓBAL COLÓN A UNA CUADRA DEL POZO DEL SAPA, lon: -100.56781987, lat: 19.69323927}}	01-06-2021	01-07-2021	\$ 523,574.00	\$ 523,574.00	\$ 523,574.00	\$ 523,574.00	\$ 523,574.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 423.88}}	{1966245 / proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. SÉRGIO REYES RUBIO

OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 * 2024



MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	DETALLE DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2021	4	MIC210402029133	Proyecto de inversión	\$ 1,399,500.00	{f1: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1399500.0, modificado: 1399500.0]}	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, COLONIA LA VERÓNICA - 259736	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	259736	\$	104	96	{meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 849.12, meta_modificada: 849.12]}	1	{geo: [eve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE TRES CUATRO, DEL CAMPO, SEIS Y SIETE COLONIA LA VERÓNICA, 61215 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOS Y CALLE SEIS, CALLE DEL CAMPO POR LA CALLE 8 DE MAYO A 2700 METROS DEL LIBRAMIENTO NORTE DOBLAN, lon: -100.5789932, lat: 19.72541881]}	09-03-2021	13-04-2021	\$ 1,399,500.00	\$ 1,399,500.00	\$ 1,399,500.00	\$ 1,399,500.00	\$ 1,399,500.00	{ctto: [tipoobra: Obra, numero_contrato: MHH/DOOP-SCN/AD-015/2021, contratista: JOSÉ DAVID CRUZ GERVACIO, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1399500.0, importe_modificado: 1399500.0]}	{meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 849.12]}	{202133 / proyecto - INICIO, 202133 / proyecto - PROCESO, 202133 / proyecto - FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402031974	Proyecto de inversión	\$ 562,164.40	{f1: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 562164.4, modificado: 562164.4]}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. DE HIDALGO, LAS GRUTAS - 268671	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	268671	\$	394	363	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 686.0, meta_modificada: 4340.0]}	1	{geo: [eve_municipio: 34, localidad: 52, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - LAS GRUTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 7 RANCHERÍA LAS GRUTAS, 61203 LAS GRUTAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO DE LA ESCUELA PRIMARIA AL, lon: -100.49650937, lat: 19.64648214]}	02-09-2021	01-10-2021	\$ 562,164.40	\$ 562,164.40	\$ 562,164.40	\$ 562,164.40	\$ 562,164.40	{ctto: [tipoobra: Obra, numero_contrato: MHH/DOOP-SCN/AD-056/2021, contratista: ING. MIGUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 562164.4, importe_modificado: 562164.4]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4340.0]}	{2031974 / proyecto - INICIO, 2031974 / proyecto - PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402032021	Proyecto de inversión	\$ 69,999.99	{f1: [ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 69999.99, modificado: 69999.99]}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ALBA, MPIO. DE HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. LOS PINITOS, EN EL JARDÍN DE NIÑOS LOS PINITOS - 268870	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	268870	\$	8	7	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 48.0, meta_modificada: 48.0]}	1	{geo: [eve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE PRIVADA DE OLIVOS COLONIA LOS PINITOS DE TAXIMAROA, 61177 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA SAGRADA FAMILIA Y CALLE LOS PINOS, CALLE CONOCIDO POR LA CARRETERA A AGOSTILÁN A 2401.74 METROS A DOS, lon: -100.5690966, lat: 19.66850431]}	01-10-2021	04-11-2021	\$ 69,999.99	\$ 69,999.99	\$ 69,999.99	\$ 69,999.99	\$ 69,999.99	{ctto: [tipoobra: Administración directa, numero_contrato: 105295, contratista: convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 70000.0, importe_modificado: 69999.99]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 48.0]}	{2032021 / proyecto - PROCESO, 2032021 / proyecto - INICIO, 2032021 / proyecto - FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOUO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN			
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2021	4	MIC210402037856	Proyecto de inversión	\$ 2,087,500.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2087500.0, modificado: 2087500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. FRANCISCO VILLA II ETAPA, CALLE PROLONGACIÓN DE LA PRIVADA DE MÉXICO OLÍMPICO. - 293689	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	293689	5	104	96	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1450.0, meta_modificada: 1068.75}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE MÉXICO OLÍMPICO COLONIA FRANCISCO VILLA, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MIGUEL DOMÍNGUEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE A TRES CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA COLONIA FRA, lon: -100.53849739, lat: 19.69312365}}	03-11-2021	08-12-2021	\$ 2,087,500.00	\$ 2,087,500.00	\$ 2,087,500.00	\$ 2,087,500.00	\$ 2,087,500.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/DOP-SCM/AD-073/2021, contratista: YARLA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 2087500.0, importe_modificado: 2087500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1068.75}}	{2037856 / proyecto_INICIO, 2037856 / proyecto_PROCESO, 2037856 / proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402048152	Proyecto de inversión	\$ 1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, tipo_recurso: MUNICIPAL, prog_estado_mun: Programa Municipal, monto: 689509.04, modificado: 394239.79}, f2: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 360490.96, modificado: 360490.96}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CALLE TZITZIC, ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y TLAXIMALOYAL - 333275	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	333275	5	39	36	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 585.18, meta_modificada: 698.3}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE TZITZIC COLONIA LA ANTORCHA CAMPESINA, 61194 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE TLAXIMALOYAL, CALLE SAN JOSÉ TAXIMAROA A TRES CUADRAS DE LA AVENIDA SANTA ROSA A UN LADO DE LA 1, lon: -100.52685181, lat: 19.68105663}}	10-12-2021	31-12-2021	\$ 754,730.75	\$ 754,730.75	\$ 754,730.75	\$ 754,730.75	\$	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/DOP-SCM/AD-074/2021, contratista: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 754730.75, importe_modificado: 754730.75}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 279.32}}	{2048152 / proyecto_INICIO, 2048152 / proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210301961991	Proyecto de inversión	\$ 565,739.06	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 565739.06, modificado: 565739.06}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, PUCUATO. - 43789	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	43789	5	57	51	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1826.9, meta_modificada: 1826.92}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 96, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - PUCUATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 5 RANCHERÍA PUCUATO, 61230 PUCUATO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO A MANO DERECHA DE LA CARRETERA FEDER, lon: -100.70309577, lat: 19.60146582}}	01-03-2021	01-04-2021						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN

DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. SERGIO REYES RUBIO

OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN			
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2021	4	MIC210402031902	Proyecto de inversión	\$ 592,684.31	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 592684.31, modificado: 592684.31}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. DE HIDALGO, TACARÍO. -268396	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	268396	5	87	79	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 723.0, meta_modificada: 7295.6}}	1	{geo: {leve_municipio: 34, localidad: 142, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - TACARÍO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 295 RANCHERÍA TACARÍO, 61216 TACARÍO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO DE LA DESVIACIÓN DE LOS POZOS HA, lon: -100.5582556, lat: 19.79663689}}	01-09-2021	02-10-2021	\$ 592,684.31	\$ 592,684.31	\$ 592,684.31	\$ 592,684.31	\$ 592,684.31	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero: 1031902, contrato: MHH/DOP-SCN/AD-057/2021, contratista: ING. MIGUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 592684.31, importe_modificado: 592684.31}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2295.6}}	{2031902 / proyecto _ PROCESO, 2031902 / proyecto _ INICIO, 2031902 / proyecto _ PROCESO, 2031902 / proyecto _ FIN}	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402032038	Proyecto de inversión	\$ 699,500.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 699500.0, modificado: 699500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA TEMENDADO. - 268936	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	268936	\$	0	305	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 424.0, meta_modificada: 557.99}}	1	{geo: {leve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE DOS Y TRES COLONIA TEMENDADO (TEMENDADO), 61205 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE UNO Y CALLE CUATRO, CALLE CINCO 170 METROS HACIA EL SUR DE CD. HIDALGO DESPUÉS DOBLAMOS AL OESTE POR 6100 METROS PO, lon: -100.6103344, lat: 19.6898755}}	02-09-2021	01-10-2021	\$ 699,500.00	\$ 699,500.00	\$ 699,500.00	\$ 699,500.00	\$ 699,500.00	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero: 2032038, contrato: MHH/DOP-SCN/AD-058/2021, contratista: ING. MIGUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 699500.0, importe_modificado: 699500.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 557.99}}	{2032038 / proyecto _ FIN, 2032038 / proyecto _ INICIO}	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402048214	Proyecto de inversión	\$ 216,790.95	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 216790.95, modificado: 216790.95}}	ELECTRIFICACIÓN, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA LAS PERITAS. - 333458	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	333458	\$	34	31	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 236.0, meta_modificada: 236.0}}	1	{geo: {leve_municipio: 34, localidad: 41, direccion: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO DEL CIRCUITO SUR ADRIÁN PERA SOTO DOBLAR LA DERECHA POR LA CARRET, lon: -100.60158146, lat: 19.64311921}}	10-12-2021	30-12-2021	\$ 216,790.95	\$ 216,790.95	\$ 216,790.95	\$ 216,790.95	\$ 216,790.95	{ctto: {tipo_obra: Administración directa, numero: 2048214, contrato: 109302, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 216790.95, importe_modificado: 216790.95}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 236.0}}	{2048214 / proyecto _ PROCESO, 2048214 / proyecto _ FIN, 2048214 / proyecto _ INICIO}	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN



DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 - 2024

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPONS.	ENTIDAD RESPONS.	ID DEL MUNICIPIO RESPONS.	MUNICIPIO RESPONS.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS
2021	4	MIC210402029198	Proyecto de inversión	\$ 349,950.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 349950.0, modificado: 349950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA PEÑITAS. - 259927	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	259927	5	19	16	{meta: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 261.55, meta_modificada: 261.55}}	1	{geo: {leve_municipio: 34, localidad: 41, dirección: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DEL CIRCUITO SUR ADRIÁN PEÑA SOTO DOBLAR A LA DERECHA POR LA CARRE, lon: -100.60361994, lat: 19.64330614}}	01-07-2021	05-08-2021	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCM/AD-042/2021, contratista: ING. LUIS ENRIQUE SOTO SÁNCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, importe_modificado: 349950.0}}	{meta: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance: 261.55}}	{202198 / proyecto_inicio, 202198 / proyecto_proceso, 202198 / proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402029232	Proyecto de inversión	\$ 1,499,500.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1499500.0, modificado: 1499500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS AMÉRICAS, EN CALLE BRASIL. - 260021	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	260021	5	65	60	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 823.4, meta_modificada: 823.4}}	1	{geo: {leve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE BRASIL COLONIA LAS AMÉRICAS, 61136 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE ARGENTINA, CALLE MÉXICO A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA FÁBRICA LA VIRGEN, lon: -100.53871298, lat: 19.68320832}}	01-07-2021	02-08-2021	\$ 1,499,500.00	\$ 1,499,500.00	\$ 1,499,500.00	\$ 1,499,500.00	\$ 1,499,500.00	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DOP-SCM/AD-049/2021, contratista: ING. JOSÉ DAVID CRUZ GERVAÑO, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, importe_modificado: 1499500.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 823.4}}	{202132 / proyecto_inicio, 202132 / proyecto_proceso, 202132 / proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402029250	Proyecto de inversión	\$ 49,999.99	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 49999.99, modificado: 49999.99}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, CALLE HIDALGO, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL. - 260073	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	260073	5	36	32	{meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 145.17, meta_modificada: 95.0}}	1	{geo: {leve_municipio: 34, localidad: 41, dirección: CALLE HIDALGO RANCHERÍA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO DEL CIRCUITO ADRIÁN PEÑA SOTO DOBLAMOS A LA DERECHA A 5900 METROS PO, lon: -100.5970834, lat: 19.65614334}}	01-07-2021	06-08-2021	\$ 49,999.99	\$ 49,999.99	\$ 49,999.99	\$ 49,999.99	\$ 49,999.99	{ctto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 98231, contratista: convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 50000.0, importe_modificado: 49999.99}}	{meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 95.0}}	{202150 / proyecto_inicio, 202150 / proyecto_proceso, 202150 / proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN



DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. SENGIO REYES RUBIO



OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN			
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2021	4	MIC210402029938	Proyecto de inversión	\$ 699,500.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 699500.0, modificado: 699500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, SAN MATÍAS, CALLE ATRÁS DE LA CLÍNICA - 262082	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	262082	5	42	38	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 580.0, meta_modificada: 843.38}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 130, dirección: CALLE CONOCIDO RANCHERÍA SAN MATÍAS GRANDE, 61211 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE UNIDAD MÉDICA ORIENTE, CALLE SOR JUAN INÉS DE LAS CRUZ ATRÁS DE LA CLÍNICA DE SALUD Y A UN LADO DEL, lon: -100.60406437, lat: 19.72201744}}	01-09-2021	01-10-2021	\$ 699,500.00	\$ 699,500.00	\$ 699,500.00	\$ 699,500.00	\$ 699,500.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHH/DOF-SCN/AD-054/2021, contratista: CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN GELU, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 699500.0, importe_modificado: 699500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 843.38}}	{2029938 / proyecto_FIN, 2029938 / proyecto_INICIO, 2029938 / proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402031806	Proyecto de inversión	\$ 1,683,197.27	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1683197.27, modificado: 1683197.27}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PRIMERA TAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LA VIRGEN, CALLE LA CONSTANCIA - 268128	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	268128	5	65	59	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 853.0, meta_modificada: 915.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE CONSTANCIA COLONIA LA VIRGEN, 61182 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA FAMA Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE MORELOS A UNA CUADRA HACIA EL PONIENTE DE LA CANCHA DE LA FÁBRICA LA VIRGEN, lon: -100.54026822, lat: 19.68052122}}	15-10-2021	30-11-2021	\$ 1,683,197.27	\$ 1,683,197.27	\$ 1,683,197.27	\$ 1,683,197.27	\$ 1,683,197.27	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHH/DOF-SCN/AD-060/2021, contratista: LIC. CHRISTIAN ARTEAGA RODRÍGUEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1683197.27, importe_modificado: 1683197.27}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 915.0}}	{2031806 / proyecto_PROCESO, 2031806 / proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402031995	Proyecto de inversión	\$ 49,999.99	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 49999.99, modificado: 49999.99}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MPIO. DE HIDALGO, MESA DE GUADALUPE, CALLE DE LA CLÍNICA - 268773	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	268773	5	157	144	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 83.0, meta_modificada: 25.35}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 70, dirección: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - MESA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 43 RANCHERÍA MESA DE GUADALUPE (LA NORIA), 51214 MESA DE GUADALUPE (LA NORIA), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, lon: -100.59409775, lat: 19.75392019}}	01-10-2021	04-11-2021	\$ 49,999.99	\$ 49,999.99	\$ 49,999.99	\$ 49,999.99	\$ 49,999.99	{ctto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 105294, contratista: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 50000.0, importe_modificado: 49999.99}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 25.35}}	{2031995 / proyecto_INICIO, 2031995 / proyecto_FIN, 2031995 / proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN

DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARC. SERGIO REYES RUBIO

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2021	4	MIC210402039723	Proyecto de inversión	\$ 249,500.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 249500.0, modificado: 249500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. DE HIDALGO, EL CORTUO, CALLE ATRÁS DEL CAMPO DE BÉSBOL. - 301531	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	301531	5	26	24	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 77.4, meta_modificada: 110.48}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 37, dirección: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - EL CORTUO MARGEN DIRECHO KIÓMETRO 2 + 1 RANCHERÍA EL CORTUO, 61203 EL CORTUO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAJAPAC ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE EL CHA, lon: -100.60024827, lat: 19.63245846}}	04-10-2021	01-11-2021	\$ 249,500.00	\$ 249,500.00	\$ 249,500.00	\$ 249,500.00	\$ 249,500.00	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHH/DOF-SEN/AD-070/2021, contratista: ING. MIGUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 249500.0, importe_modificado: 249500.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 110.48}}	{2039723 / proyecto_inicio, 2039723 / proyecto_proceso, 2039723 / proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	MIC210301984666	Proyecto de inversión	\$ 799,500.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 799500.0, modificado: 799500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, COLONIA TEMENDADO. - 42088	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	42088	5	52	48	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 566.72, meta_modificada: 566.72}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: CALLE VARIAS COLONIA TEMENDADO (TEMENDADO), 61205 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAJAPAC ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A 500 METROS DE LOMAS DE CASA BLANCA, lon: -100.6099681, lat: 19.68750163}}	25-01-2021	16-03-2021						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	MIC210301984666	Proyecto de inversión	\$ 749,943.37	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 749943.37, modificado: 749943.37}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRALGO, SAN ANTONIO VILLALONGÍN, CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA. - 168594	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	168594	5	45	40	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 700.0, meta_modificada: 845.16}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 122, dirección: CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA RANCHERÍA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAJAPAC ENTRE CALLE REPÚBLICA DE PANAMÁ Y CALLE REPÚBLICA DE CUBA, CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY POR EL JARDÍN PR, lon: -100.75314565, lat: 19.53333036}}	01-07-2021	05-08-2021						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	MIC210301999106	Acción	\$ 2,380,861.71	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2380861.71, modificado: 1788399.99}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 44124		Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Otros Proyectos		Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	44124	N				{meta: {unidad_medida: SERVICIOS, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 34, localidad: 1, dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -100.555161, lat: 19.689351}}	04-01-2021	31-12-2021	\$ 1,788,399.99	\$ 1,788,399.99	\$ 1,788,399.99	\$ 1,788,399.99	\$ 1,788,399.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: SERVICIO(S), avance: 1.0}}	{1999106 / proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO

OBRA PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 • 2024

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN		
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO							PASADO	CONTRATOS
2021	4	MIC210402029455	Proyecto de inversión	\$ 550,000.12	{FI: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 550000.12, modificado: 550000.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA AMPLIACIÓN EL MOLINO, CALLE LINO. - 260557	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	260557	5	45	23	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 340.0, meta_modificada: 341.0}}	1	{geol: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE LINO COLONIA AMPLIACION EL MOLINO, 61165 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALGODÓN Y CALLE TELARES, CALLE HILADOS Y TEJIDOS A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA FÁBRICA LA VIRGEN EN LA AV, lon: -100.537838, lat: 19.6799656}}	10-09-2021	12-11-2021	\$ 550,000.12	\$ 550,000.12	\$ 550,000.12	\$ 550,000.12	\$ 550,000.12	{ctto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 105291, contratista: convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 500000.0, modificado: 550000.12}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 341.0}}	{2029455 / proyecto _FIN, 2029455 / proyecto _INICIO, 2029455 / proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402048096	Proyecto de inversión	\$ 390,828.47	{FI: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: L, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 390828.47, modificado: 390828.47}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, CALLE 8 DE MAYO. - 333050	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HIDALGO	333050	5	42	38	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 260.0, meta_modificada: 260.0}}	1	{geol: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE 8 DE MAYO COLONIA RANCHO DE PONCE, 61113 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LINARES Y CALLE HIGUERA, CALLE SAUCE A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO NORTE HACIA EL SUR A MANO IZQUIERDA, lon: -100.5680226, lat: 19.70340906}}	10-12-2021	31-12-2021	\$ 390,828.47	\$ 390,828.47	\$ 390,828.47	\$ 390,828.47	\$	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: INHA/DOP-SCN/AD-075/2021, contratista: ING. HÉCTOR URIEL COSS TORRES, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 390828.47, importe_modificado: 390828.47}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 104.0}}	{2048096 / proyecto _INICIO, 2048096 / proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARC. SERGIO REYES RUBIO

OBRAS PÚBLICAS
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
2021 ° 2024

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
EJERCICIO DEL GASTO FAIS

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURAS)	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 386,174.79	\$ -		Total del Programa Presupuestario	\$ 79,362,057.00	\$ 79,756,296.79	\$ 79,756,296.79	\$ 79,756,296.79	\$ 79,756,296.79	\$ 79,755,896.79	\$ 73,097,937.57			N/A	\$ 79,370,122.00			
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$ 1,787,478.12	\$ 4,157,288.55	\$ 4,157,288.55	\$ 4,157,288.55	\$ 4,157,288.55	\$ 4,157,288.55	\$ 4,157,288.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ 90,000.00	\$ 89,734.91	\$ 89,734.91	\$ 89,734.91	\$ 89,734.91	\$ 89,734.91	\$ 89,734.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$ 52,860,839.05	\$ 52,687,871.43	\$ 52,687,871.43	\$ 52,687,871.43	\$ 52,687,871.43	\$ 52,687,471.43	\$ 46,420,340.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ 15,308,000.00	\$ 15,530,942.80	\$ 15,530,942.80	\$ 15,530,942.80	\$ 15,530,942.80	\$ 15,530,942.80	\$ 15,140,114.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 2,380,861.71	\$ 1,788,399.99	\$ 1,788,399.99	\$ 1,788,399.99	\$ 1,788,399.99	\$ 1,788,399.99	\$ 1,788,399.99	\$ 1,788,399.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 6,241,239.06	\$ 4,808,570.19	\$ 4,808,570.19	\$ 4,808,570.19	\$ 4,808,570.19	\$ 4,808,570.19	\$ 4,808,570.19	\$ 4,808,570.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 693,639.06	\$ 693,488.92	\$ 693,488.92	\$ 693,488.92	\$ 693,488.92	\$ 693,488.92	\$ 693,488.92	\$ 693,488.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELÉZ MARÍN



DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARO. SERGIO REYES RUBIO



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
INDICADORES FAIS

CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	REALIZADO EN EL PERÍODO	JUSTIFICACIÓN	AVANCE (%)	FLUJO
2021	4	4	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	54.94505	{just1: {ciclo: 2021, trim: 4, just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rocioponcez, fecha: 05/01/22}}	54.94505	{just1: {ciclo: 2021, trim: 4, just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rocioponcez, fecha: 05/01/22}}	55.91398	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	98.27	Validado
2021	4	4	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.0989	{just1: {ciclo: 2021, trim: 4, just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rocioponcez, fecha: 05/01/22}}	1.0989	{just1: {ciclo: 2021, trim: 4, just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rocioponcez, fecha: 05/01/22}}	1.07527	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	102.2	Validado
2021	4	4	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	43.95604	{just1: {ciclo: 2021, trim: 4, just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rocioponcez, fecha: 05/01/22}}	43.95604	{just1: {ciclo: 2021, trim: 4, just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rocioponcez, fecha: 05/01/22}}	43.01075	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	97.85	Validado

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS FÉLIX MARÍN



DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. SERGIO REYES RUBIO

