

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPONS.	ENTIDAD RESPONS.	ID DEL MUNICIPIO RESPONS.	MUNICIPIO RESPONS.	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN			
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2022	2	MIC20202071256	Proyecto de Inversión	\$ 1,057,889.26	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: prog_prea, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057889.26, modificado: 1057889.26}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGURIDAD ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, COLONIA SANTIUARIO MONARCA, CALLE 30276	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30276	5	25	23	{meta: {unidad_medida: Cuadrados, meta: 523.0, meta_modificada: 523.46}}	1	{geo: {eve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE LOS AZULES COLONIA SANTIUARIO MONARCA, 6113 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PATZUABO Y CALLE LOS AZULES, CALLE ALTAMIRANO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA CAM Y DE LA IGLESIA DE LA CALLE SANTIUARIO MON, lon: 100.57341228, lat: 19.69862571}}	17/02/2022	24/03/2022	\$ 1,057,889.26	\$ 1,057,889.26	\$ 1,057,889.26	\$ 1,057,889.26	\$ 1,057,889.26	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/SOP-SCN/AD 039/2022, contratista: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE OBRERIE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1057889.26, importe_modificado: 1057889.26}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 523.46}}	{2071256/proyecto_INICIO, 2071256/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validos avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	MIC20202075536	Proyecto de Inversión	\$ 545,950.00	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: prog_prea, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 545950.0, modificado: 545950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTIUARIO MPIO. HIDALGO, COLONIAS CIPRES, CALLE RÍO JORDÁN. - 57277	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	57277	5	27	21	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 217.0, meta_modificada: 217.0}}	1	{geo: {eve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE RIO JORDAN COLONIA CIPRES, 6119 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO CHIQUIFO Y CALLE RIO NILO, CALLE RIO GRANDE A DOS CUADRAS DE PREPARATORIO ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DE LA SECUDARIA FEDERAL NO 2 Y, lon: 100.52724597, lat: 19.68791818}}	17/02/2022	10/03/2022	\$ 545,950.00	\$ 545,950.00	\$ 545,950.00	\$ 545,950.00	\$ 545,950.00	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/SOP-SCN/AD 036/2022, contratista ARQ. KARLA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 545950.0, importe_modificado: 545950.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 217.0}}	{2075536/proyecto_INICIO, 2075536/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validos avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	MIC20202077462	Proyecto de Inversión	\$ 649,950.00	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: prog_prea, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 649950.0, modificado: 649950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE AGUA PARA NIÑOS, MPIO. HIDALGO, SAN LUCAS HUARIPAPEO. - 67676	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	67676	5	52	48	{meta: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 72.0, meta_modificada: 33.6}}	1	{geo: {eve_municipio: 34, localidad: 128, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - MESA DE SAN LUCAS HANGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefiend - undefiend RANCHERIA SAN LUCAS HUARIPAPEO LA MESA DE SAN LUCAS, 61225 SAN LUCAS HUARIPAPEO (LA MESA DE SAN LUCAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAM, lon: 100.62336439, lat: 19.67460161}}	15/03/2022	02/05/2022	\$ 649,950.00	\$ 649,950.00	\$ 649,950.00	\$ 649,950.00	\$ 649,950.00	{cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/SOP-SCN/AD 021/2022, contratista: ARQ. KARLA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 649950.0, importe_modificado: 649950.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance: 93.6}}	{2077462/proyecto_INICIO, 2077462/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validos avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO

MPIO. DE HIDALGO, MICH  
2021 2024



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPONS.	ENTIDAD RESPONS.	ID DEL MUNICIPIO RESPONS.	MUNICIPIO RESPONS.	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO															
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	NOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
2022	2	MIC220202077593	Proyecto de Inversión	\$ 374,950.00	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 4, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 374950.0, modificado: 374950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS REYES, CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, ENTRE CALLE HIGUERA Y REY TOLIMÁN. - 67878	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	67878	5	29	26	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 129.0, meta_modificada: 126.06}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 3, direccion: CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, COLONIA LOS REYES, 61110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REY TOLIMÁN Y CALLE HIGUERA, CALLE REY TANGARICÓ POR EL HABITAT DE LINDA VISTA Y CANCHA DE LA COLONIA Y KINDER JOSE BORE, lon: -100.56704395, lat: 19.70012794}}	09/04/2022	01/06/2022	\$ 374,950.00	\$ 374,950.00	\$ 374,950.00	\$ 374,950.00	\$	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/SOP-SCN/AD 036/2022, contratista: CONSTRUENDO LA CUPORA S.A DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 374950.0, importe_modificado: 374950.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 126.06}}	{2077593/proyecto_FIN, 2077593/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	MIC220202071116	Proyecto de Inversión	\$ 379,995.00	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 4, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 379995.0, modificado: 379995.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, CERRO AZUL, CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO AZUL. - 29581	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	29581	5	156	144	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 245.0, meta_modificada: 1470.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 28, direccion: CAMINO TRAMO LA TECATA - CERRO AZUL MARGEN (QUERIEDO - KILÓMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA CERRO AZUL, 61247 CERRO AZUL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO LA TECATA, BRECHA CONOCIDO PARTIENDO DE, lon: -100.69266493, lat: 19.43399513}}	09/02/2022	02/03/2022	\$ 379,995.00	\$ 379,995.00	\$ 379,995.00	\$ 379,995.00	\$	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/SOP-SCN/AD 033/2022, contratista: ING. MIGUEL OSORIO GONZALEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 379995.0, importe_modificado: 379995.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1470.0}}	{2071110/proyecto_FIN, 2071110/proyecto_PROCESO, 2071110/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	MIC220202071299	Proyecto de Inversión	\$ 1,670,008.33	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 4, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1670008.33, modificado: 1670008.33}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SANEAMIENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA AGUA QUEMADA, CALLE SAN FRANCISCO TANGARICÓ. - 30445	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30445	5	55	50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 810.0, meta_modificada: 686.84}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE SAN FRANCISCO TANGARICÓ COLONIA AGUA QUEMADA, 61194 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL FRENO Y CALLE TANGARICÓ, CALLE TANGARICÓ, CALLE TANGARICÓ A DOS CUADROS DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA CUADRA DEL KINDER ENFRETE, lon: -100.52629035, lat: 19.68137499}}	17/02/2022	24/03/2022	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	{2071298/proyecto_FIN, 2071298/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DR. SERGIO REYES RUBIO

MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.  
2022

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS
2022	2	MIC20202027474	Proyecto de inversión	\$ 687,302.50	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 687302.5, modificado: 687302.5}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, TACARIO CASAS PINTAS. - 67730	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	67730	\$	208	192	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1964.0, meta_modificada: 2662.00}}	1	{fpo1: {cve_municipio: 34, localidad: 142, direccion: CAMINO TRAMO TACARIO - CASAS PINTAS (MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA TACARIO, 61216 TACARIO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO CASAS PINTAS, CAMINO TACARIO PARTIENDO DE LA PLA, lon: 100.56016442, lat: 19.791023677}}	22/04/2022	13/05/2022	\$ 687,302.50	\$ 687,302.50	\$ 687,302.50	\$ 687,302.50	\$ 687,302.50	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD 022/2022, contratista: INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACION GELL SA. DE CV., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 687302.5, importe_modificado: 687302.5}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2662.00}}	{2077474/proyecto_INICIO, 2077474/proyecto_PROCESO, 2077474/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	MIC20202077558	Proyecto de inversión	\$ 2,535,656.49	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2535656.49, modificado: 2535656.49}}	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL, MPIO HIDALGO, CERRO PRIETO. - 68168	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	68168	\$	48	43	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4818.0, meta_modificada: 4818.0}}	1	{fpo1: {cve_municipio: 34, localidad: 30, direccion: BRECHA TRAMO CIUDAD HIDALGO - CERRO PRIETO MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA EL PITORREAL CERRO PRIETO, 61206 EL PITORREAL CERRO PRIETO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CE, lon: 100.54398277, lat: 19.76185076}}	29/04/2022	01/07/2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	{2077558/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	MIC20202071343	Proyecto de inversión	\$ 799,995.00	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 799995.0, modificado: 799995.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, LA ORTIGA. - 30675	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30675	\$	156	144	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2266.0, meta_modificada: 699.66}}	1	{fpo1: {cve_municipio: 34, localidad: 315, direccion: CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - LA ORTIGA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA LA ORTIGA, 61243 LA ORTIGA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO POR LA ESCUELA, lon: 100.70753097, lat: 19.56851774}}	16/02/2022	08/03/2022	\$ 799,995.00	\$ 799,995.00	\$ 799,995.00	\$ 799,995.00	\$ 799,995.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD 011/2022, contratista: CONSTR UENDO LA CUADRA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 799995.0, importe_modificado: 799995.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 699.66}}	{2071343/proyecto_INICIO, 2071343/proyecto_FIN, 2071343/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DR. SERGIO REYES RUBIO

MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.  
2021 2024



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO																	
					FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPONS.	ENTIDAD RESPONS.	ID DEL MUNICIPIO RESPONS.	MUNICIPIO RESPONS.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORF.	COORDENADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
2022	2	MIC20202077531	Proyecto de inversión	\$ 1,949,950.00	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1949950.0, modificado: 1949950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, LAS CALERAS, CAMINO PRINCIPAL HACIA LAS CALERAS. - 68043	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	68043	5	161	167	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1050.0, meta_modificada: 1050.0}}	1	{geo1: {eve_municipio: 34, localidad: 17, direccion: CAMINO TRAMO LAS GRITAS - LAS CALERAS RANCHO DERECHO KILÓMETRO 6 + undefined RANCHERIA LAS CALERAS, 61203 LAS CALERAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO LAS CALERAS A 500 METROS DE, lon: -100.50223996, lat: 19.64007258}}	01/04/2022	01/06/2022	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	{2072531/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	MIC20202071186	Proyecto de inversión	\$ 226,607.76	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 226607.76, modificado: 226607.76}}	REHABILITACIÓN EN AULAS, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLOMIA LA TERNERA, EN LA ESC. PRIM. LIB. FED. MELCHOR OCAMPO. - 29902	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	29902	5	63	57	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 393.0, meta_modificada: 393.2}}	1	{geo1: {eve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE SALAZAR COLONIA LA TERNERA, 61166 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANITOS DE GOULADO Y CALLE PRIVADA DE SALAZAR, CALLE VIDAL SOLIS EMPRETE DEL HOSPITAL PREMIER A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA MORELOS, 2, lon: -100.55076852, lat: 19.66603991}}	09/02/2022	02/03/2022	\$ 226,607.76	\$ 226,607.76	\$ 226,607.76	\$ 226,607.76	\$ 226,607.76	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/SSOP-SEN/AD 004/2022, contratista: ING. GERARDO GARCIA MENDIOLA, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 226607.76, importe_modificado: 226607.76}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 393.2}}	{2071186/proyecto_FIN, 2071186/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	MIC20202079129	Acción	\$ 3,062,607.06	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3062607.06, modificado: 3062607.06}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76713	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	76713	N				{meta1: {unidad_medida: SERVICIOS, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -100.555161, lat: 19.6693511}}	03/01/2022	30/12/2022	\$ 223,600.00	\$ 223,600.00	\$ 223,600.00	\$ 223,600.00	\$ 223,600.00	{cto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 17082, contratista, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 3062607.06, importe_modificado: 3062607.06}}	{meta1: {unidad_medida: SERVICIOS, avance: 0.0}}	{2079129/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN


  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 APO. SERGIO REYES RUBIO  
 MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.  
 2022

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORF.	COORDENADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIDO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FINANCIERO				
																														AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
2022	2	MIC20202071160	Proyecto de Inversión	\$ 1,749,995.00	{f1: {cdo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1749995.0, modificado: 1749995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLEVAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LINDA VISTA, ENTRE CALLE LINARES Y ROSALES. - 29822	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	29822	5	136	124	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 114.0, meta_modificada: 114.0}}	1	{f1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE CONOCIDO COLONIA LINDAVISTA, 61130 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE LINARES, CALLE CHIRAPAS A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA MARIA AUXILIADORA ENTRE CALLE ROSALES, CALLE LINARES Y COLIDANTE C. lon: -100.56853241, lat: 19.69559791}}	09/02/2022	09/03/2022	\$ 1,749,995.00	\$ 1,749,995.00	\$ 1,749,995.00	\$ 1,749,995.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/SOP-SCN/AD 011/2022, contrato: INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN GELU S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1749995.0, importe_modificado: 1749995.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 114.0}}	{2071160/proyecto_INICIO, 2071160/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	MIC20202071200	Proyecto de Inversión	\$ 1,399,995.00	{f1: {cdo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1399995.0, modificado: 1399995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS FUENTES, CALLE SESHANGARI. - 29977	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	29977	5	43	39	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta: 64.0, meta_modificada: 64.16}}	1	{f1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE SESHANGARI COLONIA LAS FUENTES, 61115 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MEILCHOR OCAÑO, CALLE FUENTE LAS TAMPAS FRENTE A LA ESCUELA DEL CAMO DE LA AVENIDA MORELOS PONIENTE, lon: -100.57333462, lat: 19.69498873}}	16/02/2022	16/03/2022	\$ 1,399,995.00	\$ 1,399,995.00	\$ 1,399,995.00	\$ 1,399,995.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/SOP-SCN/AD 010/2022, contrato: CONSTRUYENDO LA CUADRA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1399995.0, importe_modificado: 1399995.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 64.16}}	{2071200/proyecto_INICIO, 2071200/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	MIC20202074547	Proyecto de Inversión	\$ 387,346.09	{f1: {cdo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 387346.09, modificado: 387346.09}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, JOSÉ MARÍA MORELOS. - 50414	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	50414	5	50	46	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta: 384.0, meta_modificada: 416.0}}	1	{f1: {cve_municipio: 34, localidad: 18, direccion: CALLE CONOCIDO RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 61183 JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIMPE), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SANTA CRUZ POR LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CUARTO DE SALUD DE JO, lon: -100.6766231, lat: 19.58021365}}	01/03/2022	06/05/2022	\$ 387,346.09	\$ 387,346.09	\$ 387,346.09	\$ 387,346.09	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MIM/SOP-SCN/AD 014/2022, contrato: ING. LUIS ENRIQUE SOTO SÁNCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 387346.09, importe_modificado: 387346.09}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 416.0}}	{2074547/proyecto_INICIO, 2074547/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ARQ. SERGIO REYES RUBIO

MPIO. DE HIDALGO, MICH.  
2024



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	COORDENADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
2022	2	MIC20202071221	Proyecto de inversión	\$ 1,199,950.00	{II: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 4, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1199950.0, modificado: 1199950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO, MPIO HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA OTILIO MONTAÑO, CALLE PROFESOR ELIAS MIRANDA - 30091	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30091	5	28	24	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 643.0, meta_modificada: 643.42}}	1	{geo: {cve_municipio: 36, localidad: 1, direccion: CALLE PROFESOR ELIAS MIRANDA COLONIA OTILIO MONTAÑO, 6137 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE PROFESORA ROSA TORRES DE GONZALEZ, CALLE ELIAS MIRANDA POR LA CANCHA DE LA COLONIA DE LOS MAES, lon: 100.5657304, lat: 19.68773190}}	09/09/2022	01/04/2022	\$ 1,199,950.00	\$ 1,199,950.00	\$ 1,199,950.00	\$ 503,509.56	{cto: {tipo_obra: Obra, nombre_contrato: MHA/SOP-SCN/AD 005/2022, contratista: ING. SERGIO ORTIZ CHUILLEN, comocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1199950.0, importe_modificado: 1199950.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 643.42}}	{2071221/proyecto_FIN, 2071221/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	MIC20202071204	Proyecto de inversión	\$ 679,950.00	{II: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 4, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 679950.0, modificado: 679950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MPIO HIDALGO, COLONIA EL JARAL, EN CALLE PROL DE CUARENTA Y OCHO NORTE. - 30373	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30373	5	42	38	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 523.0, meta_modificada: 523.46}}	1	{geo: {cve_municipio: 36, localidad: 1, direccion: CALLE PROLONGACION DE CUARENTA Y OCHO NORTE COLONIA EL JARAL, 6133 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUARENTA Y OCHO NORTE Y CALLE LIBRAMIENTO NORTE, CALLE CONOCIDO POR LA ESTACION DE BOMBAS POR EL LIBRAMIENTO PRO, lon: 100.55414803, lat: 19.70652276}}	01/03/2022	04/04/2022	\$ 679,950.00	\$ 679,950.00	\$ 679,950.00	\$ 679,950.00	{cto: {tipo_obra: Obra, nombre_contrato: MHA/SOP-SCN/AD 013/2022, contratista: ING. FLORES, comocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 679950.0, importe_modificado: 679950.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 523.46}}	{2071284/proyecto_FIN, 2071284/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	MIC20202071521	Proyecto de inversión	\$ 2,086,950.00	{II: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 4, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2086950.0, modificado: 2086950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL, MPIO HIDALGO, CD. HIDALGO, CALLE MORELOS Mpio TAXIMARCA. - 67987	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	67987	5	850	792	{meta: {unidad_medida: lineales, meta: 135.0, meta_modificada: 47.55}}	1	{geo: {cve_municipio: 36, localidad: 1, direccion: CALLE FLORENTINO LOPEZ COLONIA LOS FRESNOS, 6137 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL PATIÑO Y CALLE EMILIO ALANIS PATIÑO, CALLE FLORENTINO LOPEZ A DOS CUADRAS DE LA CENTRAL CAMIONERA VISA, lon: 100.56313715, lat: 19.68638276}}	29/04/2022	01/06/2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0}}	{2077521/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO

MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.  
2021 2024



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
2022	2	MIC220202077547	Proyecto de Inversión	\$ 2,649,995.00	{fi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 4, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2649995.0, modificado: 2649995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRALGO, MPIC, HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS AMÉRICAS, CALLE BRASIL. - 68004	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	68004	5	60	55	{meta1: {unidad_medida: 3 Metros Cuadrados, meta: 1289.0, meta_modificada: 1269.48}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE CALLE BRASIL COLONIA LAS AMÉRICAS, 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE TIERRAS COLORADAS, CALLE PERU A QUINIENTOS METROS DEL CAMPO DE TIERRAS COLORADAS POR LA CICLOVIA Y FORO DE, lon: -100.53070489, lat: 19.68361882}}	20/02/2022	15/04/2022	\$ 2,649,995.00	\$ 2,649,995.00	\$ 2,649,995.00	\$ 2,649,995.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: M9M/SOP-SCM/LI/091/2022, contratista: ARG. KARLA PATRICIA FERNÁNDEZ ROMÍREZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 2649995.0, importe_modificado: 2649995.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1269.48}}	{2022/07/01/proyecto_INICIO, 2022/07/15/proyecto_FIN, 2022/07/15/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	MIC220202080163	Proyecto de Inversión	\$ 272,650.09	{fi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 4, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 272650.09, modificado: 272650.09}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIC, HIDALGO, SAN ANTONIO VILLALÓN. - 81608	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	81608	5	45	40	{meta1: {unidad_medida: 3 Metros Cuadrados, meta: 800.0, meta_modificada: 800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 22, direccion: CALLE LAZARO CARDENAS BENITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO REPUBLICA DE ECUADOR REPUBLICA PARAGUAY REPUBLICA VENEZUELA REPUBLICA DE ARGENTINA REPUBLICA DE BRASIL REPUBLICA DE GUATEMALA SANTA CRUZ Y DAVID SOLIS RAMBERIA SAN ANTONIO VILLALON, lon: 100.75550916, lat: 19.53160747}}	05/07/2022	03/08/2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	{2022/07/05/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	MIC220202071249	Proyecto de Inversión	\$ 1,549,500.00	{fi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 4, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1549500.0, modificado: 1549500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRALGO, MPIC, HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA MADRELOS INTENCIONES DE LA NACIÓN, CALLE AZUCENA. - 30226	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30226	5	50	45	{meta1: {unidad_medida: 3 Metros Cuadrados, meta: 325.0, meta_modificada: 326.7}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE AZUCENA COLONIA MADRELOS INTENCIONES DE LA NACIÓN, 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMARILLOS Y CALLE CLAVEL, CALLE JESUS SOLOZANO A DOS CUADRAS DEL MARDIN DE NIÑOS INTENCIONES DE LA NACIÓN ATR, lon: -100.50255738, lat: 19.68266285}}	08/03/2022	06/05/2022	\$ 1,347,967.45	\$ 1,347,967.45	\$ 1,347,967.45	\$ 1,347,967.45	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: M9M/SOP-SCM/AD/015/2022, contratista: PAVIMENTOS, INGENIERIA, VELOCIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1549500.0, importe_modificado: 1549500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 326.7}}	{2022/03/08/proyecto_INICIO, 2022/05/06/proyecto_FIN, 2022/05/06/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS TELLEZ MARIN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARL. SERGIO REYES RUBIO

MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH  
2021 2022



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS							
2022	2	MIC20202071416	Proyecto de inversión	\$ 1,291,163.97	{fii: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1291163.97, modificado: 1291163.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HIDALGO, MPIO HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSHO, CALLE BUGAMBILIAS - 31072	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	31072	5	42	38	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 687.0, meta_modificada: 687.0}}	1	{fgeo1: {eve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSHO, 61192 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CAMELINAS, CALLE BUGAMBILIAS POR LA RIBERITA DE LA REHABILITACION INFANTIL EN FRENTE DEL FRACCIO, lon: 100.53039173, lat: 19.6820548}}	17/02/2022	25/03/2022	\$ 1,291,163.97	\$ 1,291,163.97	\$ 1,291,163.97	\$ 1,291,163.97	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD 012/2022, convocante: J.C. CHRISTIAN ARTEAGA RODRIGUEZ, convocado: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1291163.97, importe_modificado: 1291163.97}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 687.0}}	{2071416/proyecto_FIN, 2071416/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	2	MIC20202077484	Proyecto de inversión	\$ 1,545,950.00	{fii: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1545950.0, modificado: 1545950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA RANCHO DE CORROS, CALLE CIRCUITO LOS CORROS - 67768	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	67768	5	48	44	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 890.0, meta_modificada: 890.0}}	1	{fgeo1: {eve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE CIRCUITO LOS CORROS COLONIA RANCHO DE CORROS, 61128 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORROS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR EL JARDIN DE NIÑOS MAXIMO GORKI Y LAS CANCHAS DE LA, lon: 100.55528966, lat: 19.70936179}}	14/04/2022	16/05/2022	\$ 1,545,950.00	\$ 1,545,950.00	\$ 1,545,950.00	\$ 1,545,950.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD 024/2022, convocante: CONSTRUYENDO LA CUADRA, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1545950.0, importe_modificado: 1545950.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 890.0}}	{2077484/proyecto_FIN, 2077484/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	2	MIC20202071270	Proyecto de inversión	\$ 464,995.00	{fii: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 464995.0, modificado: 464995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HIDALGO, MPIO HIDALGO, CD. HIDALGO, CALLE AIDAMA NORTE - 30334	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	30334	5	102	160	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 59.0, meta_modificada: 59.0}}	1	{fgeo1: {eve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE AIDAMA COLONIA LA MARGARITA, 61120 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CERRO DE CORREDIDORA, CALLE CORREDIDORA POR LA MULTI PLAZA ALADO DEL FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES, lon: 100.5582644, lat: 19.68679462}}	09/02/2022	09/03/2022	\$ 464,995.00	\$ 464,995.00	\$ 464,995.00	\$ 464,995.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD 092/2022, convocante: CONSTRUYENDO LA CUADRA S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 464995.0, importe_modificado: 464995.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 59.0}}	{2071270/proyecto_FIN, 2071270/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DR. SERGIO REYES RUBIO

MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN  
2022



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTE SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPONS.	ENTIDAD RESPONS.	ID DEL MUNICIPIO RESPONS.	MUNICIPIO RESPONS.	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN				
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2022	2	MIC2020202077553	Proyecto de inversión	\$ 2,510,000.00	(fi: [cdo_recurso: 2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510000.0, modificado: 2510000.0])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HIDALGO, MPIO. HIDALGO, CD HIDALGO, COLONIA LÓPEZ RAYÓN, CALLE CERRO DEL PRENDIMIENTO... 68130	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	68130	5	71	65	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1522.0, meta_modificada:1522.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL PRENDIMIENTO COLONIA LÓPEZ RAYÓN, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO DEL GALLO Y CALLE JOSE SIXTO VERDUZCO, CALLE PASCACIO ORTIZ LEONA A DOS CUARTRAS DEL CAMATRAS DEL OXKO A CUATIL, lon: -100.54161672, lat:19.68998876))	07/04/2022	07/06/2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2077553/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. SERGIO REYES RUBIO



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
EJERCICIO DEL GASTO FAIS

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	\$88,802,670.00	\$102,066,902.00	\$ 51,043,450.00	\$ 51,043,450.00	\$ 20,056,743.15	\$20,056,743.15	\$18,070,447.71			N/A	51043450		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 2,652,080.10	\$ 3,062,607.06	\$ 805,440.10	\$ 805,440.10	\$ 805,440.10	\$ 805,440.10	\$ 805,440.10	S/n Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$ 2,665,315.48	\$ 2,665,315.48	\$ 1,847,294.50	\$ 1,847,294.50	\$ 1,847,294.50	\$ 1,847,294.50	\$ 1,847,294.50	S/n Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 4,074,728.99	\$ 5,684,202.03	\$ 226,607.76	\$ 226,607.76	\$ 226,607.76	\$ 226,607.76	\$ 226,607.76	S/n Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	\$ 8,500,000.00	\$ 8,500,000.00	\$ 1,337,341.09	\$ 1,337,341.09	\$ 1,337,341.09	\$ 1,337,341.09	\$ 1,337,341.09	S/n Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ 2,850,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 449,950.00	\$ 449,950.00	\$ 449,950.00	\$ 449,950.00	\$ -	S/n Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$44,601,569.97	\$ 46,871,256.20	\$ 42,630,372.53	\$ 42,630,372.53	\$ 11,643,665.68	\$11,643,665.68	\$10,482,270.24	S/n Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$18,953,215.48	\$ 29,547,761.25	\$ 3,746,444.02	\$ 3,746,444.02	\$ 3,746,444.02	\$ 3,746,444.02	\$ 3,371,404.02	S/n Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 4,505,759.98	\$ 4,505,759.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	S/n Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO REYES RUBIO

MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.  
2022



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
INDICADORES FAIS

CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCION	SUBFUNCION	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSION DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACION	META MODIFICADA	JUSTIFICACION	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACION	AVANCE (%)	FLUJO
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	46.55172	{Just1:(dcto:2022, trim:2,just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rodoponcez, fecha:19/07/22)}	46.55172	{Just1:(dcto:2022, trim:2,just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rodoponcez, fecha:19/07/22)}	60		77.59	Validado
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	51.72414	{Just1:(dcto:2022, trim:2,just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rodoponcez, fecha:19/07/22)}	51.72414	{Just1:(dcto:2022, trim:2,just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rodoponcez, fecha:19/07/22)}	36		69.6	Validado
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	176586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.72414	{Just1:(dcto:2022, trim:2,just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rodoponcez, fecha:19/07/22)}	1.72414	{Just1:(dcto:2022, trim:2,just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: rodoponcez, fecha:19/07/22)}	4	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	43.1	Validado

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. SERGIO REYES RUBIO MICH.