


CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES DE CAPTUREVA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN								
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	3	MIC220202079129	Acción	\$ 3,062,607.06	{fil: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3062607.06, modificado: 3062607.06}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76713	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	76713	NI				{meta1: {unidad_medida: SERVICIO(S), meta: 1.0, modificado: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lat: 19.555161, lon: 100.555161}}	03/01/2022	30/12/2022	\$ 1,445,400.09	\$ 1,445,400.09	\$ 1,445,400.09	\$ 1,445,400.09	1445400.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: SERVICIO(S), avance: 0.47}}	[2079129/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC220302114054	Proyecto de inversión	\$ 599,950.00	{fil: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 599950.0, modificado: 599950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MPIO. HIDALGO, PUCUATO, EN CARRETERA PUCUATO SAN ANTONIO VILLALONGÓN. - 136748	16	Hidalgo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	136748	\$	112	103	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 270.0, modificado: 282.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 36, direccion: CALLE CARRETERA PUCUATO SAN ANTONIO VILLALONGÓN HUANQUEHUA PUCUATO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CARRETERA PUCUATO Y CALLE CARRETERA SAN ANTONIO VILLALONGÓN, CALLE CONOCIDO A 500 METROS DE LA TENENCIA D, lon: 100.7056702, lat: 19.60124316}}	02/06/2022	23/06/2022	\$ 599,950.00	\$ 599,950.00	\$ 599,950.00	\$ 599,950.00	599950	{cfo1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-030/2022, contratista: ING. MIGUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 599950.0, importe_modificado: 599950.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 282.0}}	[2114054/proyecto_UNICO, 2114054/proyecto_PROCESO, 2114054/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC220302127312	Proyecto de inversión	\$ 3,262,450.00	{fil: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3262450.0, modificado: 3262450.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA TRES DE MAYO, CALLE GUADALUPE VICTORIA. - 196476	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	196476	\$	130	120	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2250.0, modificado: 2250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA 3 DE MAYO, 61126 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN ENTRE CALLE CUARTEHOCORTEY CALLE COBRIEJORA, CALLE 29 DE NOVIEMBRE A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION 1917 Y A DO, lon: 100.5552082, lat: 19.60814278}}	15/07/2022	09/09/2022	\$	\$	\$	\$	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	[2127312/proyecto_UNICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARIN



SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILARDO LÓPEZ BERNAL



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN  
2022

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPONS.	ENTIDAD RESPONS.	ID DEL MUNICIPIO RESPONS.	MUNICIPIO RESPONS.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTRUMENTO EJECUTORIA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACION N BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2022	3	MIC20202077553	Proyecto de Inversión	\$ 2,510,000.00	(FI: ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2510000.00, modificado: 2000050.00)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LÓPEZ RAYÓN, CALLE CERRO DEL FRENDIMIENTO.- 68130	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	68130	5	71	65	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1522.0, meta_modificada: 1115.05))	1	(geo1: (cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE CERRO DEL FRENDIMIENTO COLONIA LÓPEZ RAYÓN, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CERRO DEL GALLO Y CALLE JOSE SIXTO VERDUZCO, CALLE PASCAGIO CRUZ LEONARDO A DOS CUADRAS DEL CAMATRAS DEL OXCOA CUATR, lon: 100.54161472, lat: 19.68998076))	07/04/2022	07/06/2022	\$ 2,800,050.00	\$ 2,800,050.00	\$ 2,800,050.00	\$ 2,800,050.00	\$ 2,800,050.00	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-02/2022, contratista: CVA18 0803X2, comocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 2800050.0, importe_modificado: 2800050.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1115.05))	(2077553/proyecto_FIN, 2077553/proyecto_PROCESO, 2077553/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC20202077531	Proyecto de Inversión	\$ 1,949,950.00	(FI: ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1949950.00, modificado: 1949950.00)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, LAS CALENAS, CAMINO PRINCIPAL HACIA LAS CALENAS.- 68043	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	68043	5	181	167	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1050.0, meta_modificada: 2120.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 34, localidad: 17, direccion: CAMINO TRAMO LAS GRUTAS - LAS CALERAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + undefined RANCHERIA LAS CALERAS, 61203 LAS CALERAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO LAS GRUTAS, CAMINO LAS CALERAS A 500 METROS DE, lon: 100.50223996, lat: 19.64007258))	01/04/2022	01/06/2022	\$ 1,949,950.00	\$ 1,949,950.00	\$ 1,949,950.00	\$ 1,949,950.00	\$ 1,949,950.00	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-02/2022, contratista: ARQ. KABA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, comocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1949950.0, importe_modificado: 1949950.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2120.0))	(2077531/proyecto_INICIO, 2077531/proyecto_FIN, 2077531/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC20202071290	Proyecto de Inversión	\$ 1,670,008.33	(FI: ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1670008.33, modificado: 1543904.28)	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA AGUA QUEMADA, CALLE SAN FRANCISCO TAXIMARDO.- 30445	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	30445	5	55	50	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 810.0, meta_modificada: 666.84))	1	(geo1: (cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE SAN FRANCISCO TAXIMARDO COLONIA AGUA QUEMADA, 61194 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE EL FRESNO Y CALLE YANGAGDAN, CALLE ZICZIC A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA A UNA CUADRA DEL KINDER ENFRETE, lon: 100.52629035, lat: 19.68137499))	17/02/2022	24/07/2022	\$ 1,543,904.20	\$ 1,543,904.20	\$ 1,543,904.20	\$ 1,543,904.20	\$ 1,543,904.20	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-016/2022, contratista: ILCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., comocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 1543904.28, importe_modificado: 1543904.28))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 666.84))	(2071290/proyecto_INICIO, 2071290/proyecto_PROCESO, 2071290/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILBARDO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS  
MPIO., DE HIDALGO, MICH  
2021 2022



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPONS.	ENTIDAD RESPONS.	ID DEL MUNICIPIO RESPONS.	MUNICIPIO RESPONS.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS
2022	3	MIC220202071270	Proyecto de Inversión	\$ 464,955.00	{fi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 464955.0, modificado: 464955.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, CALLE ADAMA NORTE. - 30334	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30334	5	182	168	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 59.0, meta_modificada: 59.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE ADAMA COLONIA LA MANGAMA, 61120 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CERRO DE CORREGIDORA, CALLE CORREGIDORA POR LA MULTI PLAZA AL LADO DEL FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES, lon: 100.5582644, lat: 19.69679463}}	09/03/2022	09/03/2022	\$ 464,955.00	\$ 464,955.00	\$ 464,955.00	\$ 464,955.00	\$ 464,955.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 59.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC220202071249	Proyecto de Inversión	\$ 1,549,500.00	{fi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1549500.0, modificado: 1549500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, COLONIA MORELOS INTENCIONES DE LA NACIÓN, CALLE AZUCENA. - 30226	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30226	5	50	45	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 325.0, meta_modificada: 326.7}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE AZUCENA COLONIA MORELOS INTENCIONES DE LA NACIÓN, 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE CLAVEL, CALLE JESUS SOLOZANO A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS INTENCIONES DE LA NACIÓN ATR, lon: 100.5625573, lat: 19.6826285}}	08/03/2022	06/05/2022	\$ 1,549,500.00	\$ 1,549,500.00	\$ 1,549,500.00	\$ 1,549,500.00	\$ 1,347,967.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 326.7}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC220202071221	Proyecto de Inversión	\$ 1,199,950.00	{fi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1199950.0, modificado: 1199950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, COLONIA OTILIO MONTAÑO, CALLE PROFESOR ELIAS MIRANDA. - 30091	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30091	5	28	24	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 643.0, meta_modificada: 643.42}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE PROFESOR ELIAS MIRANDA COLONIA OTILIO MONTAÑO, 61137 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE PROFESOR ROSA TORRES DE GONZALEZ, CALLE ELIAS MIRANDA POR LA CANCHA DE LA COLONIA DE LOS MAES, lon: 100.56573848, lat: 19.68773196}}	09/03/2022	09/04/2022	\$ 1,199,950.00	\$ 1,199,950.00	\$ 1,199,950.00	\$ 1,199,950.00	\$ 1,199,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 643.42}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DETALLE DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO																	
						NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
2022	3	MIC22030212723 2	Proyecto de Inversión	\$ 349,950.00	{(f1: {sólo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349950.0, modificado: 349950.0})}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, MPID. HIDALGO, SAN ISIDRO ALTA HUERTA, CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. - 196132	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	196132	5	04	76	{(meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada: 250.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:34, localid:19, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SAN ISIDRO ALTA HUERTA, 61233 SAN ISIDRO ALTA HUERTA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN PEDRO MACUARO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD FRENTE A LA IGLESIA Y ESCUELAS DE LA, lon:-106.63759318, lat:19.72691542})}	14/07/2022	12/08/2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0})}	{(foto: {2127232/proyecto_INICIO})}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC22030211404 1	Proyecto de Inversión	\$ 299,950.00	{(f1: {sólo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299950.0, modificado: 299950.0})}	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, MPID. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIAS POLVILLOS.- 136656	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	136656	5	24	22	{(meta: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:34.0, meta_modificada: 64.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:34, localid:11, direccion:CALLE COLONIA LOS POLVILLOS RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS POLVILLOS Y CALLE S DE MAYO, CALLE CARRETERA AGOSTITLAN A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCAL, lon:-100.58578957, lat:19.64750479})}	13/04/2022	09/10/2022	\$ - 299,950.00	\$ 299,950.00	\$ 299,950.00	\$ 299,950.00	\$ 299,950.00	{(cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato: 18114/50P-SCM/AD-023/2022, contratista:CONSTRUENDO LA CUADRA, S.A. DE CV, cctmccant: MURTIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:299950.0, importe_modificado: 299950.0})}	{(meta: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:64.0})}	{(foto: {2114041/proyecto_INICIO, 2114041/proyecto_PROCESO, 2114041/proyecto_FIN})}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	MIC22030212722 2	Proyecto de Inversión	\$ 134,950.00	{(f1: {sólo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134950.0, modificado: 134950.0})}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPID. HIDALGO, HUASABARDO, CALLE PRIV. DE MEJOR OCAMPO.- 136009	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	136009	5	26	24	{(meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada: 77.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:34, localid:55, direccion:CALLE PRIVADA DE MEJOR OCAMPO COLONIA HUASABARDO, 61220 HUASABARDO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE R DE PITAVAS NORTE Y CALLE MELOHO OCAMPO, CALLE HIDALGO A 3 CUADRAS DE LA PRIMARIA DE LA ESCUELA Y LOS CAMPOS DEPORTI, lon:-100.7662149, lat:19.67882759})}	20/07/2022	17/08/2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0})}	{(foto: {2127222/proyecto_INICIO})}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN



SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILBARDO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN  
2021 - 2022



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPONS.	ENTIDAD RESPONS.	ID DEL MUNICIPIO RESPONS.	MUNICIPIO RESPONS.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	COORDENADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2022	3	MIC220302127155	Proyecto de Inversión	299,950.00	(FI: (ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 299950.0, modificado: 299950.0))	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA RANCHO SAN JOAQUÍN, CALLE SIN NOMBRE. - 195549	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	195549	5	19	16	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 40.0, meta_modificada: 40.0)}	1	{geot: (cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RANCHO SAN JOAQUÍN, 6155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAJAPOTITE ENTRE CALLE ARZAPERO Y CALLE ARTESANOS, CALLE INDUSTRIAL ATRAS DE CAPILLA DE SAN RAFAEL Y 500 METROS DE LA ESCUELA PRIM, lon: -100.53729732, lat: 19.6980751)}	12/07/2022	12/08/2022	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0)}	(2127155/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC220302127125	Proyecto de Inversión	949,950.00	(FI: (ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 949950.0, modificado: 949950.0))	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPIO HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOMA DE EN MEDIO, CALLE SIN NOMBRE. - 195331	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	195331	5	115	105	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 542.0, meta_modificada: 542.0)}	1	{geot: (cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LOMA DE EN MEDIO, 61574 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAJAPOTITE ENTRE CALLE EL AÑO DEL ERIDO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE RUBI POR ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS Y JARDIN DE NIÑOS SERAFIN CO. lon: -100.55793865, lat: 19.67627737)}	22/07/2022	02/09/2022	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0)}	(2127125/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC220302127038	Proyecto de Inversión	499,950.00	(FI: (ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 499950.0, modificado: 499950.0))	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. - 194760	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	194760	5	139	127	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 600.0, meta_modificada: 600.0)}	1	{geot: (cve_municipio: 34, localidad: 41, direccion: CALLE HACIA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN BARTOLO CUITAREO, SECTOR SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAJAPOTITE ENTRE CALLE HACIA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CARRERA CIUDAD HIDALGO MATA DE PINOS, CALLE CONOC, lon: -100.59926824, lat: 19.65506493)}	15/07/2022	15/08/2022	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0)}	(2127038/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILVARDO LÓPEZ BERNAL



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN  
2021


CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO															
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	ELASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORF.	COORDENADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN	
2022	3	MIC220302127007	Proyecto de inversión	249,950.00	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 249950.0, modificado: 249950.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA EL POTRERO, POR EL CAMPO. -194633	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	194633	5	37	33	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 140.0, meta_modificada: 140.0}}	1	{coordenadas: {lat: 19.65384607, lon: 100.59672087}}	04/08/2022	26/08/2022	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0}}	{carpeta_fotos: [2127007/proyecto_INICIO]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC220302126999	Proyecto de inversión	349,950.00	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 349950.0, modificado: 349950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA CHICO DE MAYO, CALLE SIN NOMBRE. -194594	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	194594	5	45	40	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 225.0, meta_modificada: 225.0}}	1	{coordenadas: {lat: 19.65548033, lon: 100.57785592}}	04/08/2022	04/09/2022	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0}}	{carpeta_fotos: [2126999/proyecto_INICIO]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC220302126982	Proyecto de inversión	372,850.00	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 372850.0, modificado: 372850.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA EL BARRO. -194524	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	194524	5	29	26	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 226.0, meta_modificada: 226.0}}	1	{coordenadas: {lat: 19.65551098, lon: 100.59113193}}	04/08/2022	04/09/2022	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0}}	{carpeta_fotos: [2126982/proyecto_INICIO]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILVARDO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS  
MPIO. DE HIDALGO MICH  
2021 2022




CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOREF.	GEORREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN			
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO									
2022	3	MIC22030211415 5	Proyecto de inversión	\$ 799,950.00	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 799950.0, modificado: 799950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS ROSAS. - 137365	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	137365	5	36	32	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 410.0, meta_modificada: 536.87}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE COLONIA LAS ROSAS, 61125 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE 9 DE DICIEMBRE, CALLE DE LAS ROSAS EN EL LIBRAMIENTO NORTE FRENTE A FERRERIA, lon: 100.56574126, lat: 19.70713242}}	07/07/2022	08/08/2022	\$ 799,950.00	\$ 799,950.00	\$ 799,950.00	\$ 799,950.00	\$ 490,174.84	{cto1: {tipoobra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-033/2022, contratista: DESARROLADORA Y CHIENFOS FIBRES DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 799950.0, importe_modificado: 799950.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 536.87}}	{cto1: {tipoobra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-033/2022, contratista: DESARROLADORA Y CHIENFOS FIBRES DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 799950.0, importe_modificado: 799950.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 536.87}}	{cto1: {tipoobra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-033/2022, contratista: DESARROLADORA Y CHIENFOS FIBRES DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 799950.0, importe_modificado: 799950.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC22030212732 2	Proyecto de inversión	\$ 2,149,950.00	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2149950.0, modificado: 2149950.0}}	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LA VERÓNICA. - 196557	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	196557	5	255	235	{meta1: {unidad_medida: Conexiones(s), meta: 420.0, meta_modificada: 420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 33, direccion: CALLE CONOCIDO COLONIA LA VERÓNICA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA VERÓNICA Y CALLE CAMINO A MESA DE GUADALUPE, CALLE CAPULÍN PASANDO EL CAPULÍN ANTES DE LLEGAR A LA MESA DE GUADALUPE, lon: 100.57955464, lat: 19.72543848}}	19/07/2022	08/09/2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Conexiones(s), avance: 0.0}}	{cto1: {tipoobra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-027/2022, contratista: RQ2, KAHILA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 2086950.0, importe_modificado: 2086950.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 47.55}}	{cto1: {tipoobra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-027/2022, contratista: RQ2, KAHILA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 2086950.0, importe_modificado: 2086950.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC22020207752 1	Proyecto de inversión	\$ 2,086,950.00	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2086950.0, modificado: 2086950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, CALLE MORELOS RÍO TAXIMAROA. - 67987	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	67987	5	850	792	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 135.0, meta_modificada: 47.55}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE FLORENTINO LOPEZ COLONIA LOS FRESNOS, 61137 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL PATRÍO Y CALLE EMILIO ALANÍS PATRÍO, CALLE FLORENTINO LOPEZ A DOS CUADRAS DE LA CENTRAL CAMIONERA VIEJA, lon: 100.56313715, lat: 19.6863076}}	29/04/2022	01/06/2022	\$ 2,086,950.00	\$ 2,086,950.00	\$ 2,086,950.00	\$ 2,086,950.00	\$ 2,086,950.00	{cto1: {tipoobra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-027/2022, contratista: RQ2, KAHILA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 2086950.0, importe_modificado: 2086950.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 47.55}}	{cto1: {tipoobra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-027/2022, contratista: RQ2, KAHILA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 2086950.0, importe_modificado: 2086950.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILVARDO LÓPEZ BERNAL



OBRA PÚBLICAS  
MPIO. DE HIDALGO, MICH  
2021 2022

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	DETALLE DEL PROYECTO				METAS	TIPO DE GEOF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN							
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA						HÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
2022	3	MIC220202077503	Proyecto de Inversión	\$ 374,950.00	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 374950.0, modificado: 374950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, COLONIA LOS REYES, CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, ENTRE CALLE HIGUERA Y REY TOLIMÁN. - 67878	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	67878	\$	29	26	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA LOS REYES, 6110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REY TOLIMAN Y CALLE HIGUERA, CALLE REY TANGANKOAN POR EL HABITAT DE LINDA VISTA Y CANCHA DE LA COLONIA Y KINDER JOSE BORE, lon: -100.56704595, lat: 19.70012794}}	09/04/2022	01/06/2022	\$ 374,950.00	\$ 374,950.00	\$ 374,950.00	\$ 374,950.00	\$ 374,950.00	Sin contratos reservados en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 126.66}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC220202077558	Proyecto de Inversión	\$ 2,535,656.49	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2535656.49, modificado: 2535656.49}}	CONSTRUCCIÓN DE OLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL, MPIO HIDALGO, CERRO PRIETO. - 68168	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	68168	\$	48	43	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 50, direccion: BARRIO TRAMO CIUDAD HIDALGO - CERRO PRIETO MARGEN DERECHO KILOMETRO undefind undefind RANCHERIA EL PITOREAL CERRO PRIETO, 61206 EL PITOREAL (CERRO PRIETO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BIECHA CE, lon: -100.54594277, lat: 19.76185076}}	29/04/2022	01/07/2022	\$ 2,532,656.49	\$ 2,532,656.49	\$ 2,532,656.49	\$ 2,532,656.49	\$ 2,532,656.49	{c1a1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCU/LIB-004/2022, contrato: KARLA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 2535656.49, importe_modificado: 2532656.49}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4502.41}}	[2077558/proyecto_INICIO, 2077558/proyecto_PROCESO, 2077558/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC220302118534	Proyecto de Inversión	\$ 125,649.02	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 125649.02, modificado: 125649.02}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, MPIO. HIDALGO, EN ESC. SEC. T.C. 151. - 155356	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	155356	\$	218	201	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE CAMINO A LA VERÓNICA COLONIA EL CAPULÍN, 61215 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE FRACCIONAMIENTO EL CAPULIN, CALLE LA VERÓNICA A 750 METROS DEL LIBRAMIENTO NORTE CAMINO A LA, lon: -100.5703814, lat: 19.70677828}}	03/05/2022	03/06/2022	\$ 125,649.02	\$ 125,649.02	\$ 125,649.02	\$ 125,649.02	\$ 125,649.02	{c1a1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 119821, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 125649.02, importe_modificado: 125649.02}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 27.0}}	[2118534/proyecto_PROCESO, 2118534/proyecto_FIN, 2118534/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
2022



MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN										
						NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPONS.	ENTIDAD RESPONS.	ID DEL MUNICIPIO RESPONS.	MUNICIPIO RESPONS.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	GEORREFERENCIAS					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS
2022	3	MIC220302114176	Proyecto de Inversión	\$ 599,594.31	{fi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: PROL_PRES_4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 599594.31, modificado: 599594.31}}	CONSTRUCCIÓN MILRO DE CONTENCIÓN, MPIO. HIDALGO, JANAMORO, POR EL PASEO NUEVO PIS-137461	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	137461	5	48	45	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 480.0, meta_modificada: 239.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE CONOCIDO COLONIA MANZANA DE ALCALÁ (JANAMORO), 61206 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANZANA DE ALCALÁ Y CALLE BANCO DE MATERIAL, CALLE HERADURA FOR LA SALIDA A JANAMORO A 4 KM HACIA EL NOROESTE, lon: 100.51224882, lat: 19.73266196}}	04/07/2022	15/08/2022	\$ 599,594.31	\$ 599,594.31	\$ 599,594.31	\$ 599,594.31	\$ 599,594.31	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-034/2022, contratista: ING. GERARDO GARCIA MENDIOLA, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 599594.31, importe_modificado: 599594.31}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 239.0}}	{2114176/proyecto_FIN, 2114176/proyecto_PROCESO, 2114176/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC220302114070	Proyecto de Inversión	\$ 499,950.00	{fi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: PROL_PRES_4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 499950.0, modificado: 499950.0}}	REHABILITACIÓN EN EL ALBERGUE CAVI, MPIO. HIDALGO, CD. COLONIA SAN LAZARO. -136865	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	136865	5	75	70	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 685.0, meta_modificada: 548.25}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE PASEO DE COLON COLONIA SAN LAZARO, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ Y CALLE PASEO DE COLON, CALLE JUAN DE LA BARRERA A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE TIERRAS COLORADAS Y ATR, lon: 100.53368494, lat: 19.69237764}}	24/06/2022	24/06/2022	\$ 499,950.00	\$ 499,950.00	\$ 499,950.00	\$ 499,950.00	\$ 499,950.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-031/2022, contratista: ING. HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 499950.0, importe_modificado: 499950.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 548.25}}	{2114070/proyecto_FIN, 2114070/proyecto_FIN, 2114070/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC220302114021	Proyecto de Inversión	\$ 330,050.11	{fi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: PROL_PRES_4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 330050.11, modificado: 330050.11}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, PUENTE DE TIERRA. -136583	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Hidalgo	136583	5	50	45	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 480.0, meta_modificada: 368.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 59, direccion: CALLE CONOCIDO RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE EL SALITRE, CALLE PUENTE DE TIERRA ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y ESCUELA SECUNDARIA A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA, lon: 100.7090291, lat: 19.50581347}}	05/07/2022	03/08/2022	\$ 330,050.11	\$ 330,050.11	\$ 330,050.11	\$ 330,050.11	\$ 330,050.11	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-017/2022, contratista: LIC. CHRISTIAN ARTEAGA RODRIGUEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 330050.11, importe_modificado: 330050.11}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 368.0}}	{2114021/proyecto_FIN, 2114021/proyecto_FIN, 2114021/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN  
2022


CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN								
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEOF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	3	MIC220302114208	Proyecto de inversión	\$ 167,980.67	{(fi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 167980.67, modificado: 167980.67})}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, EL CARACOL.- 137618	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	137618	\$	24	21	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 480.0, meta_modificada: 480.0})}	1	{(geo: {cve_municipio: 34, localidad: 23, direccion: CALLE CONOCIDO PANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ALDAMA A UN COSTADO DEL PANTON FRENTE AL PRIMERA DE LA LOCALIDAD, lon: -100.75662283, lat: 19.56921974})}	09/07/2022	09/08/2022	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0})}	{2114208/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC220302127356	Proyecto de inversión	\$ 403,518.59	{(fi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 403518.59, modificado: 403518.59})}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO.- 196881	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	196881	\$	58	52	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1300.0, meta_modificada: 1300.0})}	1	{(geo: {cve_municipio: 34, localidad: 43, direccion: CALLE CONOCIDO COLOMIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PUERTO DE CUITAREO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE EL CORTIJO PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE SAN BARTOLO CUITAREO, lon: -100.609284, lat: 19.6510684})}	27/01/2022	27/08/2022	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0})}	{2127356/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC220302127335	Proyecto de inversión	\$ 949,995.00	{(fi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 949995.0, modificado: 949995.0})}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, SAN MATEAS.- 196644	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	196644	\$	102	93	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1040.0, meta_modificada: 1040.0})}	1	{(geo: {cve_municipio: 34, localidad: 130, direccion: CALLE CONOCIDO COLOMIA SAN MATEAS GRANDE, 61211 SAN MATEAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA POLVADERA Y CALLE EL SOL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PISOS FIRMES EN VARIAS CALLES DE SAN MATEAS LA MESA DE GUADALUPE LA V., lon: -100.6062809, lat: 19.7211002})}	18/02/2022	18/03/2022	\$ 949,995.00	\$ 949,995.00	\$ 949,995.00	\$ 949,995.00	\$ 949,995.00	{(meta: {tipo_obras: Obras, numero_contrato: MHA/SOP-SCN/AD-008/2022, contratista: ARQ. RAHILA PATRICIA FERNANDEZ RAMIREZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 949995.0, importe_modificado: 949995.0})}	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1040.0})}	{2127335/proyecto_PROCESO, 2127335/proyecto_INICIO, 2127335/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	


PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN



SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILVARDO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS  
MPIO. DE HIDALGO, MICH  
2022



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DESTINO DEL GASTO FAIS

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN							
											TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO DE GEORREF.	COORDENADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	3	MIC20202080163	Proyecto de Inversión	\$ 272,650.09	{(fi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 4, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 272650.09, modificado: 272650.09})}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, SAN ANTONIO VILLALONGÍN. - 81608	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si no identificar	Municipio de Hidalgo	81608	5	45	40	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 480.0, meta_modificada: 304.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 22, direccion: CALLE LAZARO CARDENAS BENITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO REPUBLICA DE ECUADOR REPUBLICA PANAMA REPUBLICA VENEZUELA REPUBLICA DE ARGENTINA REPUBLICA DE BRASIL REPUBLICA DE GUATEMALA SANTA CRUZ DAVID SOLIS PANCHERIA SAN ANTONIO VILLALON, lon: -100.75550816, lat: 19.5316977})}	05/07/2022	03/08/2022	\$ 272,650.09	\$ 272,650.09	\$ 272,650.09	\$ 272,650.09	\$ 272,650.09	{(cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MBH/SCOP-SCN/AD-018/2022, contraista: LIC. CRISTIAN ARTEAGA RODRIGUEZ, convocante: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto: 272650.09, importe_modificado: 272650.09})}	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 304.0})}	{(2080163/proyecto_INICIO, 2080163/proyecto_PROCESO, 2080163/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILBERTO LÓPEZ BERNAL



OBRAS PÚBLICAS  
MPIO. DE HIDALGO MICH.  
2022

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
EJERCICIO DEL GASTO FAIS

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURAS)	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 14,896.00	\$ -		Total del Programa Presupuestario	\$ 88,802,670.00	\$ 102,101,798.00	\$ 81,684,416.00	\$ 81,684,416.00	\$ 41,382,965.63	\$ 39,765,838.66	\$ 37,385,723.16			N/A	\$ 81,669,520.00			
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ 18,953,215.48	\$ 30,217,911.36	\$ 25,015,088.99	\$ 25,015,088.99	\$ 13,215,950.51	\$ 13,215,950.51	\$ 12,906,175.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$ 44,601,569.97	\$ 49,390,156.06	\$ 44,645,268.50	\$ 44,645,268.50	\$ 19,634,310.31	\$ 19,634,310.31	\$ 18,487,919.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 4,074,728.99	\$ 5,684,202.03	\$ 756,607.76	\$ 756,607.76	\$ 265,254.06	\$ 265,254.06	\$ 238,864.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ 2,850,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 849,945.00	\$ 849,945.00	\$ 849,945.00	\$ 849,945.00	\$ 499,950.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			1 - Gasto corriente	615 - Construcción de vías de comunicación	\$ 2,665,315.48	\$ 3,422,421.49	\$ 1,867,292.50	\$ 1,867,292.50	\$ 1,867,292.50	\$ 1,867,292.50	\$ 1,867,292.50	\$ 1,867,292.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 2,652,080.10	\$ 3,062,607.06	\$ 3,062,607.06	\$ 3,062,607.06	\$ 3,062,607.06	\$ 1,445,480.09	\$ 1,445,480.09	\$ 1,445,480.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	\$ 8,500,000.00	\$ 8,800,000.00	\$ 5,487,606.19	\$ 5,487,606.19	\$ 2,487,606.19	\$ 2,487,606.19	\$ 1,940,041.29	\$ 1,940,041.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 4,505,759.98	\$ 274,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TÉLÉZ MARÍN

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

OBRAS PÚBLICAS  
MPIO., DE HIDALGO MICH.  
2022



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN  
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
INDICADORES FAIS

CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIRECCIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	AVANCE (%)	FLUJO
2022	3	3	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	52.87356	{just1:{dcto:2022, trim:3,just:Adeuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rodoponcez,fecha:10/10/22}}	52.87356	{just1:{dcto:2022, trim:3,just:Adeuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rodoponcez,fecha:10/10/22}}	48		10.15	Validado
2022	3	3	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, salud y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	45.97701	{just1:{dcto:2022, trim:3,just:Adeuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rodoponcez,fecha:10/10/22}}	45.97701	{just1:{dcto:2022, trim:3,just:Adeuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rodoponcez,fecha:10/10/22}}	50		108.75	Validado
2022	3	3	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.14943	{just1:{dcto:2022, trim:3,just:Adeuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rodoponcez,fecha:10/10/22}}	1.14943	{just1:{dcto:2022, trim:3,just:Adeuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rodoponcez,fecha:10/10/22}}	2	Adeuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	57.47	Validado

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN



SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GILDARDO LÓPEZ BERNAL

