

**FORMATO UNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSO DE ORIGEN FEDERAL**



FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
EJERCICIO FISCAL 2015  
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 1 de 9

Fecha de Reporte: 08/04/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Primer

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC14140300366255	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MÉXICO, COL. TEJOCOTES DULCES.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	202	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 317,877.00 \$ 317,877.00 \$ 317,877.00 \$ 317,877.00 \$ 317,877.00	100%	METRO LINEAL	550.00	550.00	100%	21/07/14 05/09/14	
MIC14140400411030	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE.	AGOSTITLAN	URBANO	204	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00	100%	METRO LINEAL	768.40	768.40	100%	10/11/14 31/01/15	
MIC14140300372699	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	AGOSTITLAN	URBANO	205	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00	100%	METRO LINEAL	1,120.00	1,120.00	100%	30/06/14 31/03/15	
MIC14140400411053	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	EL CARACOL	RURAL	206	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 633,853.00 \$ 633,853.00 \$ 633,853.00 \$ 633,853.00 \$ 633,853.00	100%	METRO LINEAL	1,444.00	1,444.00	100%	27/10/14 17/12/14	
MIC14140400411079	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	208	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00	100%	METRO LINEAL	1,079.75	1,079.75	100%	27/10/14 30/11/14	
MIC14140400411089	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE.	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	209	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 420,886.00 \$ 420,886.00 \$ 420,886.00 \$ 420,886.00 \$ 420,886.00	100%	METRO LINEAL	1,231.60	1,231.60	100%	13/10/14 28/11/14	

SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL	\$ 2,212,616.00
	MODIFICADO	\$ 2,212,616.00
	MINISTRADO	\$ 2,212,616.00
	COMPROMETIDO	\$ 2,212,616.00
	DEVENGADO	\$ 2,212,616.00
	EJERCIDO	\$ 2,212,616.00
	PAGADO	\$ 2,212,616.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MPIO. DE HIDALGO  
2012-2015  
*Ma Eugenia Garcia*  
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ

RECIBIDO  
20 OCT 2015  
RECEPCIÓN DE  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
C. JUAN MANUEL GARCIA NOGUES  
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN  
2012-2015

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
EJERCICIO FISCAL 2015  
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 2 de 9

Fecha de Reporte: 08/04/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Primer

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC14140300366338	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	PUENTE DE TIERRA	RURAL	211	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ 700,000.00	100%	METRO LINEAL	2,074.51	2,074.51	100%	08/09/14 31/01/15	
MIC14140400411206	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	RINCON DE PITAHAYAS	RURAL	212	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 301,000.00 \$ 301,000.00 \$ 301,000.00 \$ 301,000.00 \$ 301,000.00 \$ 301,000.00	100%	METRO LINEAL	1,724.41	1,724.41	100%	08/09/14 31/01/15	
MIC14140400411220	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE.	SAN MATÍAS	URBANO	213	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 312,698.00 \$ 312,698.00 \$ 312,698.00 \$ 312,698.00 \$ 312,698.00 \$ 312,698.00	100%	METRO LINEAL	941.47	941.47	100%	10/11/14 19/12/14	
MIC14140400411244	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 8 DE MAYO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	220	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 17,565.00 \$ 17,565.00 \$ 17,565.00 \$ 17,565.00 \$ 17,565.00 \$ 17,565.00	100%	METRO LINEAL	498.00	498.00	100%	14/10/14 12/12/14	
MIC14140400411260	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA LONGANIZA.	AGOSTITLÁN	URBANO	221	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 358,391.00 \$ 358,391.00 \$ 358,391.00 \$ 358,391.00 \$ 358,391.00 \$ 358,391.00	100%	METRO LINEAL	451.74	451.74	100%	10/11/14 19/12/14	
MIC14140400411275	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	SAN ISIDRO ALTA HUERTA	RURAL	224	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.-AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,048,814.00 \$ 1,048,814.00 \$ 1,048,814.00 \$ 1,048,814.00 \$ 1,048,814.00 \$ 1,048,814.00	100%	METRO LINEAL	1,025.70	1,025.70	100%	14/10/14 12/12/14	
							SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	\$ 2,738,468.00 \$ 2,738,468.00 \$ 2,738,468.00 \$ 2,738,468.00 \$ 2,738,468.00 \$ 2,738,468.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN  
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ  
2012-2015



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN  
C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES  
2012-2015

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
EJERCICIO FISCAL 2015  
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 3 de 9

Fecha de Reporte: 08/04/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Primer

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP. O ENTIDAD EJEC. INSTIT. EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC14140400411306	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	MATA DE PINOS	RURAL	227	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 17,265.00 \$ 17,265.00 \$ 17,265.00 \$ 17,265.00 \$ 17,265.00 \$ 17,265.00	100%	METRO LINEAL	359.37	359.37	100%	29/09/14 27/11/14	
MIC14140400411340	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO.	SAN ANTONIO VILLALONGIN	URBANO	230	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 365,550.00 \$ 365,550.00 \$ 365,550.00 \$ 365,550.00 \$ 365,550.00 \$ 365,550.00	100%	METRO LINEAL	235.88	235.88	100%	29/09/14 14/11/14	
MIC14140300366776	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. REINA DE LA PEÑA.	SAN MATÍAS	URBANO	232	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 45,255.00 \$ 45,255.00 \$ 45,255.00 \$ 45,255.00 \$ 45,255.00 \$ 45,255.00	100%	METRO LINEAL	388.26	388.26	100%	21/07/14 20/09/14	
MIC14140300366822	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LAS PRIV. LAZARO CÁRDENAS Y LA PALMA.	SAN MATÍAS	URBANO	234	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 76,128.00 \$ 76,128.00 \$ 76,128.00 \$ 76,128.00 \$ 76,128.00 \$ 76,128.00	100%	M3	80.00	80.00	100%	21/07/14 20/09/14	
MIC14140400411610	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	LAS PILAS	RURAL	237	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 17,912.00 \$ 17,912.00 \$ 17,912.00 \$ 17,912.00 \$ 17,912.00 \$ 17,912.00	100%	METRO LINEAL	537.45	537.45	100%	29/09/14 27/11/14	
MIC14140400411641	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	239	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 216,007.00 \$ 216,007.00 \$ 216,007.00 \$ 216,007.00 \$ 216,007.00 \$ 216,007.00	100%	METRO CUADRADO	126.20	126.20	100%	13/10/14 20/12/14	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 738,117.00						
								MODIFICADO	\$ 738,117.00						
								MINISTRADO	\$ 738,117.00						
								COMPROMETIDO	\$ 738,117.00						
								DEVENGADO	\$ 738,117.00						
								EJERCIDO	\$ 738,117.00						
								PAGADO	\$ 738,117.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN  
2012-2015  
*C. María Alma Eugenia García Ramírez*  
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*Juan Manuel García Nogues*

C. JUAN MANUEL GARCIA NOGUES



OBRA PÚBLICAS  
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN  
2012-2015

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
EJERCICIO FISCAL 2015  
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 4 de 9

Fecha de Reporte: 08/04/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Primer

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150100474284	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	240	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 3,000,000.00 \$ 3,000,000.00 \$ 3,000,000.00 \$ 898,444.00 \$ 898,444.00 \$ 898,444.00	30%	METRO CUADRADO	68.00	44.20	65%	19/01/15 30/04/15	
MIC15150100471879	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	ELECTRIFICACIÓN CELDAS SOLARES.	LA TECATA	RURAL	251	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 5.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 60,000.00 \$ 60,000.00 \$ 60,000.00 \$ 60,000.00 \$ 60,000.00 \$ 60,000.00	100%	CELDA SOLAR	2.00	2.00	100%	28/07/14 30/09/14	
MIC14140400412778	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD MÉDICA URBANA I.M.S.S. PROSPERA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	357	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.-SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 491,332.00 \$ 491,332.00 \$ 491,332.00 \$ 491,332.00 \$ 491,332.00 \$ 491,332.00	100%	METRO CUADRADO	237.59	237.59	100%	10/11/14 30/03/15	
MIC14140300372795	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA HÉROES DE REFORMA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	268	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.-EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 118,229.00 \$ 118,229.00 \$ 118,229.00 \$ 118,229.00 \$ 118,229.00 \$ 118,229.00	100%	M2	77.93	77.93	100%	14/07/14 15/10/14	
MIC14140300368905	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA LOMA DE EN MEDIO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	269	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.-EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 162,697.00 \$ 162,697.00 \$ 162,697.00 \$ 162,697.00 \$ 162,697.00 \$ 162,697.00	100%	M2	77.70	77.70	100%	28/07/14 03/10/14	
MIC14140300369415	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTINO SARMIENTO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	270	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.-EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 165,289.00 \$ 165,289.00 \$ 165,289.00 \$ 165,289.00 \$ 165,289.00 \$ 165,289.00	100%	M2	85.00	85.00	100%	04/08/14 03/10/14	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 3,997,547.00						
								MODIFICADO	\$ 3,997,547.00						
								MINISTRADO	\$ 3,997,547.00						
								COMPROMETIDO	\$ 3,997,547.00						
								DEVENGADO	\$ 1,895,991.00						
								EJERCIDO	\$ 1,895,991.00						
								PAGADO	\$ 1,895,991.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MPIO. DE HIDALGO  
2012-2015  
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ



FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
EJERCICIO FISCAL 2015  
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 5 de 9

Fecha de Reporte: 08/04/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Trimestre: Primer

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS					FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %			
MIC14140300369499	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MÁXIMO GORKI.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	271	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 248,500.00 \$ 248,500.00 \$ 248,500.00 \$ 248,500.00 \$ 248,500.00 \$ 248,500.00	100%	M2	74.88	74.88	100%	14/07/14 11/09/14		
MIC14140300369606	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA-TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME NUNO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	274	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 669,321.00 \$ 669,321.00 \$ 669,321.00 \$ 669,321.00 \$ 669,321.00 \$ 669,321.00	100%	M2	136.99	136.99	100%	30/06/14 19/09/14		
MIC14140300369643	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SOSA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	276	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 169,332.00 \$ 169,332.00 \$ 169,332.00 \$ 169,332.00 \$ 169,332.00 \$ 169,332.00	100%	M2	89.07	89.07	100%	21/07/14 18/10/14		
MIC14140300369785	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS ALFREDO ZALCE.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	278	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00	100%	M2	137.28	137.28	100%	30/06/14 19/09/14		
MIC14140300369861	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	280	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 290,500.00 \$ 290,500.00 \$ 290,500.00 \$ 290,500.00 \$ 290,500.00 \$ 290,500.00	100%	M2	116.33	116.33	100%	30/06/14 19/09/14		
MIC14140300369894	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	281	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 59,811.00 \$ 59,811.00 \$ 59,811.00 \$ 59,811.00 \$ 59,811.00 \$ 59,811.00	100%	M2	806.21	806.21	100%	30/06/14 19/09/14		
							SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	\$ 1,857,464.00 \$ 1,857,464.00 \$ 1,857,464.00 \$ 1,857,464.00 \$ 1,857,464.00 \$ 1,857,464.00							



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL  
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN  
*C. María Alma Eugenia García Ramírez*  
C. MARÍA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ  
2012-2015



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES  
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN  
2012-2015

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
EJERCICIO FISCAL 2015  
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 6 de 9

Fecha de Reporte: 08/04/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Trimestre: Primer

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC14140300369936	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	REHABILITACIÓN DE TRES AULAS Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	282	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00	100%	M2	290.37	290.37	100%	04/08/14 03/10/14	
MIC14140300371639	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE CONAFE.	RINCON DE PITAHAYAS	RURAL	306	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 45,455.00 \$ 45,455.00 \$ 45,455.00 \$ 45,455.00 \$ 45,455.00 \$ 45,455.00	100%	M2	106.57	106.57	100%	21/07/14 20/09/14	
MIC14140300373278	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS DE TRES AULAS ADOSADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN Y PATRIA.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	352	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 215,763.00 \$ 215,763.00 \$ 215,763.00 \$ 215,763.00 \$ 215,763.00 \$ 215,763.00	100%	M2	469.97	469.97	100%	11/09/14 30/03/15	
MIC14140400413092	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MÉXICO.	PUENTE DE TIERRA	RURAL	365	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 102,373.00 \$ 102,373.00 \$ 102,373.00 \$ 102,373.00 \$ 102,373.00 \$ 102,373.00	100%	M2	149.76	149.76	100%	10/11/14 30/03/15	
MIC14140400413099	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS.	MESA DE SAN LUCAS	RURAL	367	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00	100%	M2	74.88	74.88	100%	08/12/14 12/02/15	
MIC14140400413121	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA TELESECUNDARIA.	MATA DE PINOS	RURAL	368	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00	100%	M2	74.88	74.88	100%	08/12/14 08/03/15	
							SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	\$ 1,104,591.00 \$ 1,104,591.00 \$ 1,104,591.00 \$ 1,104,591.00 \$ 1,104,591.00 \$ 1,104,591.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MPIO. DE HIDALGO, MICH.  
2012-2015  
*C. María Alma Eugenia García Ramírez*  
C. MARÍA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*C. Juan Manuel García Nogues*  
C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
EJERCICIO FISCAL 2015  
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 7 de 9

Fecha de Reporte: 08/04/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Primer

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC14140400413130	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA TELESECUNDARIA.	MATA DE PINOS	RURAL	369	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 220,334.00 \$ 220,334.00 \$ 220,334.00 \$ 220,334.00 \$ 220,334.00 \$ 220,334.00	100%	M2	74.88	74.88	100%	08/12/14 08/03/15	
MIC14140400413135	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS.	LLANO DEL EJIDO	RURAL	370	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 112,581.00 \$ 112,581.00 \$ 112,581.00 \$ 112,581.00 \$ 105,038.00 \$ 105,038.00	93%	M2	5.35	5.35	100%	08/12/14 31/03/15	
MIC14140300371711	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	LOS PATIOS	RURAL	332	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 30,509.00 \$ 30,509.00 \$ 30,509.00 \$ 30,509.00 \$ 21,000.00 \$ 21,000.00	69%	M2	532.32	532.32	100%	29/09/14 31/03/15	
MIC14140400412449	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	AGUA ESCONDIDA	RURAL	334	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 24,600.00 \$ 24,600.00 \$ 24,600.00 \$ 24,600.00 \$ 24,600.00 \$ 24,600.00	100%	M2	177.44	177.44	100%	29/09/14 30/03/15	
MIC14140400412504	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	AGOSTITLÁN	URBANO	338	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 117,340.00 \$ 117,340.00 \$ 117,340.00 \$ 117,340.00 \$ 107,202.00 \$ 107,202.00	91%	M2	881.84	881.84	100%	13/10/14 31/03/15	
MIC14140400412484	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	RINCÓN DE PITAHAYAS	RURAL	337	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 128,972.00 \$ 128,972.00 \$ 128,972.00 \$ 128,972.00 \$ 114,500.00 \$ 114,500.00	89%	M2	955.02	955.02	100%	11/11/14 15/05/15	

SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL	\$ 634,336.00
	MODIFICADO	\$ 634,336.00
	MINISTRADO	\$ 634,336.00
	COMPROMETIDO	\$ 634,336.00
	DEVENGADO	\$ 592,674.00
	EJERCIDO	\$ 592,674.00
	PAGADO	\$ 592,674.00



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN  
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ  
2012-2015



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JUAN MANUEL GARCIA NOGUES  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN  
2012-2015

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
EJERCICIO FISCAL 2015  
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 8 de 9


Fecha de Reporte: 08/04/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Primer

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES	
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %			
MIC14140400412674	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	LA PITAHAYA	RURAL	342	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 14,330.00 \$ 14,330.00 \$ 14,330.00 \$ 14,330.00 \$ 14,330.00	100%	M2	86.82	86.82	100%	04/12/14 31/03/15		
MIC14140300372505	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	EL ASTILLERO	RURAL	344	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 38,663.00 \$ 38,663.00 \$ 38,663.00 \$ 28,000.00 \$ 28,000.00	72%	M2	709.76	709.76	100%	29/09/14 30/03/15		
MIC14140300372886	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	SERRANO	RURAL	345	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 10,500.00 \$ 10,500.00 \$ 10,500.00 \$ 10,500.00 \$ 10,500.00	100%	M2	266.16	266.16	100%	29/09/14 30/03/15		
MIC14140300373039	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	CIUDAD HIDALGO	URBANO	348	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,400,566.00 \$ 1,400,566.00 \$ 1,400,566.00 \$ 1,400,566.00 \$ 1,400,566.00	100%	M2	7,777.60	7,777.60	100%	26/09/14 30/03/15		
MIC14140300373086	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	MESA DE GUADALUPE	RURAL	349	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 127,779.00 \$ 127,779.00 \$ 127,779.00 \$ 94,500.00 \$ 94,500.00	74%	M2	856.44	856.44	100%	26/09/14 30/03/15		
MIC14140300373125	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	EL POTRERO DE LA VIRGEN	RURAL	350	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 89,919.00 \$ 89,919.00 \$ 89,919.00 \$ 89,919.00 \$ 63,000.00 \$ 63,000.00	70%	M2	602.68	602.68	100%	02/09/14 30/03/15		
							SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	\$ 1,681,757.00 \$ 1,681,757.00 \$ 1,681,757.00 \$ 1,681,757.00 \$ 1,610,896.00 \$ 1,610,896.00 \$ 1,610,896.00							

  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MPIO. DE HIDALGO  
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ  
2015

  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES  
OBRAS PÚBLICAS  
MPIO. DE HIDALGO, MICHO.



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 1er TRIMESTRE DEL AÑO, CON LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
EJERCICIO FISCAL 2015  
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 14/04/2015

Trimestre: Primer

Programa Fondo Convenio: 1005 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Programa Fondo Convenio-Específico: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios

DESTINO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO			CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES	
	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %			
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	SERVICIOS PERSONALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1000	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL  9.- SEGURIDAD	H. AYUNTAMIENTO  TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 20,190,839.50 \$ 20,190,839.50 \$ 4,887,850.00 \$ 4,887,850.00 \$ 4,887,850.00 \$ 4,887,850.00	24%	PESOS	\$ 20,190,839.50	\$ 4,887,850.00	24%	01/01/15 31/12/15		
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	SERVICIOS GENERALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34101	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL  7.- DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	H. AYUNTAMIENTO  TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 18,660.00 \$ 18,660.00 \$ 4,665.00 \$ 4,665.00 \$ 4,665.00 \$ 4,665.00	25%	PESOS	\$ 18,660.00	\$ 4,665.00	25%	01/01/15 31/12/15		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	DEUDA PÚBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99101	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL  7.- DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	H. AYUNTAMIENTO  TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 39,943,704.50 \$ 39,943,704.50 \$ 22,352,090.00 \$ 22,352,090.00 \$ 22,352,090.00 \$ 22,352,090.00	56%	PESOS	\$ 39,943,704.50	\$ 22,352,090.00	56%	01/01/15 31/12/15	EL FONDO GENERAL LE PRESTÓ A FORTAMUN \$17,167,201.00 PARA PAGO DE LA DEUDA.	
SUMA DE TOTAL							TOTAL ANUAL	\$ 60,153,204.00							
							MODIFICADO	\$ 60,153,204.00							
							MINISTRADO	\$ 27,244,605.00							
							COMPROMETIDO	\$ 27,244,605.00							
							DEVENGADO	\$ 27,244,605.00							
							EJERCIDO	\$ 27,244,605.00							
							PAGADO	\$ 27,244,605.00							

PRESIDENTA MUNICIPAL

*M. Eugenia Garcia*  
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ



RESIDENCIA MUNICIPAL  
PIO. DE HIDALGO, MIC  
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSÉ LUIS PALOMARES LAREDO

