
FORMATO UNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSO DE ORIGEN FEDERAL



FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 1 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200510003	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LOS PAVOS - SAN FRANCISCO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13102	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	750.00	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200510179	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA HÉROES DE REFORMA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13104	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 455,818.00 \$ 455,818.00 \$ 455,818.00 \$ 455,818.00 \$ 455,818.00	46%	METROS LINEALES	1,817.23	908.62	50%	25/05/15 25/07/15	
MIC15150200510257	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PERSEVERANCIA ECOLÓGICA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13105	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,250,000.00 \$ 1,250,000.00 \$ 643,824.00 \$ 643,824.00 \$ 643,824.00 \$ 643,824.00	52%	METROS LINEALES	1,689.18	1,182.43	70%	21/05/15 19/07/15	
MIC15150200510275	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA HUMBERTO GUTIÉRREZ.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13106	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 567,452.00 \$ 567,452.00 \$ 567,452.00 \$ 567,452.00	57%	METROS LINEALES	1,027.83	719.48	70%	25/05/15 25/07/15	
MIC15150200510314	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA COL. PUENTE DEL ENCINO.	AGOSTITLÁN	URBANO	13107	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 432,766.00 \$ 432,766.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	400.00	0.00	0%	01/09/15 15/10/15	
MIC15150200510337	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA LONGANIZA.	AGOSTITLÁN	URBANO	13108	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	300.00	0.00	0%	01/09/15 15/10/15	
SUMA DE HOJA							TOTAL ANUAL	\$ 4,882,766.00							
							MODIFICADO	\$ 4,882,766.00							
							MINISTRADO	\$ 1,667,094.00							
							COMPROMETIDO	\$ 1,667,094.00							
							DEVENGADO	\$ 1,667,094.00							
							EJERCIDO	\$ 1,667,094.00							
							PAGADO	\$ 1,667,094.00							



PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
PIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015

M.A. Eugenia García Ramírez
C. MARÍA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. Juan Manuel García Nogues
C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
PIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 2 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200510356	AGUA POTABLE	TERMINACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.	EL CARACOL	RURAL	13109	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 90,000.00 \$ 90,000.00 \$ 90,000.00	30%	METROS LINEALES	168.64	16.86	10%	15/06/15 15/08/15	
MIC15150200510364	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	CUITZILLOS	RURAL	13110	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 280,877.00 \$ 280,877.00 \$ 280,877.00	56%	METROS LINEALES	1,020.50	1,020.50	100%	13/05/15 01/07/15	
MIC15150200510394	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA PUERTA.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13111	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 505,957.00 \$ 505,957.00 \$ 151,787.00 \$ 151,787.00 \$ 151,787.00	30%	METROS LINEALES	807.00	605.25	75%	18/05/15 12/07/15	
MIC15150200510410	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA SALIDA A OCURIO.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13112	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 385,000.00 \$ 385,000.00 \$ 115,500.00 \$ 115,500.00 \$ 115,500.00	30%	METROS CUBICOS	90.00	81.00	90%	08/06/15 31/07/15	
MIC15150200510422	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	13113	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00	30%	METROS LINEALES	2,296.04	1,607.23	70%	18/05/15 12/07/15	
MIC15150200510438	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE.	EL POTRERO	RURAL	13114	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 265,000.00 \$ 265,000.00 \$ 79,500.00 \$ 79,500.00 \$ 79,500.00	30%	METROS CUBICOS	65.00	13.00	20%	15/06/15 31/07/15	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 2,955,957.00						
								MODIFICADO	\$ 2,955,957.00						
								MINISTRADO	\$ 1,017,664.00						
								COMPROMETIDO	\$ 1,017,664.00						
								DEVENGADO	\$ 1,017,664.00						
								EJERCIDO	\$ 1,017,664.00						
								PAGADO	\$ 1,017,664.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
PIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 3 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200510447	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE .	PUENTE DE TIERRA	RURAL	13115	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ 150,000.00	30%	METROS LINEALES	1,200.79	660.43	55%	11/05/15 10/07/15	
MIC15150200510460	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	SAN ANTONIO VILLALONGIN	URBANO	13116	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00	30%	METROS LINEALES	1,054.46	527.23	50%	18/05/15 31/07/15	
MIC15150200510493	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REINA DE LA PEÑA.	SAN MATIAS	URBANO	13117	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ 166,804.00 \$ 166,804.00 \$ 166,804.00 \$ 166,804.00	67%	METROS LINEALES	511.25	357.88	70%	13/05/15 13/07/15	
MIC15150200510526	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.	COLONIA MATA DE PINOS	RURAL	13118	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	300.00	0.00	0%	01/07/15 15/08/15	
MIC15150200514210	AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO SAN FRANCISCO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13232	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 791,676.00 \$ 791,676.00 \$ 237,503.00 \$ 237,503.00 \$ 237,503.00 \$ 237,503.00	30%	EQUIPO	1.00	0.30	30%	08/06/15 20/07/15	
MIC15150200514223	AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO LINDA VISTA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13233	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 574,379.00 \$ 574,379.00 \$ 172,314.00 \$ 172,314.00 \$ 172,314.00 \$ 172,314.00	30%	EQUIPO	1.00	0.30	30%	08/06/15 20/07/15	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 2,716,055.00						
								MODIFICADO	\$ 2,716,055.00						
								MINISTRADO	\$ 846,621.00						
								COMPROMETIDO	\$ 846,621.00						
								DEVENGADO	\$ 846,621.00						
								EJERCIDO	\$ 846,621.00						
								PAGADO	\$ 846,621.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 4 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE%		
MIC15150200514233	AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO INTENCIONES DE LA NACIÓN.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13234	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 274,572.00 \$ 274,572.00 \$ 82,372.00 \$ 82,372.00 \$ 82,372.00 \$ 82,372.00	30%	EQUIPO	1.00	0.30	30%	08/05/15 20/07/15	
MIC15150200514245	AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO RANCHO EL MUERTO.	RANCHO EL MUERTO	RURAL	13235	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 159,373.00 \$ 159,373.00 \$ 47,812.00 \$ 47,812.00 \$ 47,812.00 \$ 47,812.00	30%	EQUIPO	1.00	0.30	30%	08/06/15 20/07/15	
MIC15150200510571	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COL. FABRICA LA VIRGEN.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13120	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,139,321.00 \$ 1,139,321.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	425.00	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200510588	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE FRANCISCO VILLA, COL. LOS CEDRITOS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13122	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 600,000.00 \$ 600,000.00 \$ 542,756.00 \$ 542,756.00 \$ 542,756.00 \$ 542,756.00	90%	METROS LINEALES	179.00	143.20	80%	11/05/15 31/07/15	
MIC15150200510602	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA "F", DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13123	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 600,000.00 \$ 600,000.00 \$ 539,167.00 \$ 539,167.00 \$ 539,167.00 \$ 539,167.00	90%	METROS LINEALES	179.00	143.20	80%	11/05/15 31/07/15	
MIC15150200510623	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ANTORCHA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13126	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	500.00	0.00	0%	13/07/15 31/08/15	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 3,773,266.00						
								MODIFICADO	\$ 3,773,266.00						
								MINISTRADO	\$ 1,212,107.00						
								COMPROMETIDO	\$ 1,212,107.00						
								DEVENGADO	\$ 1,212,107.00						
								EJERCIDO	\$ 1,212,107.00						
								PAGADO	\$ 1,212,107.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 5 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200510633	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PLAN.	AGOSTITLAN	URBANO	13127	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	250.00	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200510650	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO.	SAN ISIDRO ALTA HUERTA	RURAL	13128	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 600,000.00 \$ 600,000.00 \$ 179,955.00 \$ 179,955.00 \$ 179,955.00 \$ 179,955.00	30%	METROS LINEALES	419.00	41.90	10%	08/06/15 07/08/15	
MIC15150200510671	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA CURVA.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13129	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ 250,000.00	100%	METROS LINEALES	182.10	182.10	100%	11/05/15 25/05/15	
MIC15150200510687	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COL. OJO DE AGUA.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13130	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 270,000.00 \$ 270,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	500.00	0.00	0%	10/09/15 10/11/15	
MIC15150200510700	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LLANO DEL POTRERO.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13131	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 154,058.00 \$ 154,058.00 \$ 117,721.00 \$ 117,721.00 \$ 117,721.00 \$ 117,721.00	76%	METROS LINEALES	310.00	124.00	40%	10/06/15 30/07/15	
MIC15150200510709	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA CIENEGA.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13132	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 130,000.00 \$ 130,000.00 \$ 73,175.00 \$ 73,175.00 \$ 73,175.00 \$ 73,175.00	56%	METROS LINEALES	195.80	78.32	40%	12/05/15 05/07/15	
							SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	\$ 1,504,058.00 \$ 1,504,058.00 \$ 620,851.00 \$ 620,851.00 \$ 620,851.00 \$ 620,851.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
C. María Alma Eugenia García Ramírez
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. Juan Manuel García Nogues
C. JUAN MANUEL GARCIA NOGUES
OBRAS PUBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 6 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: 1004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200511195	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	RANCHO LA VIRGEN	RURAL	13134	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 750,000.00 \$ 750,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	452.00	135.60	30%	18/05/15 31/07/15	
MIC15150200511209	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO.	RINCÓN DE PITAHAYAS	RURAL	13135	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 840,000.00 \$ 840,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	600.00	0.00	0%	21/09/15 21/11/15	
MIC15150200511217	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS AL CAMPO DEPORTIVO.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13136	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 30,000.00 \$ 30,000.00 \$ 30,000.00 \$ 30,000.00	30%	METROS LINEALES	42.00	37.80	90%	18/05/15 30/07/15	
MIC15150200511224	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13137	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 90,000.00 \$ 90,000.00 \$ 90,000.00 \$ 90,000.00	30%	METROS LINEALES	125.57	113.01	90%	18/05/15 30/07/15	
MIC15150200511233	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA CRUZ.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13138	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ 149,042.00 \$ 149,042.00 \$ 149,042.00 \$ 149,042.00	99%	METROS LINEALES	162.18	162.18	100%	13/05/15 20/06/15	
MIC15150200511236	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. DE MELCHOR OCAMPO.	SAN MATÍAS	URBANO	13140	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	200.00	0.00	0%	01/07/15 12/08/15	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 2,490,000.00						
								MODIFICADO	\$ 2,490,000.00						
								MINISTRADO	\$ 269,042.00						
								COMPROMETIDO	\$ 269,042.00						
								DEVENGADO	\$ 269,042.00						
								EJERCIDO	\$ 269,042.00						
								PAGADO	\$ 269,042.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ
2012-2015



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Juan Manuel Garcia Nogues

C. JUAN MANUEL GARCIA NOGUES

OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 7 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200511244	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REINA DE LA PEÑA.	SAN MATÍAS	URBANO	13141	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ 233,694.00 \$ 233,694.00 \$ 233,694.00 \$ 233,694.00	67%	METROS LINEALES	185.52	185.52	100%	13/05/15 22/06/15	
MIC15150200511249	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA EL ARTILLERO.	SAN MATÍAS	URBANO	13142	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 60,000.00 \$ 60,000.00 \$ 59,291.00 \$ 59,291.00 \$ 59,291.00 \$ 59,291.00	99%	METROS LINEALES	123.00	123.00	100%	12/05/15 15/06/15	
MIC15150200511257	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COL. LA HERMITA.	SAN MATÍAS	URBANO	13143	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 99,738.00 \$ 99,738.00 \$ 99,738.00 \$ 99,738.00	100%	METROS LINEALES	215.60	215.60	100%	27/04/15 31/05/15	
MIC15150200511290	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA CALLE PIEDRA AZUL.	SAN MATÍAS	URBANO	13144	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00	30%	METROS CUBICOS	70.00	21.00	30%	05/06/15 31/07/15	
MIC15150200511296	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA.	PUERTO VENTERO	RURAL	13145	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUBICOS	165.00	0.00	0%	13/07/15 31/08/15	
MIC15150200511326	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO.	RINCON DE RUBIOS	RURAL	13146	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ 299,974.00 \$ 299,974.00 \$ 299,974.00 \$ 299,974.00	30%	METROS LINEALES	669.20	334.60	50%	25/05/15 24/07/15	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 2,910,000.00						
								MODIFICADO	\$ 2,910,000.00						
								MINISTRADO	\$ 902,697.00						
								COMPROMETIDO	\$ 902,697.00						
								DEVENGADO	\$ 902,697.00						
								EJERCIDO	\$ 902,697.00						
								PAGADO	\$ 902,697.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
C. María Alma Eugenia García Ramírez
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. Juan Manuel García Nogues
C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 8 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200514093	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	TERMINACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA LONGANIZA.	AGOSTITLÁN	URBANO	13223	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ 184,574.00 \$ 184,574.00 \$ 184,574.00 \$ 184,574.00	92%	METROS LINEALES	316.62	316.62	100%	19/05/15 19/06/15	
MIC15150200514110	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS.	CERRO AZUL	RURAL	13224	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	FOSA SÉPTICA	25.00	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200514148	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACIÓN DEL DRENAJE QUE SE DERIVA DE RINCÓN DE PITAHAYAS.	RINCÓN DE PITAHAYAS	RURAL	13227	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 800,000.00 \$ 800,000.00 \$ 239,911.00 \$ 239,911.00 \$ 239,911.00 \$ 239,911.00	30%	METROS LINEALES	250.00	75.00	30%	08/06/15 07/08/15	
MIC15150200514168	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	TERMINACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO.	SAN MATÍAS	URBANO	13229	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 550,000.00 \$ 550,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	400.00	0.00	0%	01/07/15 15/08/15	
MIC15150200514252	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA CUITZILLOS A LA COLONIA LA QUEMADA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13236	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	900.00	0.00	0%	01/07/15 28/08/15	
MIC15150200514259	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ROSA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13237	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 2,000,000.00 \$ 2,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	1,500.00	0.00	0%	01/08/15 01/10/15	

SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL	\$ 4,650,000.00
	MODIFICADO	\$ 4,650,000.00
	MINISTRADO	\$ 424,485.00
	COMPROMETIDO	\$ 424,485.00
	DEVENGADO	\$ 424,485.00
	EJERCIDO	\$ 424,485.00
	PAGADO	\$ 424,485.00



PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
MARIÁ ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 9 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200514285	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	SAN JERÓNIMO	RURAL	13239	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 117,810.00 \$ 117,810.00 \$ 117,810.00 \$ 117,810.00	39%	METROS LINEALES	220.00	99.00	45%	08/06/15 30/06/15	
MIC15150200514292	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VALLE DE GUADALUPE.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13240	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 439,061.00 \$ 439,061.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	200.00	0.00	0%	01/07/15 15/08/15	
MIC15150200514300	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	EL CORTIJO	RURAL	13241	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	80.00	0.00	0%	15/09/15 15/11/15	
MIC15150200511336	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR.	SAN LUCAS HUARIRAPEO	RURAL	13147	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 3.- TRANSPORTES Y VIAJIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 3,600,000.00 \$ 3,600,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	18.00	0.00	0%	01/08/15 01/10/15	
MIC15150200514341	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	TERMINACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA Y REVESTIMIENTO DE TALUDES DEL PUENTE VEHICULAR.	PLAN SECO	RURAL	13244	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 3.- TRANSPORTES Y VIAJIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUBICOS	18.00	0.00	0%	07/09/15 15/10/15	
MIC15150200511345	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA JORGE OBISPO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13152	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 61,281.00 \$ 61,281.00 \$ 61,281.00 \$ 61,281.00 \$ 61,281.00 \$ 61,281.00	100%	METROS LINEALES	450.00	0.00	0%	22/06/15 01/08/15	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 0% DE SU AVANCE DEBIDO A QUE SE REALIZÓ EL PAGO A C.F.E. Y AÚN NO HA INICIADO LA OBRA.
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 4,750,342.00						
								MODIFICADO	\$ 4,750,342.00						
								MINISTRADO	\$ 179,091.00						
								COMPROMETIDO	\$ 179,091.00						
								DEVENGADO	\$ 179,091.00						
								EJERCIDO	\$ 179,091.00						
								PAGADO	\$ 179,091.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHO.
2012-2015
C. María Eugenia García Ramírez
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
C. Juan Manuel García Nogues
C. JUAN MANUEL GARCIA NOGUES
OBRAS PUBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHO.

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 10 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP. O ENTIDAD EJEC. INSTIT. EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200511349	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN EN LA MINITA.	AGOSTITLÁN	URBANO	13153	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA S.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 256,273.00 \$ 256,273.00 \$ 256,273.00 \$ 256,273.00 \$ 256,273.00	100%	METROS LINEALES	1,597.00	1,277.60	80%	05/05/15 10/07/15	
MIC15150200511371	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN EN LA COL LLANO DEL POTRERO.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13155	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA S.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 145,942.00 \$ 145,942.00 \$ 145,942.00 \$ 145,942.00 \$ 145,942.00	100%	METROS LINEALES	565.00	0.00	0%	09/06/15 15/08/15	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 0% DE SU AVANCE DEBIDO A QUE SE REALIZÓ EL PAGO A C.F.E. Y AÚN NO HA INICIADO LA OBRA.
MIC15150200511375	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN CON CELDAS SOLARES.	CHARAPIO	RURAL	13156	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA S.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 63,000.00 \$ 63,000.00 \$ 63,000.00	30%	CELDAS SOLARES	7.00	0.35	5%	26/05/15 31/07/15	
MIC15150200511379	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN CON CELDAS SOLARES.	LA TECATA	RURAL	13157	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA S.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 90,000.00 \$ 90,000.00 \$ 27,000.00 \$ 27,000.00 \$ 27,000.00	30%	CELDAS SOLARES	3.00	0.15	5%	09/06/15 31/07/15	
MIC15150200511386	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RUMBO AL PANTEÓN.	PUCUATO	RURAL	13159	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA S.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 205,248.00 \$ 205,248.00 \$ 205,248.00 \$ 205,248.00 \$ 205,248.00	100%	METROS LINEALES	461.00	0.00	0%	09/06/15 10/07/15	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 0% DE SU AVANCE DEBIDO A QUE SE REALIZÓ EL PAGO A C.F.E. Y AÚN NO HA INICIADO LA OBRA.
MIC15150200511399	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.	PUCUATO	RURAL	13160	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA S.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 122,006.00 \$ 122,006.00 \$ 122,006.00 \$ 122,006.00 \$ 122,006.00	100%	METROS LINEALES	220.00	0.00	0%	09/06/15 10/07/15	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 0% DE SU AVANCE DEBIDO A QUE SE REALIZÓ EL PAGO A C.F.E. Y AÚN NO HA INICIADO LA OBRA.
							SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	\$ 1,029,469.00 \$ 1,029,469.00 \$ 819,469.00 \$ 819,469.00 \$ 819,469.00 \$ 819,469.00						


PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2012-2015
C. MARÍA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES


OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 11 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200511407	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN CON CELDAS SOLARES.	RINCÓN DE PITAHAYAS	RURAL	13161	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 5.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 60,000.00 \$ 60,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	CELIDAS SOLARES	2.00	1.00	50%	09/06/15 31/07/15	
MIC15150200511409	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN CON CELDAS SOLARES.	RÍO HONDO	RURAL	13163	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 5.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 480,000.00 \$ 480,000.00 \$ 144,000.00 \$ 144,000.00 \$ 144,000.00 \$ 144,000.00	30%	CELIDAS SOLARES	16.00	0.80	5%	03/06/15 31/07/15	
MIC15150200511411	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN CON CELDAS SOLARES.	SAUCEDO	RURAL	13164	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 5.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 690,000.00 \$ 690,000.00 \$ 207,000.00 \$ 207,000.00 \$ 207,000.00 \$ 207,000.00	30%	CELIDAS SOLARES	23.00	1.15	5%	13/05/15 30/06/15	
MIC15150200511417	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN CON CELDAS SOLARES.	GUAYABITOS	RURAL	13165	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 5.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ 45,000.00 \$ 45,000.00 \$ 45,000.00 \$ 45,000.00	30%	CELIDAS SOLARES	5.00	1.50	30%	09/06/15 31/07/15	
MIC15150200511430	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RANCHO EL CAPULÍN CAMINO A SAN MATÍAS.	SAN MATÍAS	URBANO	13166	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 5.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 169,986.00 \$ 169,986.00 \$ 169,986.00 \$ 169,986.00 \$ 169,986.00 \$ 169,986.00	100%	METROS LINEALES	1,150.00	230.00	20%	05/05/15 31/07/15	
MIC15150200513323	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN EN EL FRACC. BENITO JUÁREZ (BARRANCA SECA).	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13217	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 5.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 354,706.00 \$ 354,706.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	2,134.00	0.00	0%	06/07/15 06/08/15	

SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL	\$ 1,904,692.00
	MODIFICADO	\$ 1,904,692.00
	MINISTRADO	\$ 565,986.00
	COMPROMETIDO	\$ 565,986.00
	DEVENGADO	\$ 565,986.00
	EJERCIDO	\$ 565,986.00
	PAGADO	\$ 565,986.00



PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 12 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200513385	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACION EN EL FRACC. 5 DE FEBRERO (JOYAS DE BIRRUETE JANAMORO)	JOYAS DE BIRRUETE JANAMORO	RURAL	13218	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 281,351.00 \$ 281,351.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	1,564.00	0.00	0%	06/07/15 06/08/15	
MIC15150200513404	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACION EN LA CALLE J. MUJICA, COL. PERSEVERANCIA ECOLOGICA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13219	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 22,589.00 \$ 22,589.00 \$ 22,589.00 \$ 22,589.00 \$ 22,589.00 \$ 22,589.00	100%	METROS LINEALES	165.00	0.00	0%	22/06/15 31/07/15	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 0% DE SU AVANCE DEBIDO A QUE SE REALIZÓ EL PAGO A C.F.E. Y AÚN NO HA INICIADO LA OBRA.
MIC15150200513418	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACION CON CELDAS SOLARES EN EL TEJOCOTE.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13220	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 36,000.00 \$ 36,000.00 \$ 36,000.00 \$ 36,000.00	30%	CELDAS SOLARES	4.00	0.20	5%	11/06/15 31/07/15	
MIC15150200513432	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACION EN EL AGOSTADERITO.	EL AGOSTADERITO	RURAL	13221	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 126,003.00 \$ 126,003.00 \$ 122,609.00 \$ 122,609.00 \$ 122,609.00 \$ 122,609.00	97%	METROS LINEALES	572.00	0.00	0%	20/05/15 31/07/15	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 0% DE SU AVANCE DEBIDO A QUE SE REALIZÓ EL PAGO A C.F.E. Y AÚN NO HA INICIADO LA OBRA.
MIC15150200514064	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACION EN EL PUENTE DE ENCINOS LA TOMA.	PUENTE DE ENCINOS LA TOMA	RURAL	13222	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 542,899.00 \$ 542,899.00 \$ 542,899.00 \$ 542,899.00 \$ 542,899.00 \$ 542,899.00	100%	METROS LINEALES	3,300.00	330.00	10%	05/05/15 31/07/15	
MIC15150200514127	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA A LA COLONIA OYAMELITO Y LA ROSITA.	SAN MATIAS	URBANO	13225	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 93,526.00 \$ 93,526.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS LINEALES	150.00	0.00	0%	15/07/15 15/08/15	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 1,186,368.00						
								MODIFICADO	\$ 1,186,368.00						
								MINISTRADO	\$ 724,097.00						
								COMPROMETIDO	\$ 724,097.00						
								DEVENGADO	\$ 724,097.00						
								EJERCIDO	\$ 724,097.00						
								PAGADO	\$ 724,097.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Juan Manuel García Nogues

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PUBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 13 de 22


Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200514138	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. EL VALLE.	SAN MATÍAS	URBANO	13226	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 181,474.00 \$ 181,474.00 \$ 181,474.00 \$ 181,474.00 \$ 181,474.00 \$ 181,474.00	100%	METROS LINEALES	846.00	169.20	20%	05/05/15 31/07/15	
MIC15150200514183	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN EN LA JOYA DE MONTE OSCURO.	MONTE OSCURO	RURAL	13230	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 5.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 122,803.00 \$ 122,803.00 \$ 122,803.00 \$ 122,803.00 \$ 122,803.00 \$ 122,803.00	100%	METROS LINEALES	408.00	0.00	0%	09/06/15 10/07/15	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 0% DE SU AVANCE DEBIDO A QUE SE REALIZÓ EL PAGO A C.F.E. Y AÚN NO HA INICIADO LA OBRA.
MIC15150200511436	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA URBANA I.M.S.S. PROSPERA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13167	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 2,000,000.00 \$ 2,000,000.00 \$ 409,383.00 \$ 409,383.00 \$ 409,383.00 \$ 409,383.00	20%	METROS CUADRADOS	237.59	166.31	70%	22/04/15 28/08/15	
MIC15150200511439	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE REHABILITACIÓN INFANTIL.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13168	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 3,000,000.00 \$ 3,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0%	01/09/15 01/12/15	
MIC15150200511444	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD.	EL CARACOL	RURAL	13170	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 60,000.00 \$ 60,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	220.00	0.00	0%	01/09/15 15/10/15	
MIC15150200511449	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD.	EL PEDREGAL	RURAL	13171	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 127,212.00 \$ 127,212.00 \$ 127,212.00 \$ 127,212.00	42%	METROS CUADRADOS	60.00	30.00	50%	05/05/15 15/08/15	
							SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	\$ 5,664,277.00 \$ 5,664,277.00 \$ 840,872.00 \$ 840,872.00 \$ 840,872.00 \$ 840,872.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2012-2015
C. María Alma Eugenia García Ramírez
C. MARÍA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
C. Juan Manuel García Nogues
C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2012-2015

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 14 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200511454	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	TERMINACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA CLÍNICA.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13172	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	120.00	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200511455	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO LA PROVIDENCIA.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13173	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	20.00	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200511457	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	TERMINACIÓN DE LA CASA DE SALUD.	PUERTO LA GRANJA	RURAL	13174	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	48.00	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC151502005114316	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA	AGOSTITLÁN	URBANO	13242	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 50,828.00 \$ 50,828.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	150.00	0.00	0%	01/09/15 15/10/15	
MIC151502005114358	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN EL HOSPITAL REGIONAL.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13246	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.- SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 95,000.00 \$ 95,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	74.00	0.00	0%	14/09/15 30/10/15	
MIC15150200511461	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA "ESCUELAS DE CALIDAD".	COBERTURA MUNICIPAL		13175	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 537,500.00 \$ 537,500.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	PROGRAMA	1.00	0.00	0%	06/05/15 31/07/15	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 1,103,328.00						
								MODIFICADO	\$ 1,103,328.00						
								MINISTRADO	\$ -						
								COMPROMETIDO	\$ -						
								DEVENGADO	\$ -						
								EJERCIDO	\$ -						
								PAGADO	\$ -						



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 15 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200511464	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	TERMINACIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ELSY.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13176	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ 43,601.00 \$ 43,601.00 \$ 43,601.00 \$ 43,601.00	87%	METROS CUADRADOS	114.90	114.90	100%	28/04/15 16/05/15	
MIC15150200511467	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SIGMUND FREUD.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13178	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ 98,409.00 \$ 98,409.00 \$ 98,409.00 \$ 98,409.00	39%	METROS CUADRADOS	36.00	21.60	60%	15/05/15 30/07/15	
MIC15150200511470	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	TERMINACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, EN LA COL. FRANCISCO VILLA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13179	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00 \$ 120,000.00	30%	METROS CUADRADOS	140.84	35.21	25%	15/06/15 15/08/15	
MIC15150200511472	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTURO G. RODRÍGUEZ RAMÍREZ, EN LA COL. CUITZILLOS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13180	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 500,000.00 \$ 500,000.00 \$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ 150,000.00	30%	METROS CUADRADOS	84.08	42.04	50%	08/06/15 31/07/15	
MIC15150200511476	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA-COMEDOR DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SOSA, EN LA COL. SAN ANTONIO LAS PALMAS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13181	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 375,000.00 \$ 375,000.00 \$ 112,500.00 \$ 112,500.00 \$ 112,500.00 \$ 112,500.00	30%	METROS CUADRADOS	68.64	48.05	70%	11/05/15 25/07/15	
MIC15150200511480	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PERLA MOCTEZUMA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13182	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ 120,848.00 \$ 120,848.00 \$ 120,848.00 \$ 120,848.00	48%	METROS CUADRADOS	57.31	34.39	60%	28/04/15 30/07/15	
							SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	\$ 1,825,000.00 \$ 1,825,000.00 \$ 645,358.00 \$ 645,358.00 \$ 645,358.00 \$ 645,358.00						

RESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
29/12/2015

PRESIDENTA MUNICIPAL
Maria Eugenia Garcia Ramirez
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Juan Manuel Garcia Nogues
C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 16 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200511481	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	TERMINACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	TEMENDAO	RURAL	13183	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	75.00	0.00	0%	01/07/15 28/08/15	
MIC15150200511483	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINO SARMIENTO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13184	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 625,000.00 \$ 625,000.00 \$ 187,500.00 \$ 187,500.00 \$ 187,500.00 \$ 187,500.00	30%	METROS CUADRADOS	138.03	55.21	40%	11/05/15 24/07/15	
MIC15150200511487	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE CARUSSO.	AGOSTITLÁN	URBANO	13185	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00	30%	METROS CUADRADOS	74.88	52.42	70%	14/05/15 11/07/15	
MIC15150200511488	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS.	AGOSTITLÁN	URBANO	13187	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 280,000.00 \$ 280,000.00 \$ 162,158.00 \$ 162,158.00 \$ 162,158.00 \$ 162,158.00	58%	METROS CUADRADOS	74.88	59.90	80%	23/04/15 10/07/15	
MIC15150200511490	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA.	EL CARACOL	RURAL	13188	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 150,000.00 \$ 150,000.00 \$ 66,025.00 \$ 66,025.00 \$ 66,025.00 \$ 66,025.00	44%	METROS CUADRADOS	469.97	187.99	40%	25/05/15 31/07/15	
MIC15150200511494	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS.	LA CONGUERA	RURAL	13189	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	36.00	0.00	0%	29/06/15 31/07/15	

SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL	\$ 1,805,000.00
	MODIFICADO	\$ 1,805,000.00
	MINISTRADO	\$ 520,683.00
	COMPROMETIDO	\$ 520,683.00
	DEVENGADO	\$ 520,683.00
	EJERCIDO	\$ 520,683.00
	PAGADO	\$ 520,683.00



PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015

Maria Eugenia Garcia Ramirez
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Juan Manuel Garcia Nogues

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 17 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo


Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200511495	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS, EN LA COL. MINA VIEJA.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13190	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ 93,695.00 \$ 93,695.00 \$ 93,695.00 \$ 93,695.00	27%	METROS CUADRADOS	86.24	8.62	10%	05/06/15 15/08/15	
MIC15150200511497	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13191	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 170,000.00 \$ 170,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	41.00	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200511720	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. PRIM. 5 DE MAYO.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13192	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00	30%	METROS CUADRADOS	75.60	11.34	15%	08/06/15 15/08/15	
MIC15150200511753	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA TELESECUNDARIA, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13193	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00	30%	METROS CUADRADOS	75.60	11.34	15%	08/06/15 15/08/15	
MIC15150200512508	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	13194	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 230,000.00 \$ 230,000.00 \$ 118,249.00 \$ 118,249.00 \$ 118,249.00 \$ 118,249.00	51%	METROS CUADRADOS	75.60	45.36	60%	13/05/15 25/07/15	
MIC15150200512518	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA.	EL CAPULÍN	RURAL	13195	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	74.88	0.00	0%	20/05/15 20/07/15	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 1,800,000.00						
								MODIFICADO	\$ 1,800,000.00						
								MINISTRADO	\$ 419,944.00						
								COMPROMETIDO	\$ 419,944.00						
								DEVENGADO	\$ 419,944.00						
								EJERCIDO	\$ 419,944.00						
								PAGADO	\$ 419,944.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Signature

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES



OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 18 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200512545	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA.	EL TREN	RURAL	13196	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 74,938.00 \$ 74,938.00 \$ 74,938.00 \$ 74,938.00 \$ 74,938.00	75%	METROS CUADRADOS	478.00	430.20	90%	28/04/15 15/07/15	
MIC15150200512565	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA.	EL PORVENIR	RURAL	13197	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	74.88	0.00	0%	15/06/15 31/08/15	
MIC15150200512575	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	REHABILITACIÓN DE LA ESC. SEC. LAZARO CÁRDENAS	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13198	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	150.00	0.00	0%	01/09/15 15/10/15	
MIC15150200512731	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13199	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 46,566.00 \$ 46,566.00 \$ 46,566.00 \$ 46,566.00 \$ 46,566.00	47%	METROS CUADRADOS	11.36	6.82	60%	24/04/15 15/07/15	
MIC15150200512778	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CERRO DEL GALLO.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13200	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ 46,727.00 \$ 46,727.00 \$ 46,727.00 \$ 46,727.00 \$ 46,727.00	47%	METROS CUADRADOS	11.36	6.82	60%	21/04/15 15/07/15	
MIC15150200512942	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CONAFE	SAN MATÍAS	URBANO	13201	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00	30%	METROS CUADRADOS	76.00	30.40	40%	26/06/15 29/08/15	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 1,100,000.00						
								MODIFICADO	\$ 1,100,000.00						
								MINISTRADO	\$ 273,231.00						
								COMPROMETIDO	\$ 273,231.00						
								DEVENGADO	\$ 273,231.00						
								EJERCIDO	\$ 273,231.00						
								PAGADO	\$ 273,231.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
PIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015

C. María Alma Eugenia García Ramírez
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. Juan Manuel García Nogues

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 19 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200512965	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS.	SAN MATÍAS	URBANO	13202	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00	30%	METROS CUADRADOS	76.00	38.00	50%	26/06/15 26/08/15	
MIC15150200512998	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA.	SAN JUAN DE DIOS JAUJA	RURAL	13203	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00 \$ 105,000.00	30%	METROS CUADRADOS	74.88	44.93	60%	15/06/15 15/08/15	
MIC15150200513023	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS.	EL BARCINO	RURAL	13204	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 280,000.00 \$ 280,000.00 \$ 162,327.00 \$ 162,327.00 \$ 162,327.00 \$ 162,327.00	58%	METROS CUADRADOS	74.88	59.90	80%	27/04/15 10/07/15	
MIC15150200514157	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAPUENTE.	SAN MATÍAS	URBANO	13228	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	75.00	0.00	0%	01/07/15 28/08/15	
MIC15150200514273	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PERLA MOCTEZUMA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13238	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ 68,723.00 \$ 68,723.00 \$ 68,723.00 \$ 68,723.00	27%	METROS CUADRADOS	76.00	26.60	35%	01/06/15 30/07/15	
MIC15150200514325	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	13243	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ 101,380.00 \$ 101,380.00 \$ 101,380.00 \$ 101,380.00	41%	METROS CUADRADOS	74.88	37.44	50%	28/05/15 20/07/15	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 1,830,000.00						
								MODIFICADO	\$ 1,830,000.00						
								MINISTRADO	\$ 542,430.00						
								COMPROMETIDO	\$ 542,430.00						
								DEVENGADO	\$ 542,430.00						
								EJERCIDO	\$ 542,430.00						
								PAGADO	\$ 542,430.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Juan

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Trimestre: Segundo

Hoja 20 de 22

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.


CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No de PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200514349	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COLONIA DE LA VERÓNICA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13245	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	74.88	0.00	0%	07/07/15 07/09/15	
MIC15150200513076	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13205	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,145,216.00 \$ 1,145,216.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	3,172.00	0.00	0%	01/09/15 01/12/15	
MIC15150200513092	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS Y TECHOS).	EL AGOSTADERITO	RURAL	13206	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 349,830.00 \$ 349,830.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	567.00	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200513106	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS, MUROS Y TECHOS).	LA CONGUERA	RURAL	13207	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 340,602.00 \$ 340,602.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	1,064.64	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200513125	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS Y TECHOS).	PUCUATO	RURAL	13208	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 89,774.00 \$ 89,774.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	567.20	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200513149	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS, MUROS Y TECHOS).	PALOS SECOS	RURAL	13209	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 368,985.00 \$ 368,985.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	1,153.36	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	

SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL	\$ 2,644,407.00
	MODIFICADO	\$ 2,644,407.00
	MINISTRADO	\$ -
	COMPROMETIDO	\$ -
	DEVENGADO	\$ -
	EJERCIDO	\$ -
	PAGADO	\$ -



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
C. MARÍA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Juan Manuel García Nogues

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 21 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP. O ENTIDAD EJEC. INSTIT. EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200513172	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS, MUROS Y TECHOS)	PUERTO LA GRANJA	RURAL	13210	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 227,064.00 \$ 227,064.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	709.76	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200513189	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS Y TECHOS)	LAS TROJAS	RURAL	13211	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 219,830.00 \$ 219,830.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	567.20	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200513224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS, MUROS Y TECHOS)	MATA VENADO	RURAL	13212	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 283,830.00 \$ 283,830.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	METROS CUADRADOS	887.20	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200513239	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR.	ASTILLERO	RURAL	13213	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 200,000.00 \$ 200,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	PIEZA	10.00	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200513251	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR.	CHARAPIO	RURAL	13214	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 140,000.00 \$ 140,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	PIEZA	7.00	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
MIC15150200513289	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR.	SERRANO	RURAL	13215	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 100,000.00 \$ 100,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -	0%	PIEZA	5.00	0.00	0%	01/09/15 01/11/15	
							SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	\$ 1,170,724.00 \$ 1,170,724.00 \$ - \$ - \$ - \$ -						



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Juan Manuel Garcia Nogues

C. JUAN MANUEL GARCIA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 22 de 22

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES	
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %			
MIC15150200514196	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MUROS).	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13231	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 2,000,000.00 \$ 2,000,000.00 \$ 56,389.00 \$ 56,389.00 \$ 56,389.00 \$ 56,389.00	3%	METROS CUADRADOS	4,000.00	0.00	0%	29/05/15 01/11/15		
MIC15150200514382	GASTOS INDIRECTOS	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13216	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 0.- OTROS PROYECTOS	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,723,165.00 \$ 1,723,165.00 \$ 1,239,033.00 \$ 1,239,033.00 \$ 1,239,033.00 \$ 1,239,033.00	72%	INFORME	4	2.88	72%	10/04/15 31/12/15		
SUMA TOTAL								TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	\$ 57,418,874.00 \$ 57,418,874.00 \$ 13,787,144.00 \$ 13,787,144.00 \$ 13,787,144.00 \$ 13,787,144.00							



PRESIDENTA MUNICIPAL

Maria Eugenia García Ramírez

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. Juan Manuel García Nogues

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

**FORMATO UNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN**

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 07/07/2015
Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio: U088 - Fondo de Infraestructura Deportiva

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES													
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %															
MIC15150200509942	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE LA 4A. ETAPA DEL ESTADIO HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13601	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL B- DEPORTE	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 3,500,000.00 \$ 3,500,000.00 \$ 1,554,595.00 \$ 1,554,595.00 \$ 1,554,595.00 \$ 1,554,595.00	44%	METROS CUADRADOS	5,800.24	1,450.06	25%	18/05/15 15/08/15														
SUMA TOTAL								<table border="1"> <tr><td>TOTAL ANUAL</td><td>\$ 3,500,000.00</td></tr> <tr><td>MODIFICADO</td><td>\$ 3,500,000.00</td></tr> <tr><td>MINISTRADO</td><td>\$ 1,554,595.00</td></tr> <tr><td>COMPROMETIDO</td><td>\$ 1,554,595.00</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td>\$ 1,554,595.00</td></tr> <tr><td>EJERCIDO</td><td>\$ 1,554,595.00</td></tr> <tr><td>PAGADO</td><td>\$ 1,554,595.00</td></tr> </table>	TOTAL ANUAL	\$ 3,500,000.00	MODIFICADO	\$ 3,500,000.00	MINISTRADO	\$ 1,554,595.00	COMPROMETIDO	\$ 1,554,595.00	DEVENGADO	\$ 1,554,595.00	EJERCIDO	\$ 1,554,595.00	PAGADO	\$ 1,554,595.00						
TOTAL ANUAL	\$ 3,500,000.00																											
MODIFICADO	\$ 3,500,000.00																											
MINISTRADO	\$ 1,554,595.00																											
COMPROMETIDO	\$ 1,554,595.00																											
DEVENGADO	\$ 1,554,595.00																											
EJERCIDO	\$ 1,554,595.00																											
PAGADO	\$ 1,554,595.00																											



PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ

RESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JUAN MANUEL GARCIA NOGUES

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES



OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 1 de 9

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC14140300366255	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MÉXICO, COL. TEJOCOTES DULCES.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	202	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4. AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 317,877.00 \$ 317,877.00 \$ 317,877.00 \$ 317,877.00 \$ 317,877.00 \$ 317,877.00	100%	METRO LINEAL	550.00	550.00	100%	21/07/14 05/09/14	
MIC14140400411030	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE.	AGOSTITLAN	URBANO	204	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4. AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00	100%	METRO LINEAL	768.40	768.40	100%	10/11/14 31/01/15	
MIC14140300372699	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	AGOSTITLAN	URBANO	205	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4. AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00 \$ 210,000.00	100%	METRO LINEAL	1,120.00	1,120.00	100%	30/06/14 31/03/15	
MIC14140400411053	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	EL CARACOL	RURAL	206	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4. AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 633,853.00 \$ 633,853.00 \$ 633,853.00 \$ 633,853.00 \$ 633,853.00 \$ 633,853.00	100%	METRO LINEAL	1,444.00	1,444.00	100%	27/10/14 17/12/14	
MIC14140400411079	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	208	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4. AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00	100%	METRO LINEAL	1,079.75	1,079.75	100%	27/10/14 30/11/14	
MIC14140400411089	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE.	JOSÉ MARÍA MORELOS	RURAL	209	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4. AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 420,886.00 \$ 420,886.00 \$ 420,886.00 \$ 420,886.00 \$ 420,886.00 \$ 420,886.00	100%	METRO LINEAL	1,231.60	1,231.60	100%	13/10/14 28/11/14	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 2,212,616.00						
								MODIFICADO	\$ 2,212,616.00						
								MINISTRADO	\$ 2,212,616.00						
								COMPROMETIDO	\$ 2,212,616.00						
								DEVENGADO	\$ 2,212,616.00						
								EJERCIDO	\$ 2,212,616.00						
								PAGADO	\$ 2,212,616.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
C. María Alma Eugenia García Ramírez
C. MARÍA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Juan Manuel García Nogues

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES



OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 2 de 9

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC14140300366338	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	PUENTE DE TIERRA	RURAL	211	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ 700,000.00 \$ 700,000.00	100%	METRO LINEAL	2,074.51	2,074.51	100%	08/09/14 31/01/15	
MIC14140400411206	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	RINCÓN DE PITAHAYAS	RURAL	212	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 301,000.00 \$ 301,000.00 \$ 301,000.00 \$ 301,000.00 \$ 301,000.00 \$ 301,000.00	100%	METRO LINEAL	1,724.41	1,724.41	100%	08/09/14 31/01/15	
MIC14140400411220	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE.	SAN MATÍAS	URBANO	213	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 312,698.00 \$ 312,698.00 \$ 312,698.00 \$ 312,698.00 \$ 312,698.00 \$ 312,698.00	100%	METRO LINEAL	941.47	941.47	100%	10/11/14 19/12/14	
MIC14140400411244	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 8 DE MAYO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	220	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 17,565.00 \$ 17,565.00 \$ 17,565.00 \$ 17,565.00 \$ 17,565.00 \$ 17,565.00	100%	METRO LINEAL	498.00	498.00	100%	14/10/14 12/12/14	
MIC14140400411260	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA LONGANIZA.	AGOSTITLÁN	URBANO	221	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 358,391.00 \$ 358,391.00 \$ 358,391.00 \$ 358,391.00 \$ 358,391.00 \$ 358,391.00	100%	METRO LINEAL	451.74	451.74	100%	10/11/14 19/12/14	
MIC14140400411275	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	SAN ISIDRO ALTA HUERTA	RURAL	224	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,048,814.00 \$ 1,048,814.00 \$ 1,048,814.00 \$ 1,048,814.00 \$ 1,048,814.00 \$ 1,048,814.00	100%	METRO LINEAL	1,025.70	1,025.70	100%	14/10/14 12/12/14	
							SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	\$ 2,738,468.00 \$ 2,738,468.00 \$ 2,738,468.00 \$ 2,738,468.00 \$ 2,738,468.00 \$ 2,738,468.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015

C. María Alma Eugenia García Ramírez
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. Juan Manuel García Nogues

C. JUAN MANUEL GARCIA NOGUES

OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 3 de 9

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO. MINISTRADO. COMPROMETIDO. DEVENGADO. EJERCIDO. PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC14140400411306	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	MATA DE PINOS	RURAL	227	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 17,265.00 \$ 17,265.00 \$ 17,265.00 \$ 17,265.00 \$ 17,265.00 \$ 17,265.00	100%	METRO LINEAL	359.37	359.37	100%	29/09/14 27/11/14	
MIC14140400411340	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO.	SAN ANTONIO VILLALONGIN	URBANO	230	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 365,550.00 \$ 365,550.00 \$ 365,550.00 \$ 365,550.00 \$ 365,550.00 \$ 365,550.00	100%	METRO LINEAL	235.88	235.88	100%	29/09/14 14/11/14	
MIC14140300366776	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. REINA DE LA PEÑA.	SAN MATÍAS	URBANO	232	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 45,255.00 \$ 45,255.00 \$ 45,255.00 \$ 45,255.00 \$ 45,255.00 \$ 45,255.00	100%	METRO LINEAL	388.26	388.26	100%	21/07/14 20/09/14	
MIC14140300366822	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LAS PRIV. LAZARO CÁRDENAS Y LA PALMA.	SAN MATÍAS	URBANO	234	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 76,128.00 \$ 76,128.00 \$ 76,128.00 \$ 76,128.00 \$ 76,128.00 \$ 76,128.00	100%	M3	80.00	80.00	100%	21/07/14 20/09/14	
MIC14140400411610	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	LAS PILAS	RURAL	237	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 17,912.00 \$ 17,912.00 \$ 17,912.00 \$ 17,912.00 \$ 17,912.00 \$ 17,912.00	100%	METRO LINEAL	537.45	537.45	100%	29/09/14 27/11/14	
MIC14140400411641	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO.	SAN BARTOLO CUITAREO	URBANO	239	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4.- AGUA Y SANEAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 216,007.00 \$ 216,007.00 \$ 216,007.00 \$ 216,007.00 \$ 216,007.00 \$ 216,007.00	100%	METRO CUADRADO	126.20	126.20	100%	13/10/14 20/12/14	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 738,117.00						
								MODIFICADO	\$ 738,117.00						
								MINISTRADO	\$ 738,117.00						
								COMPROMETIDO	\$ 738,117.00						
								DEVENGADO	\$ 738,117.00						
								EJERCIDO	\$ 738,117.00						
								PAGADO	\$ 738,117.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES



OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 4 de 9

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150100474284	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	240	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 3.-TRANSPORTES Y VIALIDADES	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 2,994,813.00 \$ 2,994,813.00 \$ 2,994,813.00 \$ 2,994,813.00 \$ 2,994,813.00	100%	METRO CUADRADO	68.00	68.00	100%	19/01/15 30/04/15	
MIC15150100471879	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	ELECTRIFICACIÓN CELDAS SOLARES.	LA TECATA	RURAL	251	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 5.-URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 60,000.00 \$ 60,000.00 \$ 60,000.00 \$ 60,000.00 \$ 60,000.00	100%	CELDA SOLAR	2.00	2.00	100%	28/07/14 30/09/14	
MIC14140400412778	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD MÉDICA URBANA I.M.S.S. PROSPERA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	357	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.-SALUD	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 491,332.00 \$ 491,332.00 \$ 491,332.00 \$ 491,332.00 \$ 491,332.00	100%	METRO CUADRADO	237.59	237.59	100%	10/11/14 30/03/15	
MIC14140300372795	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA HÉROES DE REFORMA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	268	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 118,229.00 \$ 118,229.00 \$ 118,229.00 \$ 118,229.00 \$ 118,229.00	100%	M2	77.93	77.93	100%	14/07/14 15/10/14	
MIC14140300368905	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA LOMA DE EN MEDIO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	269	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 162,697.00 \$ 162,697.00 \$ 162,697.00 \$ 162,697.00 \$ 162,697.00	100%	M2	77.70	77.70	100%	28/07/14 03/10/14	
MIC14140300369415	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTINO SARMIENTO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	270	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 165,289.00 \$ 165,289.00 \$ 165,289.00 \$ 165,289.00 \$ 165,289.00	100%	M2	85.00	85.00	100%	04/08/14 03/10/14	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 3,992,360.00						
								MODIFICADO	\$ 3,992,360.00						
								MINISTRADO	\$ 3,992,360.00						
								COMPROMETIDO	\$ 3,992,360.00						
								DEVENGADO	\$ 3,992,360.00						
								EJERCIDO	\$ 3,992,360.00						
								PAGADO	\$ 3,992,360.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015

C. María Alma Eugenia García Ramírez
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. Juan Manuel García Nogues

C. JUAN MANUEL GARCIA NOGUES



OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 5 de 9

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo


Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC14140300369499	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MÁXIMO GORKI.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	271	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 248,500.00 \$ 248,500.00 \$ 248,500.00 \$ 248,500.00 \$ 248,500.00 \$ 248,500.00	100%	M2	74.88	74.88	100%	14/07/14 11/09/14	
MIC14140300369606	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA-TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME NUNÓ.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	274	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 669,321.00 \$ 669,321.00 \$ 669,321.00 \$ 669,321.00 \$ 669,321.00 \$ 669,321.00	100%	M2	136.99	136.99	100%	30/06/14 19/09/14	
MIC14140300369643	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SOSA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	276	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 169,332.00 \$ 169,332.00 \$ 169,332.00 \$ 169,332.00 \$ 169,332.00 \$ 169,332.00	100%	M2	89.07	89.07	100%	21/07/14 18/10/14	
MIC14140300369785	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALFREDO ZALCE.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	278	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00 \$ 420,000.00	100%	M2	137.28	137.28	100%	30/06/14 19/09/14	
MIC14140300369861	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	280	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 290,500.00 \$ 290,500.00 \$ 290,500.00 \$ 290,500.00 \$ 290,500.00 \$ 290,500.00	100%	M2	116.33	116.33	100%	30/06/14 19/09/14	
MIC14140300369894	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	281	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 59,811.00 \$ 59,811.00 \$ 59,811.00 \$ 59,811.00 \$ 59,811.00 \$ 59,811.00	100%	M2	806.21	806.21	100%	30/06/14 19/09/14	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 1,857,464.00						
								MODIFICADO	\$ 1,857,464.00						
								MINISTRADO	\$ 1,857,464.00						
								COMPROMETIDO	\$ 1,857,464.00						
								DEVENGADO	\$ 1,857,464.00						
								EJERCIDO	\$ 1,857,464.00						
								PAGADO	\$ 1,857,464.00						



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2012-2015

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. María Alma Eugenia García Ramírez
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Juan Manuel García Nogues

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 6 de 9

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: 1004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC14140300369936	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	REHABILITACIÓN DE TRES AULAS Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	282	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00	100%	M2	290.37	290.37	100%	04/08/14 03/10/14	
MIC14140300371639	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE CONAFE.	RINCON DE PITAHAYAS	RURAL	306	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 45,455.00 \$ 45,455.00 \$ 45,455.00 \$ 45,455.00 \$ 45,455.00 \$ 45,455.00	100%	M2	106.57	106.57	100%	21/07/14 20/09/14	
MIC14140300373278	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS DE TRES AULAS ADOSADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN Y PATRIA.	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	URBANO	352	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 215,763.00 \$ 215,763.00 \$ 215,763.00 \$ 215,763.00 \$ 215,763.00 \$ 215,763.00	100%	M2	469.97	469.97	100%	11/09/14 30/03/15	
MIC14140400413092	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MÉXICO.	PUENTE DE TIERRA	RURAL	365	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 102,373.00 \$ 102,373.00 \$ 102,373.00 \$ 102,373.00 \$ 102,373.00 \$ 102,373.00	100%	M2	149.76	149.76	100%	10/11/14 30/03/15	
MIC14140400413099	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS.	MESA DE SAN LUCAS	RURAL	367	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00	100%	M2	74.88	74.88	100%	08/12/14 12/02/15	
MIC14140400413121	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA TELESECUNDARIA.	MATA DE PINOS	RURAL	368	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00 \$ 220,500.00	100%	M2	74.88	74.88	100%	08/12/14 08/03/15	
							SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL	\$ 1,104,591.00						
								MODIFICADO	\$ 1,104,591.00						
								MINISTRADO	\$ 1,104,591.00						
								COMPROMETIDO	\$ 1,104,591.00						
								DEVENGADO	\$ 1,104,591.00						
								EJERCIDO	\$ 1,104,591.00						
							PAGADO	\$ 1,104,591.00							



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHO.
2012-2015
M. Eugenia García Ramírez
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Juan Manuel García Nogues

C. JUAN MANUEL GARCIA NOGUES



OBRAS PUBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHO.

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 7 de 9

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC14140400413130	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA TELESECUNDARIA.	MATA DE PINOS	RURAL	369	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 220,334.00 \$ 220,334.00 \$ 220,334.00 \$ 220,334.00 \$ 220,334.00 \$ 220,334.00	100%	M2	74.88	74.88	100%	08/12/14 08/03/15	
MIC14140400413135	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS.	LLANO DEL EJIDO	RURAL	370	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 112,581.00 \$ 112,581.00 \$ 112,581.00 \$ 112,581.00 \$ 112,581.00 \$ 112,581.00	100%	M2	5.35	5.35	100%	08/12/14 31/03/15	
MIC14140300371711	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	LOS PATIOS	RURAL	332	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 30,509.00 \$ 30,509.00 \$ 30,509.00 \$ 30,509.00 \$ 30,509.00 \$ 30,509.00	100%	M2	532.32	532.32	100%	29/09/14 31/03/15	
MIC14140400412449	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	AGUA ESCONDIDA	RURAL	334	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 24,600.00 \$ 24,600.00 \$ 24,600.00 \$ 24,600.00 \$ 24,600.00 \$ 24,600.00	100%	M2	177.44	177.44	100%	29/09/14 30/03/15	
MIC14140400412504	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	AGOSTITLAN	URBANO	338	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 117,340.00 \$ 117,340.00 \$ 117,340.00 \$ 117,340.00 \$ 117,340.00 \$ 117,340.00	100%	M2	881.84	881.84	100%	13/10/14 31/03/15	
MIC14140400412484	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	RINCÓN DE PITAHAYAS	RURAL	337	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.- VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 128,972.00 \$ 128,972.00 \$ 128,972.00 \$ 128,972.00 \$ 128,972.00 \$ 128,972.00	100%	M2	955.02	955.02	100%	11/11/14 15/05/15	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 634,336.00						
								MODIFICADO	\$ 634,336.00						
								MINISTRADO	\$ 634,336.00						
								COMPROMETIDO	\$ 634,336.00						
								DEVENGADO	\$ 634,336.00						
								EJERCIDO	\$ 634,336.00						
								PAGADO	\$ 634,336.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ
2012-2015

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES



OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 8 de 9

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: I004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC14140400412674	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	LA PITAHAYA	RURAL	342	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10 - VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 14,330.00 \$ 14,330.00 \$ 14,330.00 \$ 14,330.00 \$ 14,330.00 \$ 14,330.00	100%	M2	86.82	86.82	100%	04/12/14 31/03/15	
MIC14140300372505	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	EL ASTILLERO	RURAL	344	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10 - VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 38,663.00 \$ 38,663.00 \$ 38,663.00 \$ 38,663.00 \$ 38,663.00 \$ 38,663.00	100%	M2	709.76	709.76	100%	29/09/14 30/03/15	
MIC14140300372886	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	SERRANO	RURAL	345	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10 - VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 10,500.00 \$ 10,500.00 \$ 10,500.00 \$ 10,500.00 \$ 10,500.00 \$ 10,500.00	100%	M2	266.16	266.16	100%	29/09/14 30/03/15	
MIC14140300373039	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	CIUDAD HIDALGO	URBANO	348	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10 - VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,400,566.00 \$ 1,400,566.00 \$ 1,400,566.00 \$ 1,400,566.00 \$ 1,400,566.00 \$ 1,400,566.00	100%	M2	7,777.60	7,777.60	100%	26/09/14 30/03/15	
MIC14140300373086	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	MESA DE GUADALUPE	RURAL	349	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10 - VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 127,779.00 \$ 127,779.00 \$ 127,779.00 \$ 127,779.00 \$ 127,779.00 \$ 127,779.00	100%	M2	856.44	856.44	100%	26/09/14 30/03/15	
MIC14140300373125	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, PISOS Y MUROS).	EL POTRERO DE LA VIRGEN	RURAL	350	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10 - VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 89,919.00 \$ 89,919.00 \$ 89,919.00 \$ 89,919.00 \$ 89,919.00 \$ 89,919.00	100%	M2	602.68	602.68	100%	02/09/14 30/03/15	
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 1,681,757.00						
								MODIFICADO	\$ 1,681,757.00						
								MINISTRADO	\$ 1,681,757.00						
								COMPROMETIDO	\$ 1,681,757.00						
								DEVENGADO	\$ 1,681,757.00						
								EJERCIDO	\$ 1,681,757.00						
								PAGADO	\$ 1,681,757.00						



PRESIDENCIA MUNIC.
MPIO. DE HIDALGO, Mich.
2012-2015
Maria Eugenia Garcia Ramirez
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Juan Manuel Garcia Nogues

C. JUAN MANUEL GARCIA NOGUES



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 9 de 9

Fecha de Reporte: 07/07/2015

Programa Fondo Convenio: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: 1004-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150100476320	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE DALAS Y CASTILLOS).	COBERTURA MUNICIPAL		371	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,967,804.00 \$ 1,967,804.00 \$ 1,967,804.00 \$ 1,967,804.00 \$ 1,967,804.00 \$ 1,967,804.00	100%	M2	6,930.00	6,930.00	100%	01/01/15 30/03/15	
MIC15150100476377	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHOS).	COBERTURA MUNICIPAL		372	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10.-VIVIENDA	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,999,603.00 \$ 1,999,603.00 \$ 1,999,603.00 \$ 1,999,603.00 \$ 1,999,603.00 \$ 1,999,603.00	100%	M2	5,075.00	5,075.00	100%	01/01/15 30/03/15	
SUMA TOTAL								TOTAL ANUAL	\$ 18,927,116.00						
								MODIFICADO	\$ 18,927,116.00						
								MINISTRADO	\$ 18,927,116.00						
								COMPROMETIDO	\$ 18,927,116.00						
								DEVENGADO	\$ 18,927,116.00						
								EJERCIDO	\$ 18,927,116.00						
								PAGADO	\$ 18,927,116.00						



PRESIDENTA MUNICIPAL

Maria Eugenia Garcia Ramirez
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2012-2015

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Juan Manuel Garcia Nogues

C. JUAN MANUEL GARCIA NOGUES



OBRAS PÚBLICAS
MPIO. DE HIDALGO, MICH.

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 07/07/2015
Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio: R117 - Contingencias Económicas (Recursos del Ejercicio 2014).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC15150200514562	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO DE LA CIUDAD.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13584	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL S.- URBANIZACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 3,500,000.00 \$ 3,500,000.00 \$ 2,063,627.00 \$ 2,063,627.00 \$ 2,063,627.00 \$ 2,063,627.00	59%	METROS CUADRADOS	2,918.00	1,750.80	60%	13/04/15 31/08/15	

SUMA TOTAL	TOTAL ANUAL	\$ 3,500,000.00
	MODIFICADO	\$ 3,500,000.00
	MINISTRADO	\$ 2,063,627.00
	COMPROMETIDO	\$ 2,063,627.00
	DEVENGADO	\$ 2,063,627.00
	EJERCIDO	\$ 2,063,627.00
	PAGADO	\$ 2,063,627.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTA MUNICIPAL
M. Eugenia García Ramírez
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ
RESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.
2014-2015

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Juan Manuel García Nogues

C. JUAN MANUEL GARCÍA NOGUES



OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

**FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN**

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 07/07/2015
Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio: U058 - Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (Recursos del Ejercicio 2013).

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC13130300196999	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE TIRO AL BLANCO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	401	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 7.- ASISTENCIA SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 116,240.00 \$ 116,240.00 \$ 116,240.00 \$ 104,621.00 \$ 104,621.00 \$ 104,621.00	90%	METROS CUADRADOS	732.74	732.74	100%	15/07/13 28/08/13	
MIC13130300197025	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA AQUILES CORDOVA.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	402	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 7.- ASISTENCIA SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 108,675.00 \$ 108,675.00 \$ 108,675.00 \$ 108,675.00 \$ 106,290.00 \$ 106,290.00 \$ 106,290.00	98%	METROS CUADRADOS	959.04	959.04	100%	15/07/13 28/08/13	
MIC13130300197043	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	403	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2.- EDUCACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 110,249.00 \$ 110,249.00 \$ 110,249.00 \$ 110,249.00 \$ 109,285.00 \$ 109,285.00 \$ 109,285.00	99%	METROS CUADRADOS	618.24	618.24	100%	15/07/13 13/09/13	
MIC13130300197056	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA.	LAS GRUTAS	RURAL	404	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 8.- DEPORTE	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 93,288.00 \$ 93,288.00 \$ 93,288.00 \$ 93,288.00 \$ 92,373.00 \$ 92,373.00 \$ 92,373.00	99%	METROS CUADRADOS	618.24	618.24	100%	15/07/13 13/09/13	
MIC13130300197069	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO DE FÚTBOL RÁPIDO ANEXO AL CAMPO GÁLVEZ BETANCOURT.	CIUDAD HIDALGO	URBANO	405	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 8.- DEPORTE	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 380,594.00 \$ 380,594.00 \$ 380,594.00 \$ 380,594.00 \$ 377,623.00 \$ 377,623.00 \$ 377,623.00	99%	METROS CUADRADOS	2,362.77	2,362.77	100%	15/07/13 13/10/13	

SUMA TOTAL	TOTAL ANUAL	\$ 809,046.00
	MODIFICADO	\$ 809,046.00
	MINISTRADO	\$ 809,046.00
	COMPROMETIDO	\$ 809,046.00
	DEVENGADO	\$ 790,192.00
	EJERCIDO	\$ 790,192.00
	PAGADO	\$ 790,192.00



 PRESIDENTA MUNICIPAL

 C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MPIO. DE HIDALGO, MICH.
 2012-2015

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. JUAN MANUEL GARCIA NOGUES



OBRAS PUBLICA
MPIO. DE HIDALGO, MICH.

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 14/07/2015

Programa Fondo Convenio: I005 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio-Específico: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios

DESTINO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROY.	TIPO DE PROY. CLASIFICACIÓN DEL PROY.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %			
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	SERVICIOS PERSONALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1000	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 9.-SEGURIDAD	H. AYUNTAMIENTO	\$ 20,190,839.50	65%	PESOS	\$ 20,190,839.50	\$ 13,037,060.00	65%	01/01/15 31/12/15		
						TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 13,037,060.00								
							\$ 13,037,060.00								
							\$ 13,037,060.00								
							\$ 13,037,060.00								
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	SERVICIOS GENERALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34101	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 7.-DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	H. AYUNTAMIENTO	\$ 18,660.00	34%	PESOS	\$ 18,660.00	\$ 6,345.00	34%	01/01/15 31/12/15		
						TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 6,345.00								
							\$ 6,345.00								
							\$ 6,345.00								
							\$ 6,345.00								
OBLIGACIONES FINANCIERAS	DEUDA PÚBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99101	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 7.-DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	H. AYUNTAMIENTO	\$ 39,943,704.50	71%	PESOS	\$ 39,943,704.50	\$ 28,412,001.00	71%	01/01/15 31/12/15	EL FONDO GENERAL LE PRESTÓ A FORTAMUN \$17,167,201.00 PARA PAGO DE LA DEUDA.	
						TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 28,412,001.00								
							\$ 28,412,001.00								
							\$ 28,412,001.00								
							\$ 28,412,001.00								
SUMA DE TOTAL							TOTAL ANUAL	\$ 60,153,204.00							
							MODIFICADO	\$ 60,153,204.00							
							MINISTRADO	\$ 41,455,406.00							
							COMPROMETIDO	\$ 41,455,406.00							
							DEVENGADO	\$ 41,455,406.00							
							EJERCIDO	\$ 41,455,406.00							
							PAGADO	\$ 41,455,406.00							

PRESIDENTA MUNICIPAL
M. Eugenia García
C. MARÍA ALMA EUGENIA GARCÍA RAMÍREZ



TESORERO MUNICIPAL

José Luis Palomares Laredo



**FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2015
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN**

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 14/07/2015
Trimestre: Segundo

Programa Fondo Convenio: U002 Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.

CLAVE DEL PROYECTO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ÁMBITO	No DE PROJ.	TIPO DE PROJ. CLASIFICACIÓN DEL PROJ.	DEP O ENTIDAD EJEC. INSTIT EJEC DEL PY	TOTAL ANUAL MODIFICADO MINISTRADO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO	AVANCE %	U. DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
MIC00150200530618	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	PROYECTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA "JOVENES EN RIESGO"	COBERTURA MUNICIPAL	NO APLICA	12101-	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 9.- Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 2,000,000.00	50%	CAPACITACIÓN	1	1	50%	12/06/15 31/12/15	
								\$ 2,000,000.00							
								\$ 1,000,000.00							
								\$ 1,000,000.00							
								\$ 1,000,000.00							
MIC00150200530668	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO	COBERTURA MUNICIPAL	NO APLICA	33401	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 9.- Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 337,500.00	40%	CAPACITACIÓN	1	0	40%	23/06/15 31/12/15	
								\$ 337,500.00							
								\$ 135,500.00							
								\$ 135,500.00							
								\$ 135,500.00							
MIC00150200530723	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOS TEMAS NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, FORMACION INICIAL EQUIVALENTE, GRUPO TACTICO Y TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	COBERTURA MUNICIPAL	NO APLICA	33401-2	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 9.- Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 1,150,000.00	50%	CAPACITACIÓN	1	1	50%	29/06/15 31/12/15	
								\$ 1,150,000.00							
								\$ 575,000.00							
								\$ 575,000.00							
								\$ 575,000.00							
SUMA DE HOJA								TOTAL ANUAL	\$ 3,487,500.00						
								MODIFICADO	\$ 3,487,500.00						
								MINISTRADO	\$ 3,487,500.00						
								COMPROMETIDO	\$ 1,710,500.00						
								DEVENGADO	\$ 1,710,500.00						
								EJERCIDO	\$ 1,710,500.00						
								PAGADO	\$ 1,710,500.00						

PRESIDENTA MUNICIPAL
Maria Eugenia Garcia Ramirez
C. MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ



RESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.
2015



TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSÉ LUIS PALOMARES LAREDO



TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.
2015