



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SÉPTIMA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXXIV

Morelia, Mich., Viernes 1 de Diciembre de 2023

NÚM. 37

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Dr. Elías Ibarra Torres

Directora del Periódico Oficial
Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 26 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 33.00 del día

\$ 43.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN

INFORME DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 INFORMES RESPECTO DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS CON RECURSOS PROVENIENTES DE APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023

Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

Juan José de Lejarza, # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INFORME DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2022
DESTINO DEL GASTO FISCAL

DETALLE DEL PROYECTO																		
CILO	TRIM.	FOLO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES
2022	5	MIC20202071110	Proyecto de inversión	\$ 379,995.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379995.0, modificado:379995.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, CERRO AZUL, CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO AZUL. - 29581	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	29581	5	156	144
2022	5	MIC20202071221	Proyecto de inversión	\$ 1,199,950.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199950.0, modificado:1199950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA OTILIO MONTAÑO, CALLE PROFESOR ELÍAS MIRANDA. - 30091	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30091	5	28	24
2022	5	MIC20202071343	Proyecto de inversión	\$ 799,995.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799995.0, modificado:799995.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, LA ORTIGA. - 30675	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30675	5	156	144
2022	5	MIC20202074547	Proyecto de inversión	\$ 387,346.09	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387346.09, modificado:387346.09}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, JOSÉ MARÍA MORELOS. - 50414	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	50414	5	50	46
2022	5	MIC20202074146	Proyecto de inversión	\$ 1,291,163.97	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291163.97, modificado:1291163.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE BUGAMBILIAS. - 31072	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	31072	5	42	38
2022	5	MIC20202075536	Proyecto de inversión	\$ 545,950.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545950.0, modificado:545950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS CIPRESÉS, CALLE RÍO JORDÁN. - 57277	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	57277	5	27	21
2022	5	MIC20202071169	Proyecto de inversión	\$ 1,749,995.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749995.0, modificado:1749995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LINDA VISTA, ENTRE CALLE LINARES Y ROSALES. - 29822	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	29822	5	136	124
2022	5	MIC20202071186	Proyecto de inversión	\$ 226,607.76	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226607.76, modificado:226607.76}}	REHABILITACIÓN EN AJUAS, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LA TENERÍA, EN LA ESC. PRIM. URB. FED. MELCHOR OCAÑO. - 29902	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	29902	5	63	57
2022	5	MIC20202071200	Proyecto de inversión	\$ 1,399,995.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399995.0, modificado:1399995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS FUENTES, CALLE SESIANGARI. - 29977	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	29977	5	43	39
2022	5	MIC20202071249	Proyecto de inversión	\$ 1,549,500.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549500.0, modificado:1549500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA MORELOS INTERSECCIONES DE LA NACIÓN, CALLE AZUCENA. - 30226	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30226	5	50	45
2022	5	MIC20202071256	Proyecto de inversión	\$ 1,057,889.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057889.26, modificado:1057889.26}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA MORELOS SANTUARIO MONARCA, CALLE LOS AZULRES. - 30276	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30276	5	25	23
2022	5	MIC20202071270	Proyecto de inversión	\$ 464,995.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464995.0, modificado:464995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA ALDAMA NORTE. - 30334	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30334	5	182	168
2022	5	MIC20202071284	Proyecto de inversión	\$ 679,950.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679950.0, modificado:679950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA EL RAJAL, EN CALLE PROC. DE CHAUHTEMOC NORTE. - 30373	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30373	5	42	38
2022	5	MIC20202071298	Proyecto de inversión	\$ 1,670,008.33	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670008.33, modificado:1670008.33}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA AGUA QUEBADA, CALLE SAN FRANCISCO TAXMARRA. - 30445	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	30445	5	55	50
2022	5	MIC20202080163	Proyecto de inversión	\$ 272,650.09	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272650.09, modificado:272650.09}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, SAN ANTONIO VILLALONGÍN. - 81608	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	81608	5	45	40
2022	5	MIC20202073558	Proyecto de inversión	\$ 2,535,656.49	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535656.49, modificado:2535656.49}}	CONSTRUCCIÓN DE OLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CERRO PRIETO. - 68188	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	68188	5	48	43
2022	5	MIC20202077462	Proyecto de inversión	\$ 649,950.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649950.0, modificado:649950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, SAN LUCAS HUARIRAPADO. - 67676	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	67676	5	52	48
2022	5	MIC20202077474	Proyecto de inversión	\$ 687,302.50	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687302.5, modificado:687302.5}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, TACARÍO CASAS PINTAS. - 67730	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	67730	5	208	192
2022	5	MIC20202077484	Proyecto de inversión	\$ 1,545,950.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545950.0, modificado:1545950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA RANCHO DE CORROS, CALLE CIRCUITO LOS CORROS. - 67798	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	67798	5	48	44
2022	5	MIC20202077593	Proyecto de inversión	\$ 374,950.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374950.0, modificado:374950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS REYES, CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, ENTRE CALLE HIGUERA Y REY TOLUÁN. - 67878	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	67878	5	29	26
2022	5	MIC20202077521	Proyecto de inversión	\$ 2,086,950.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086950.0, modificado:2086950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA MORELOS RÍO TAXMARRA. - 67987	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	67987	5	850	792
2022	5	MIC20202077531	Proyecto de inversión	\$ 1,949,950.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949950.0, modificado:1949950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, LAS CALERAS, CAMINO PRINCIPAL HACIA LAS CALERAS. - 68043	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	68043	5	181	167
2022	5	MIC20202079129	Acción	\$ 3,062,607.06	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3062607.06, modificado:3062607.06}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	76713	N			

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

METAS	TIPO DE GEOF. REF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:1470.0]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO LA TECATA - CERRO AZUL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA CERRO AZUL, 6247 CERRO AZUL, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO LA TECATA, BRECHA CONOCIDO PARTIENDO DE, lon:-100.06366493, lat:19.4339951]}	09/02/2022	02/03/2022	\$ 379,995.00	\$ 379,995.00	\$ 379,995.00	\$ 379,995.00	\$ 379,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.0, meta_modificada:643.42]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:49, direccion:CALLE PROFESOR GUAS MIRANDA COLONIA OTILIO MONTAÑO, 6137 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE PROFESORA ROSA TORRES DE GONZALEZ, CALLE ELIAS MIRANDA POR LA CANCHA DE LA COLONIA DE LOS MAES, lon:-100.56573848, lat:19.68773196]}	09/02/2022	08/04/2022	\$ 1,199,950.00	\$ 1,199,950.00	\$ 1,199,950.00	\$ 1,199,950.00	\$ 1,199,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.42]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2286.0, meta_modificada:899.66]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:345, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - LA ORTIGA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ORTIGA, 6243 LA ORTIGA, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE BRECHA CHONTIQUÉ Y CAMINO CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO POR LA ESCUELA, lon:-100.70752907, lat:19.56851774]}	16/02/2022	08/03/2022	\$ 799,995.00	\$ 799,995.00	\$ 799,995.00	\$ 799,995.00	\$ 799,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.66]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:416.0]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 6138 JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRIPEO), HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SANTA CRUZ POR LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CUARTO DE SALUD DE JÓ, lon:-100.5986234, lat:19.58133651]}	01/03/2022	06/05/2022	\$ 387,346.09	\$ 387,346.09	\$ 387,346.09	\$ 387,346.09	\$ 387,346.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:687.96]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:61, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LUIS DONALDO COLDSO, 6139 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CAMELINAS, CALLE BUGAMBILIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION INFANTIL EN FRENTE DEL FRACCO, lon:-100.5309873, lat:19.68205481]}	17/02/2022	25/03/2022	\$ 1,291,163.97	\$ 1,291,163.97	\$ 1,291,163.97	\$ 1,291,163.97	\$ 1,291,163.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.96]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.56]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA OPRSES, 6136 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIO NILO, CALLE RIO GRANDE A DOS CUADRAS DE PREPARATORIO ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DE LA SECURARIA FEDERAL NO 2 Y, lon:-100.52724597, lat:19.68791818]}	17/02/2022	10/03/2022	\$ 545,950.00	\$ 545,950.00	\$ 545,950.00	\$ 545,950.00	\$ 545,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:217.56]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LINDAVISTA, 6110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE LINEARES, CALLE CHIAPAS A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA MARIA AUXILIADORA ENTRE CALLE ROSALES, CALLE LINEARES Y CULDANTE C, lon:-100.5665244, lat:19.69559791]}	09/02/2022	09/03/2022	\$ 1,749,995.00	\$ 1,749,995.00	\$ 1,749,995.00	\$ 1,749,995.00	\$ 1,749,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.2]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SALAZAR COLONIA LA TENERÍA, 6116 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SANTOS DEGLADADO Y CALLE PRIVADA DE SALAZAR, CALLE VIDAL SOLIS ENFRENTE DEL HOSPITAL PRIMER A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA MORELOS, 2, lon:-100.55076852, lat:19.68601991]}	09/02/2022	02/03/2022	\$ 226,607.76	\$ 226,607.76	\$ 226,607.76	\$ 226,607.76	\$ 226,607.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.2]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.16]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SESHANGARI COLONIA LAS FUENTES, 6115 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MICHOCAN, CALLE FUENTE LAS TABASCAS FRENTE A LA ESCUELA DEL CAM DE LA AVENIDA MORELOS PONIENTE, lon:-100.57333462, lat:19.69498873]}	16/02/2022	16/03/2022	\$ 1,399,995.00	\$ 1,399,995.00	\$ 1,399,995.00	\$ 1,399,995.00	\$ 1,399,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.16]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.11, meta_modificada:525.11]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA MORELOS INTENCIONES DE LA NACION, 6134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE CLAVEL, CALLE JESUS SOLORZANO A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS INTENCIONES DE LA NACION ATR, lon:-100.5235728, lat:19.68266851]}	08/03/2022	06/05/2022	\$ 1,725,746.26	\$ 1,725,746.26	\$ 1,725,746.26	\$ 1,725,746.26	\$ 1,725,746.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.11]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:582.45]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LOS AZULRES COLONIA SANTUARIO MONARCA, 6113 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE PATZUCUANO Y CALLE LOS AZARES, CALLE ALTAMIRANO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA CAM Y DE LA IGLESIA DE LA CALLE SANTUARIO MON, lon:-100.57341228, lat:19.69826571]}	17/02/2022	24/03/2022	\$ 1,057,889.26	\$ 1,057,889.26	\$ 1,057,889.26	\$ 1,057,889.26	\$ 1,057,889.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.45]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.08]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA MANGANA, 6120 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CERRADA DE CORREDORA, CALLE CORREDORA POR LA MULTI PLAZA A LADO DEL FRACCIONAMIENTO LOS PRULES, lon:-100.5582644, lat:19.69679462]}	09/02/2022	09/03/2022	\$ 464,955.00	\$ 464,955.00	\$ 464,955.00	\$ 464,955.00	\$ 464,955.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.08]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.46, meta_modificada:523.46]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CUAUHTEMOC NORTE COLONIA EL JARAL, 6153 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC NORTE Y CALLE LIBRAMIENTO NORTE, CALLE CONOCIDO POR LA ESTACION DE NORBERTO POR EL LIBRAMIENTO NO, lon:-100.55241889, lat:19.70527270]}	02/03/2022	04/04/2022	\$ 679,950.00	\$ 679,950.00	\$ 679,950.00	\$ 679,950.00	\$ 679,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.46]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:886.84]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO TAXIMARADA COLONIA AGUA QUEMADA, 6119 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE EL FRESCO Y CALLE TANGAXOAN, CALLE TZICZIC A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA A UNA CUADRA DEL KINDER ENFRENTE, lon:-100.52629035, lat:19.68137499]}	17/02/2022	24/03/2022	\$ 1,543,904.20	\$ 1,543,904.20	\$ 1,543,904.20	\$ 1,543,904.20	\$ 1,543,904.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.84]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BENITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO REPUBLICA DE ARGENTINA REPUBLICA DE BRASIL REPUBLICA DE VENEZUELA REPUBLICA DE GUATEMALA SANTA CRUZ DAVID SOLIS RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALON, lon:-100.75550816, lat:19.53160747]}	05/03/2022	03/08/2022	\$ 272,650.09	\$ 272,650.09	\$ 272,650.09	\$ 272,650.09	\$ 272,650.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4818.0, meta_modificada:4502.41]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO CIUDAD HIDALGO - CERRO PRIETO MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL PITORRAL CERRO PRIETO, 6226 EL PITORRAL, (CERRO PRIETO), HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CE, lon:-100.54594277, lat:19.76185076]}	29/04/2022	01/07/2022	\$ 2,532,656.49	\$ 2,532,656.49	\$ 2,532,656.49	\$ 2,532,656.49	\$ 2,532,656.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4502.41]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:93.6]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:128, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - MESA DE SAN LUCAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN LUCAS HUARIARPEO LA MESA DE SAN LUCAS, 6122 SAN LUCAS HUARIARPEO (LA MESA DE SAN LUCAS), HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO, lon:-100.52384939, lat:19.67601813]}	15/03/2022	02/05/2022	\$ 649,950.00	\$ 649,950.00	\$ 649,950.00	\$ 649,950.00	\$ 649,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:93.6]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1964.0, meta_modificada:1263.86]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO TACARIÁ - CASAS PINTAS MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA TACARIÁ, 6216 TACARIÁ, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO CASAS PINTAS, CAMINO TACARIÁ PARTIENDO DE LA PLA, lon:-100.56016442, lat:19.79102670]}	22/04/2022	13/05/2022	\$ 687,302.50	\$ 687,302.50	\$ 687,302.50	\$ 687,302.50	\$ 687,302.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1263.86]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1364.0, meta_modificada:890.0]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE CIRCUITO LOS COMROS COLONIA RANCHO DE CORROS, 6123 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CERROS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR EL JARDIN DE NIÑOS MAXIMO GORKI Y LAS CANCHAS DE LA PLA, lon:-100.55528966, lat:19.70036175]}	14/04/2022	16/05/2022	\$ 1,545,950.00	\$ 1,545,950.00	\$ 1,545,950.00	\$ 1,545,950.00	\$ 1,545,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:126.06]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA LOS REYES, 6118 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ROS TOLUJMAN Y CALLE HIGUERA, CALLE REY TANGAXOAN POR EL HABITAT DE LINDA VISTA Y CANCHA DE LA COLONIA Y KINDER JOSE BORE, lon:-100.56704595, lat:19.70012794]}	09/04/2022	01/06/2022	\$ 374,950.00	\$ 374,950.00	\$ 374,950.00	\$ 374,950.00	\$ 374,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:126.06]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FLORENTINO LOPEZ COLONIA LOS FRESNOS, 6137 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MANUEL PATRIÑO Y CALLE EMILIO ALANIS PATRIÑO, CALLE FLORENTINO LOPEZ A DOS CUADRAS DE LA CENTRAL CAMIONERA VIEJA, lon:-100.36339735, lat:19.68638761]}	29/04/2022	01/06/2022	\$ 2,086,950.00	\$ 2,086,950.00	\$ 2,086,950.00	\$ 2,086,950.00	\$ 2,086,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:2120.0]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LAS GRUTAS - LAS CALERAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + undefined RANCHERIA LAS CALERAS, 6103 LAS CALERAS, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO LAS GRUTAS, CAMINO LAS CALERAS A 500 METROS DE, lon:-100.50292996, lat:19.64007258]}	01/04/2022	01/06/2022	\$ 1,949,950.00	\$ 1,949,950.00	\$ 1,949,950.00	\$ 1,949,950.00	\$ 1,949,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2120.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1: [unidad_medida:SERVICIOS), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1: [ve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.555161, lat:19.6893951]}	03/01/2022	30/12/2022	\$ 3,062,607.06	\$ 3,062,607.06	\$ 3,062,607.06	\$ 3,062,607.06	\$ 3,062,607.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2022	5	MIC20202077547	Proyecto de inversión	\$ 2,649,995.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649995.0, modificado:2649995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS AMÉRICAS, CALLE BRASIL - 68084	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	68084	5	60	55
2022	5	MIC20202077553	Proyecto de inversión	\$ 2,510,800.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510800.0, modificado:2800050.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LÓPEZ RAYÓN, CALLE CERRO DEL PRENOMINAMIENTO - 68130	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	68130	5	71	65
2022	5	MIC20302114070	Proyecto de inversión	\$ 499,950.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499950.0, modificado:499950.0}}	REHABILITACIÓN EN EL ALBERGUE CAVI, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA SAN LAZARO - 138685	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	138685	5	75	70
2022	5	MIC20302127312	Proyecto de inversión	\$ 3,262,450.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3262450.0, modificado:3045000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA TRES DE MAYO, CALLE GUADALUPE VICTORIA - 196476	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	196476	5	130	120
2022	5	MIC20302127322	Proyecto de inversión	\$ 2,149,950.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149950.0, modificado:2149950.0}}	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LA VERÓNICA - 195557	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	195557	5	255	235
2022	5	MIC20302127335	Proyecto de inversión	\$ 949,995.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949995.0, modificado:949995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, SAN MATEAS - 196644	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	196644	5	102	93
2022	5	MIC20302114155	Proyecto de inversión	\$ 799,950.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799950.0, modificado:799950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS ROSAS - 137365	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	137365	5	36	32
2022	5	MIC20302126982	Proyecto de inversión	\$ 372,850.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372850.0, modificado:372850.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA EL BARRO - 194524	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	194524	5	29	26
2022	5	MIC20302127356	Proyecto de inversión	\$ 403,518.59	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403518.59, modificado:509956.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO. - 196881	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	196881	5	58	52
2022	5	MIC20302114176	Proyecto de inversión	\$ 599,943.31	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599943.31, modificado:599943.31}}	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN, MPIO. HIDALGO, ANAMOR, POR EL PANTÓN NUEVO PPS - 137461	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	137461	5	48	45
2022	5	MIC20302126999	Proyecto de inversión	\$ 349,950.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349950.0, modificado:349950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA CINCO DE MAYO, CALLE SIN NOMBRE. - 194594	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	194594	5	45	40
2022	5	MIC20302127007	Proyecto de inversión	\$ 249,950.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249950.0, modificado:249950.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA EL POTRERO, POR EL CAMPO. - 194633	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	194633	5	37	33
2022	5	MIC20302114108	Proyecto de inversión	\$ 167,980.67	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167980.67, modificado:167980.67}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, EL CARACOL - 137461	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	137461	5	24	21
2022	5	MIC20302127038	Proyecto de inversión	\$ 499,950.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499950.0, modificado:112157.12}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 194760	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	194760	5	139	127
2022	5	MIC20302127125	Proyecto de inversión	\$ 949,950.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949950.0, modificado:949950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOMA DE EN MEDIO, CALLE SIN NOMBRE - 195331	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	195331	5	115	105
2022	5	MIC20302127155	Proyecto de inversión	\$ 299,950.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299950.0, modificado:164246.27}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA RANCHO SAN JOAQUÍN, CALLE SIN NOMBRE - 195549	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	195549	5	19	16
2022	5	MIC20302127222	Proyecto de inversión	\$ 134,950.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134950.0, modificado:134950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, HUAJUAMBARO, CALLE PRIV. DE MELCHOR OCAMPO - 196009	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	196009	5	26	24
2022	5	MIC20302114021	Proyecto de inversión	\$ 330,050.11	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330050.11, modificado:330050.11}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, PUENTE DE TIERRA - 136589	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	136589	5	50	45
2022	5	MIC20302114041	Proyecto de inversión	\$ 299,950.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299950.0, modificado:299950.0}}	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA LOS POLVILLOS - 136656	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	136656	5	24	22
2022	5	MIC20302127232	Proyecto de inversión	\$ 349,950.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349950.0, modificado:349950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, SAN ISIDRO ALTA HUERTA, CARRERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 196132	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	196132	5	84	76
2022	5	MIC20302114054	Proyecto de inversión	\$ 599,950.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599950.0, modificado:599950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MPIO. HIDALGO, PUERTO, EN CARRETERA PUCUATO SAN ANTONIO VILLALONGÍN - 136748	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	136748	5	112	103
2022	5	MIC20302118534	Proyecto de inversión	\$ 125,649.02	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125649.02, modificado:125649.02}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, MPIO. HIDALGO, EN SEC. SEC. TEC. 151 - 153356	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	153356	5	218	201
2022	5	MIC20402169164	Proyecto de inversión	\$ 699,950.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699950.0, modificado:699950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, SAN PEDRO JACUARO - 289990	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	289990	5	125	115
2022	5	MIC20402168739	Proyecto de inversión	\$ 470,879.84	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470879.84, modificado:470879.84}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA FRANCISCO VILLA TENERA ETAPA, CALLE EMILIANO ZAPATA - 287298	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	287298	5	41	39
2022	5	MIC20402168632	Proyecto de inversión	\$ 1,051,639.61	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051639.61, modificado:1051639.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA EL BOSQUE, CALLE SEGUNDA PRIV. DE L. ZARAGOZA - 286621	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	286621	5	36	34
2022	5	MIC20402171043	Proyecto de inversión	\$ 327,000.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327000.0, modificado:327000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, EL CARACOL, EN CAMINO HACIA EL BANCO BIENESTAR - 297908	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	297908	5	260	240
2022	5	MIC20402171444	Proyecto de inversión	\$ 999,995.00	{f1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.0, modificado:999995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LA PALMA, CALLE LOS FRESNOS - 305612	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	305612	5	36	34

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1289.0, meta_modificada:1269.48])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BRASIL COLONIA LAS AMÉRICAS, 61125 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE TIERRAS COLORADAS, CALLE PERU A CUARENTA METROS DEL CAMPO DE TIERRAS COLORADAS POR LA CLOVEYA Y FORO DE, lon:-100.53870489, lat:19.68361882])	28/02/2022	15/04/2022	\$ 2,649,995.00	\$ 2,649,995.00	\$ 2,649,995.00	\$ 2,649,995.00	\$ 2,649,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1269.48])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1532.0, meta_modificada:1522.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL PRENDIMIENTO COLONIA LÓPEZ RAYÓN, 61180 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CERRO DEL GALLO Y CALLE JOSÉ SÍNTY VERDOLZCO, CALLE PASACIO ORTIZ LEONZA A DOS CUADRAS DEL CAM ATARRAS A CUATRA, lon:-100.54161672, lat:19.68989876])	07/04/2022	07/06/2022	\$ 2,800,050.00	\$ 2,800,050.00	\$ 2,800,050.00	\$ 2,800,050.00	\$ 2,800,050.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1522.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE COLON COLONIA SAN JAZARÓ, 61180 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ Y CALLE PASEO DE COLON, CALLE LUAN DE LA BARRERA A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE TIERRAS COLORADAS YATRA, lon:-100.53368494, lat:19.69237764])	24/06/2022	24/06/2022	\$ 499,850.00	\$ 499,850.00	\$ 499,850.00	\$ 499,850.00	\$ 499,850.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:876.39])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA 3 DE MAYO, 61125 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CUAHUATEMOC NORTE Y CALLE CORRREGIDORA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION 1917 Y A DO, lon:-100.55542012, lat:19.69814278])	15/07/2022	09/09/2022	\$ 3,045,000.00	\$ 3,045,000.00	\$ 3,045,000.00	\$ 3,045,000.00	\$ 3,045,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.39])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Conexiones], meta:420.0, meta_modificada:135.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:535, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA VERONICA, 61215 LA VERÓNICA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LA VERONICA Y CALLE BARRO A LA MESA DE GUADALUPE, CALLE CARULIN PASCANDI EL CAPULIN ANTES DE LLEGAR A LA MESA DE GUADALUPE, lon:-100.57955644, lat:19.72543841])	19/07/2022	08/09/2022	\$ 2,149,950.00	\$ 2,149,950.00	\$ 2,149,950.00	\$ 2,149,950.00	\$ 2,149,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Conexiones], avance:135.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1056.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:130, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SAN MARIAS GRANDE, 61215 SAN MARIAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LA PAVADORA Y CALLE EL SOL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PISOS FIRMES EN VARIAS CALLES DE SAN MARIAS LA MESA DE GUADALUPE IAV, lon:-100.60626209, lat:19.7211002])	18/03/2022	18/03/2022	\$ 949,995.00	\$ 949,995.00	\$ 949,995.00	\$ 949,995.00	\$ 949,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:136.87])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LAS ROSAS COLONIA LAS ROSAS, 61225 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE 9 DE DICIEMBRE, CALLE DE LAS ROSAS EN EL LIBRAMIENTO NORTE FRENTE A FERRETERIA, lon:-100.5574126, lat:19.70713242])	07/07/2022	08/08/2022	\$ 799,950.00	\$ 799,950.00	\$ 799,950.00	\$ 799,950.00	\$ 799,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:136.87])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:212.45])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE EL BARRO COLONIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CARRETERA CIUDAD HIDALGO MATA DE PINOS, CALLE 5 DE MAYO A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA Y DE LA SECUN, lon:-100.59113193, lat:19.6551098])	04/08/2022	04/09/2022	\$ 372,850.00	\$ 372,850.00	\$ 372,850.00	\$ 372,850.00	\$ 372,850.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:212.45])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:560.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE PUERTO DE CUITAREO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE EL CORTIJO PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE SAN BARTOLO CUITAREO, lon:-100.60029284, lat:19.65109668])	27/07/2022	27/07/2022	\$ 505,956.14	\$ 505,956.14	\$ 505,956.14	\$ 505,956.14	\$ 505,956.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:266.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA MANZANA DE ALCALÁ (JANAMORO), 61206 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MANZANA DE ALCALÁ Y CALLE BANCO DE MATERIAL, CALLE HERRADURA POR LA SALIDA A JANAMORO A 4 KM HACIA EL NOROESTE, lon:-100.51224882, lat:19.73261961])	04/07/2022	15/08/2022	\$ 599,594.31	\$ 599,594.31	\$ 599,594.31	\$ 599,594.31	\$ 599,594.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:169.53])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 5 DE MAYO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CARRETERA CIUDAD HIDALGO MATA DE PINOS, CALLE 5 DE MAYO A UN COSTADO DEL RINDER Y PRIMARIA DE LA LOC, lon:-100.57799797, lat:19.65548993])	04/08/2022	04/09/2022	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:169.53])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:124.86])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE POR EL CAMPO COLONIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CARRERA CIUDAD HIDALGO MATA DE PINOS Y CALLE POTRERO, CALLE POR EL CAMPO, ATRAS DEL CAMPO DEPORTIVO Y LA ESCUE, lon:-100.59672787, lat:19.65384607])	04/08/2022	26/08/2022	\$ 249,950.00	\$ 249,950.00	\$ 249,950.00	\$ 249,950.00	\$ 249,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:124.86])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:23, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, CALLE ALDAMA A UN COSTADO DEL PANTON FRENTE A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.65929194, lat:19.69237764])	08/07/2022	09/08/2022	\$ 167,980.67	\$ 167,980.67	\$ 167,980.67	\$ 167,980.67	\$ 167,980.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:509.83])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE HACIA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE HACIA LA PRIMARIA CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE HACIA LA PRIMARIA, CALLE CONOC, lon:-100.59918624, lat:19.65539069])	15/07/2022	15/08/2022	\$ 112,157.12	\$ 112,157.12	\$ 112,157.12	\$ 112,157.12	\$ 112,157.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:509.83])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:542.0, meta_modificada:542.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LOMA DE ENMEIJO, 61174 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LLANO DEL EIJO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE RUBI POR ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS Y JARDIN DE NÓS SERAFIN CO, lon:-100.62098965, lat:19.67272737])	22/07/2022	02/09/2022	\$ 949,950.00	\$ 949,950.00	\$ 949,950.00	\$ 949,950.00	\$ 949,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:542.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:60.26])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RANCHO SAN JOAQUÍN, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ALFAREROS Y CALLE ARTESANOS, CALLE INDUSTRIAL ATRAS DE CAPILLA DE SANTA TERESITA A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-100.6079712, lat:19.68888271])	12/07/2022	12/08/2022	\$ 164,246.27	\$ 164,246.27	\$ 164,246.27	\$ 164,246.27	\$ 164,246.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:60.26])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:75.49])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRIVADA DE MELCHOR COLONIA HUALAÍMBARO, 61220 HUALAÍMBARO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE R DE PITAYAS NORTE Y CALLE MELCHO OCAÑO, CALLE HIDALGO A 3 CUADRAS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y LOS CAMPOS DEPORTI, lon:-100.746149, lat:19.67827991])	20/07/2022	17/08/2022	\$ 134,950.00	\$ 134,950.00	\$ 134,950.00	\$ 134,950.00	\$ 134,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:75.49])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE EL SALTIRE, CALLE PUENTE DE TIERRA ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y ESCUELA SECUNDARIA A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-100.70029193, lat:19.59383477])	06/07/2022	03/08/2022	\$ 330,050.11	\$ 330,050.11	\$ 330,050.11	\$ 330,050.11	\$ 330,050.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:34.0, meta_modificada:62.53])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE COLONIA LOS POVLIVOS RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LOS POVLIVOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CARRETERA AGOSTITLAN A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCAL, lon:-100.58799797, lat:19.64750479])	13/04/2022	09/10/2022	\$ 299,950.00	\$ 299,950.00	\$ 299,950.00	\$ 299,950.00	\$ 299,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:62.53])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:260.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SAN ISIDRO ALTA HUERTA, 61213 SAN ISIDRO ALTA HUERTA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SAN PEDRO JACUARO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CAMINO PRIMARIO A LA LOCALIDAD FRENTE A LA IGLESIA Y ESCUELAS DE LA, lon:-100.61799318, lat:19.72691542])	14/07/2022	12/08/2022	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	\$ 349,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:282.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CALLE CARRETERA PUCUATO SAN ANTONIO VILLALONGIN RANCHERIA PUCUATO, 61230 PUCUATO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CARRETERA PUCUATO Y CALLE CARRETERA SAN ANTONIO VILLALONGIN, CALLE CONOCIDO A 500 METROS DE LA TENENIDA D, lon:-100.70567842, lat:19.60124216])	02/06/2022	23/06/2022	\$ 599,950.00	\$ 599,950.00	\$ 599,950.00	\$ 599,950.00	\$ 599,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA VERONICA COLONIA EL CAPULIN, 61215 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE FRACCIONAMIENTO EL CAPULIN, CALLE LA VERONICA A 750 METROS DEL LIBRAMIENTO NORTE CAMINO AL NA, lon:-100.50370314, lat:19.70677828])	03/05/2022	03/06/2022	\$ 125,649.02	\$ 125,649.02	\$ 125,649.02	\$ 125,649.02	\$ 125,649.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:133, direccion:CALLE SAN PEDRO JACUARO COLONIA SAN PEDRO JACUARO LAS JOYAS, 61210 SAN PEDRO JACUARO (LAS JOYAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-100.64471214, lat:19.71386103])	02/09/2022	12/10/2022	\$ 699,950.00	\$ 699,950.00	\$ 699,950.00	\$ 699,950.00	\$ 699,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:275.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA FRANCISCO VILLA ILLI, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE AVENIDA TIRO AL BLANCO, CALLE FRANCISCO I MADRERO A DOS CUADRAS DE CARLA SANTA TERESI, lon:-100.5765074, lat:19.69439256])	13/09/2022	13/10/2022	\$ 470,879.84	\$ 470,879.84	\$ 470,879.84	\$ 470,879.84	\$ 470,879.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.78, meta_modificada:637.34])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE I ZARAGOZA COLONIA EL BOSQUE, 61166 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE EL BOSQUE Y CALLE PRIVADA DE CLAVEL, CALLE EPITACION HUERTA A DOS CUADRAS DEL ISSSTE 4 CUADRAS DE LA ESCUELA 5, lon:-100.6548202, lat:19.68946461])	11/08/2022	23/09/2022	\$ 1,051,639.61	\$ 1,051,639.61	\$ 1,051,639.61	\$ 1,051,639.61	\$ 1,051,639.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.34])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:23, direccion:CALLE CORRREGIDORA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CARRETERA SAN ANTONIO VILLALONGIN, CALLE ROMULO CENDEAS A UNA CUADRA DEL BANCO BIENESTAR A 3 CUADRAS DEL, lon:-100.7537882, lat:19.57244688])	13/10/2022	09/11/2022	\$ 327,000.00	\$ 327,000.00	\$ 327,000.00	\$ 327,000.00	\$ 327,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.0, meta_modificada:411.0])	1	(geo1: [ov: municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LOS PERNOS COLONIA LA PALMA, 61114 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE CAPULIN, CALLE VICENTE GUERRERO A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO, lon:-100.57516118, lat:19.69630498])	12/10/2022	04/11/2022	\$ 999,995.00	\$ 999,995.00	\$ 999,995.00	\$ 999,995.00	\$ 999,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2022	5	MIC20402168833	Proyecto de inversión	\$ 387,464.97	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387464.97, modificado:387464.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, EL CHARPARRO. - 287876	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	287876	5	83	77
2022	5	MIC20402171387	Proyecto de inversión	\$ 556,286.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556286.00, modificado:556286.00}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA HEROES DE REFORMA. - 299941	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	299941	5	130	120
2022	5	MIC20402171399	Proyecto de inversión	\$ 389,950.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389950.00, modificado:389950.00}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS NOGALES II, CALLE SIN NOMBRE. - 299985	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	299985	5	39	36
2022	5	MIC20402150910	Proyecto de inversión	\$ 349,950.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349950.00, modificado:349950.00}}	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA DE REHABILITACIÓN INFANTIL, MPIO. HIDALGO, CD. BUGAMBILIAS II. - 137287	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	137287	5	71	64
2022	5	MIC20402153674	Proyecto de inversión	\$ 1,799,950.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799950.00, modificado:1799950.00}}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL MURO DE CONTENCIÓN, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS NOGALES. - 195693	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	195693	5	104	96
2022	5	MIC20402153683	Proyecto de inversión	\$ 1,799,950.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799950.00, modificado:1799950.00}}	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA TEMENDADO. - 195678	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	195678	5	209	171
2022	5	MIC20402153695	Proyecto de inversión	\$ 699,950.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699950.00, modificado:699950.00}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MPIO. HIDALGO, SAN PEDRO JACUARON, CALLE HACIA EL CECTE. - 196214	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	196214	5	184	169
2022	5	MIC20402153702	Proyecto de inversión	\$ 334,022.37	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334022.37, modificado:334022.37}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, SAN NICOLÁS CULCHINTIC, HACIA LA ESCUELA PRIMARIA. - 196370	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	196370	5	47	43
2022	5	MIC20402182893	Proyecto de inversión	\$ 650,000.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.00, modificado:650000.00}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, SAN ANTONIO VILALONGUE, CALLE REPUBLICA DE URUGUAY. - 345230	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	345230	5	169	156
2022	5	MIC20402182329	Proyecto de inversión	\$ 150,000.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.00, modificado:150000.00}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS LED, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA RINCÓNADA DE LOS PIRULES, CALLE PRIV. DE REFORMA. - 343834	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	343834	5	68	62
2022	5	MIC20402196439	Proyecto de inversión	\$ 520,000.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.00, modificado:520000.00}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, CD. LAS AMERICAS, CALLE BRASIL. - 386921	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	386921	5	62	58
2022	5	MIC20402182948	Proyecto de inversión	\$ 350,000.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.00, modificado:350000.00}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA CINCO DE MAYO, CALLE HACIA LA CAPILLA. - 345690	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	345690	5	39	36
2022	5	MIC20402183005	Proyecto de inversión	\$ 500,000.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.00, modificado:500000.00}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MPIO. HIDALGO, ARROYO LARGO, EN PREESCOLAR BENITO JUÁREZ. - 345842	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	345842	5	13	12
2022	5	MIC20402183038	Proyecto de inversión	\$ 100,000.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.00, modificado:100000.00}}	MEJORAMIENTO DE ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA RINCÓN DE DOLORÉS. - 345923	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	345923	5	34	31
2022	5	MIC20402191079	Proyecto de inversión	\$ 1,045,441.87	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045441.87, modificado:1045441.87}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, MPIO. HIDALGO, LOS POZOS. - 370535	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	370535	5	87	80
2022	5	MIC20402190932	Proyecto de inversión	\$ 2,000,000.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.00, modificado:2000000.00}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA VALLE DEL RINCÓN, ENTRE CALLE EL FRENO Y FLORENTINO LÓPEZ. - 370099	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	370099	5	34	31
2022	5	MIC20402194547	Proyecto de inversión	\$ 1,800,000.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.00, modificado:1800000.00}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, CD. SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, EN LA CALLE DE MAYO. - 380089	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	380089	5	840	790
2022	5	MIC20402184727	Proyecto de inversión	\$ 2,804,317.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804317.00, modificado:2804317.00}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS VIVEROS, CALLE VIVEROS. - 351034	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	351034	5	120	109
2022	5	MIC20402184737	Proyecto de inversión	\$ 2,685,145.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685145.00, modificado:2685145.00}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, COLONIA FÁBRICA LA VIRGEN, CALLE PROVIDENCIA. - 350557	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	351057	5	182	168
2022	5	MIC20402179068	Proyecto de inversión	\$ 1,199,995.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199995.00, modificado:1199995.00}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 333861	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	333861	5	208	192
2022	5	MIC20402178284	Proyecto de inversión	\$ 599,995.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599995.00, modificado:599995.00}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIDEPORATIVA, MPIO. HIDALGO, EL CORTIJO, EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO. - 331322	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	331322	5	39	36
2022	5	MIC20402183910	Proyecto de inversión	\$ 59,596.25	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59596.25, modificado:59596.25}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ARREY DE MONDOLINA, COLONIA FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 348743	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	348743	5	103	94
2022	5	MIC20402177571	Proyecto de inversión	\$ 699,995.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699995.00, modificado:699995.00}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, SAN JOSÉ IRAPEO. - 328542	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	328542	5	106	96
2022	5	MIC20402183062	Proyecto de inversión	\$ 289,473.04	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289473.04, modificado:289473.04}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, MPIO. HIDALGO, EL TREN, EN ESCUELA CONAFE. - 345999	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	345999	5	13	12
2022	5	MIC20402178323	Proyecto de inversión	\$ 349,995.00	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349995.00, modificado:349995.00}}	REHABILITACIÓN DE AULAS, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LINDA VISTA, EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE. - 311468	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	311468	5	354	326
2022	5	MIC20402179379	Proyecto de inversión	\$ 509,860.36	{ff1: {kido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509860.36, modificado:509860.36}}	REHABILITACIÓN DEL ALBERGUE AME, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, POR EL HOSPITAL REGIONAL. - 334864	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	334864	5	54	48

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:620.0,meta_modificada:620.0}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:43,direccion:CALLE LOCALIDAD CHAPARRO COLONIA EL CHAPARRO, 1203 EL CHAPARRO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CARRETERA AGOSTITLAN Y CALLE MATA DE PINOS, CALLE CARRETERA MORELOS PISOS FIRMES UBICADOS CERCA CARRETERA AGOSTITLAN MATA, I, lon:-100.6187985, lat:19.5724468]}	02/09/2022	10/10/2022	\$ 387,464.97	\$ 387,464.97	\$ 387,464.97	\$ 387,464.97	\$ 387,464.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:620.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,meta:125.0,meta_modificada:90.0}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:41,direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA HEROES DE REFORMA, 6125 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SALIDA JUANAMORO Y CALLE CANAL MIGUEL HIDALGO, CALLE HUMBERTO GUTIERREZ EN LA ENTRADA A RADIO SOL CAMINO A LOS POZOS, I, lon:-100.5433026, lat:19.71459229]}	13/10/2022	09/11/2022	\$ 556,286.00	\$ 556,286.00	\$ 556,286.00	\$ 556,286.00	\$ 556,286.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,avance:90.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,meta:250.0,meta_modificada:48.0}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:COLONIA LOS NOGALES II, 6110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE CARRETERA MARIANITO CIUDAD HIDALGO, CALLE CONOCIDO A 500 METROS DEL TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO MICOACAN, lon:-100.51256915, lat:19.70830406]}	13/10/2022	09/11/2022	\$ 389,950.00	\$ 389,950.00	\$ 389,950.00	\$ 389,950.00	\$ 389,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,avance:48.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:385.5,meta_modificada:399.0}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:CALLE BUGAMBILIAS II COLONIA BUGAMBILIAS, 6134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE AV BUGAMBILIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE TIZIC FRENTE A HABITAT BUGAMBILIAS CURZANDO FRACCIONAMIENTO LOS OPRESSES, lon:-100.52837809, lat:19.68518619]}	02/06/2022	01/07/2022	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:399.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,meta:720.0,meta_modificada:302.99}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:127,direccion:CALLE AV. ING. CARLOS ROJAS GUTIERREZ COLONIA LOS NOGALES, 6110 SAN JOSÉ IRAPED (LA CASA DEL PADRE), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE AV. ING. CARLOS ROJAS GUTIERREZ Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE CONOCIDO A 500 MET. lon:-100.51107834, lat:19.70846172]}	22/07/2022	08/09/2022	\$ 1,799,950.00	\$ 1,799,950.00	\$ 1,799,950.00	\$ 1,799,950.00	\$ 1,799,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,avance:302.99}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,meta:740.0,meta_modificada:1219.2}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA TEMENDADO TEMENDADO, 61205 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CANAL MIGUEL HIDALGO Y CALLE CARRETERA MORELIA CIUDAD HIDALGO, CALLE CONOCIDO A 1 KILOMETRO DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE, lon:-100.61168214, lat:19.68787960]}	08/07/2022	05/09/2022	\$ 1,799,950.00	\$ 1,799,950.00	\$ 1,799,950.00	\$ 1,799,950.00	\$ 1,799,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,avance:1219.2}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,meta:416.6,meta_modificada:416.6}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:133,direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA SAN PEDRO JAQUARO LAS JOYAS, 61210 SAN PEDRO JAQUARO (LAS JOYAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VALLE DE JUAREZ HIDALGO, CALLE CONOCIDO SALIDA SAN PEDRO CAMINO A L, lon:-100.6409391, lat:19.72136168]}	15/07/2022	26/08/2022	\$ 699,950.00	\$ 699,950.00	\$ 699,950.00	\$ 699,950.00	\$ 699,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,avance:416.6}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros cubios,meta:6.6,meta_modificada:63.15}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:133,direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SAN NICOLÁS CUCHIPITIO, 61225 SAN NICOLÁS CUCHIPITIO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE CARRETERA CIUDAD HIDALGO MORELIA, CALLE CONOCIDO A 500 METROS DEL TANQUE DE, lon:-100.6254006, lat:19.68667011]}	19/07/2022	12/08/2022	\$ 334,022.37	\$ 334,022.37	\$ 334,022.37	\$ 334,022.37	\$ 334,022.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros cubios,avance:63.15}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:723.12,meta_modificada:723.12}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:122,direccion:CALLE REPUBLICA DE URUGUAY COLONIA SAN ANTONIO VILLALONGIN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGIN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE REPUBLICA DE PANAMA Y CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA, CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA A UNA CUADRA DE, lon:-100.7547355, lat:19.53899313]}	17/11/2022	30/11/2022	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:723.12}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Piezas,meta:8.0,meta_modificada:8.0}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:CALLE PRIVADA DE REFORMA COLONIA RINCÓN DE PILARES, 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ROMAN ACEVEDO Y CALLE JOSE GARCIA, CALLE REFORMA A ESPALDAS DEL TRIANGULO DE LA MULTIPLAZA A UNA CUADRA DEL FRAC, lon:-100.55784883, lat:19.69591489]}	14/11/2022	30/11/2022	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Piezas,avance:8.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,meta:139.0,meta_modificada:65.69}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:CALLE BRASIL COLONIA LAS AMÉRICAS, 61136 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE MEXICO, CALLE BOLIVIA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA FABRICA LA VIRGEN Y AJUNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NI, lon:-100.53874781, lat:19.68447756]}	07/12/2022	23/12/2022	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,avance:65.69}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:235.0,meta_modificada:699.15}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:41,direccion:CALLE HACIA LA CAPILLA COLONIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE S DE MAYO Y CALLE PUERTO DE CUITAREO, CALLE LAS PERITAS A 600 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL A 250 METROS D, lon:-100.579553, lat:19.65601377]}	10/11/2022	30/11/2022	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:699.15}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:40.0,meta_modificada:110.0}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:40,direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA ARROYO LARGO, 61222 ARROYO LARGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CARRETERA MORELIA CIUDAD HIDALGO Y CALLE LA MINA, CALLE HUAMBURBO A 150 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.77089455, lat:19.65142066]}	21/09/2022	30/11/2022	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:110.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:120.0,meta_modificada:120.0}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:CALLE PEDREGAL COLONIA RINCÓN DE DOLARES, 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE AV LOS DOLORES DE SAN ANTONIO DE LAS PALMAS PEREZ FRENTE A ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO A UNA CUADRA DE IGLESIA D, lon:-100.5749807, lat:19.67829226]}	12/11/2022	30/11/2022	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:120.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:384.0,meta_modificada:2445.36}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS POZOS, 61215 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE CONOCIDO, CALLE RINCÓN DE ESCOBEDO A DOSCIENTOS METROS DEL CENTRO MEDIO DE LA LOCALIDAD Y FRENTE DE, lon:-100.54557393, lat:19.71863013]}	07/12/2022	23/12/2022	\$ 1,045,441.87	\$ 1,045,441.87	\$ 1,045,441.87	\$ 1,045,441.87	\$ 1,045,441.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:2445.36}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,meta:46.0,meta_modificada:47.0}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:CALLE FLORENTINO LOPEZ COLONIA VALLE DEL RINCÓN, 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE EL FRESNO Y CALLE EDUCATIVO, CALLE NOGAL A DOS CUADRAS DEL MERCADO INTERIORES DE LA RINCÓN A 1 CUADRA DE LA UNIVER, lon:-100.56478387, lat:19.68432491]}	07/12/2022	23/12/2022	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,avance:47.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,meta:130.0,meta_modificada:130.0}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:CALLE 8 DE MAYO COLONIA SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 61129 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE RE MOCTEZUMA Y CALLE HUANGACERO, CALLE ZIRAMUEN A 1 CUADRA DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE LAS PALMAS Y 2 CUADRA, lon:-100.55915168, lat:19.70265616]}	07/12/2022	31/12/2022	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,avance:299.32}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1602.46,meta_modificada:1267.5}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:CALLE VIVEROS COLONIA LOS VIVEROS, 61192 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE EL ROSAL Y CALLE BUENA VISTA, CALLE SANTO DOMINGO A UN COSTADO DE LAS CANCHAS DE INICNATO TORONDIPO TIERRES COLONIZADAS A ESPALDAS DE, lon:-100.7955118, lat:19.69707079]}	23/11/2022	17/12/2022	\$ 2,804,317.00	\$ 2,804,317.00	\$ 2,804,317.00	\$ 2,804,317.00	\$ 2,804,317.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:1267.5}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1282.0,meta_modificada:1119.0}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:CALLE LA PROVIDENCIA COLONIA FABRICA LA VIRGEN, 61165 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LA CONSTANCIA Y CALLE CAM AL RASTRO, CALLE LA MODERNA A UNA CUADRA DEL RASTRO MUNICIPAL A UNA CUADRA DE LA IGLESIA AS, lon:-100.51651515, lat:19.68025483]}	16/11/2022	30/11/2022	\$ 2,685,145.00	\$ 2,685,145.00	\$ 2,685,145.00	\$ 2,685,145.00	\$ 2,685,145.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:1119.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Piezas,meta:80.0,meta_modificada:80.0}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:CALLE CIUDAD HIDALGO COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE LA MANGANA, CALLE EL JARAL PISOS FIRMES EN VARIAS CALLES DE CIUDAD HIDALGO, lon:-100.54466297, lat:19.69781394]}	15/11/2022	31/12/2022	\$ 1,199,995.00	\$ 1,199,995.00	\$ 1,199,995.00	\$ 1,199,995.00	\$ 1,199,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Piezas,avance:80.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:540.0,meta_modificada:130.13}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:97,direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA EL CORTIJO, 61203 EL CORTIJO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE EL CHAPARRO Y CALLE SAN BARTOLO CUITAREO, CALLE CARRETERA A AGOSTITLAN FRENTE A JARDIN DE NIÑOS PABLO CASSALS A 500 METROS DE GASOLINER, lon:-100.6045882, lat:19.63430084]}	07/10/2022	10/11/2022	\$ 599,995.00	\$ 599,995.00	\$ 599,995.00	\$ 599,995.00	\$ 599,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:130.13}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,meta:192.0,meta_modificada:192.0}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA COLONIA FRANCISCO VILLA, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VITRO A BLANCO Y CALLE FERNANDO MONTE DE OCA, CALLE ELIAS CALLES A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA QUETZ, lon:-100.5411424, lat:19.69445261]}	19/10/2022	30/11/2022	\$ 59,596.25	\$ 59,596.25	\$ 59,596.25	\$ 59,596.25	\$ 59,596.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros lineales,avance:192.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros cubios,meta:44.0,meta_modificada:24.48}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:127,direccion:CALLE CARRETERA MORELIA CIUDAD HIDALGO COLONIA SAN JOSÉ IRAPED (LA CASA DEL PADRE), 61225 SAN JOSÉ IRAPED (LA CASA DEL PADRE), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE TEMENDADO Y CALLE CARRETERA MORELIA CIUDAD HIDALGO, CALLE CONOC, lon:-100.62056842, lat:19.69132465]}	06/10/2022	09/11/2022	\$ 699,995.00	\$ 699,995.00	\$ 699,995.00	\$ 699,995.00	\$ 699,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros cubios,avance:24.48}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:220.0,meta_modificada:220.0}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:148,direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA HUAMBURBO, 61220 EL TREN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SAN JOSÉ HUAMBURBO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CIENEGUILLAS SOBRE CARRETERA SAN JOSÉ HUAMBURBO PASANDO ONEGUILLAS, lon:-100.77391434, lat:19.73423609]}	30/09/2022	30/11/2022	\$ 289,473.04	\$ 289,473.04	\$ 289,473.04	\$ 289,473.04	\$ 289,473.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:220.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:280.0,meta_modificada:452.0}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:CALLE LINARES COLONIA LINDAVISTA, 61110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MIRANDA Y CALLE PROGRESO, CALLE EL PORVENIR DOS CUADRAS DE LA CAPILLA DE CRISTO REY A DOS CUADRAS DE HABITAT, lon:-100.58859213, lat:19.69757146]}	07/10/2022	10/11/2022	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:452.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:457.17,meta_modificada:234.89}	1	{geo:1;[ov_municipio:34,localidad:1,direccion:CALLE CARRETERA CIUDAD HIDALGO RINCO COLONIA CAMINO REAL, 61234 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE RANCHO EL SOLACHE Y CALLE SANTA ROSA, CALLE CAMINO NUEVO FRENTE AL HOSPITAL REGIONAL PASANDO LA BIBLIOTECA, lon:-100.51579553, lat:19.67883030]}	15/11/2022	31/12/2022	\$ 509,860.36	\$ 509,860.36	\$ 509,860.36	\$ 509,860.36	\$ 509,860.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1;unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:234.89}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2022	5	MIC20402183980	Proyecto de Inversión	\$ 100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS RODERAS, MPIO. HIDALGO, LAS HUERTAS DE HUANIQUEO, CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL. - 346058	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	346058	5	68	60
2022	5	MIC20402183960	Proyecto de Inversión	\$ 353,049.20	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353049.2, modificado:353049.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAPULÍN NORTE ENTRE LA ESTACIÓN 1 O 000 Y LA ESTACIÓN 2 O 070, LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 348895	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	348895	5	37	33
2022	5	MIC20402185469	Proyecto de Inversión	\$ 3,750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PRIMERA ETAPA DE DOS - 353255	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	353255	5	2672	2466
2022	5	MIC20402178544	Proyecto de Inversión	\$ 249,995.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249995.0, modificado:249995.0}}	MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, AGOSTITLÁN, COLONIA LOMA LINDA, EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO. - 332247	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	332247	5	120	97
2022	5	MIC20402183991	Proyecto de Inversión	\$ 104,426.97	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104426.97, modificado:104426.97}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE CAPULÍN NORTE, LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 348980	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	348980	5	68	61
2022	5	MIC20402184788	Proyecto de Inversión	\$ 2,349,995.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349995.0, modificado:2349995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, PUENTE DE TIERRA, EN EL CAMINO A PUENTE DE TIERRA. - 351189	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	351189	5	260	240
2022	5	MIC20402173414	Proyecto de Inversión	\$ 1,399,950.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399950.0, modificado:1399950.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COLONIA LA MANGANA, CALLE VICENTE GUERRERO - 310628	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	310628	5	780	720
2022	5	MIC20402184830	Proyecto de Inversión	\$ 1,899,422.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899422.0, modificado:1899422.0}}	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS AMÉRICAS, CALLE EL EQUADOR. - 351330	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	351330	5	286	264
2022	5	MIC20402178829	Proyecto de Inversión	\$ 757,101.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757101.0, modificado:757101.0}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LOS POLVILLOS EN SAN BARTOLO CUITAREO - 333157	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	333157	5	234	216
2022	5	MIC20402184850	Proyecto de Inversión	\$ 373,685.24	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373685.24, modificado:373685.24}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. LOS ÁNGELES ENTRE LA CALLE FELIPE ÁNGELES Y LA CALLE ARCÁNGEL SAN MIGUEL, LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. - 351382	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	351382	5	34	31
2022	5	MIC20402178869	Proyecto de Inversión	\$ 349,995.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349995.0, modificado:349995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, CALLE DE LA CLÍNICA. - 333251	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	333251	5	16	14
2022	5	MIC20402177848	Proyecto de Inversión	\$ 500,797.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500797.0, modificado:500797.0}}	REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, AGOSTITLÁN. - 329812	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	329812	5	1065	983
2022	5	MIC20402181784	Proyecto de Inversión	\$ 255,372.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255372.0, modificado:255372.0}}	MANTENIMIENTO DE AULA, MPIO. HIDALGO, LA MESA DE SAN LUCAS, EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONADO COLOSIO - 342027	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	342027	5	114	105
2022	5	MIC20402177882	Proyecto de Inversión	\$ 229,995.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229995.0, modificado:229995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LINDA VISTA, CALLE PROL. DE LINARES. - 329885	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	329885	5	19	16
2022	5	MIC20402184963	Proyecto de Inversión	\$ 315,369.33	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315369.33, modificado:315369.33}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. LOS ÁNGELES ENTRE LA CALLE SAN MATEO A FINAL DE CADENAMIENTO O 340, LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. - 351686	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	351686	5	19	17
2022	5	MIC20402183205	Proyecto de Inversión	\$ 413,112.08	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413112.08, modificado:413112.08}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CIRCUITO RÍO BALSAS DE LA ESTACIÓN 1 O 130 A CIRCUITO RÍO BALSAS ESTACIÓN 2 O 262.5 DE LA COLONIA ARBOLEDAS DEL RÍO, MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN - 346435	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	346435	5	68	62
2022	5	MIC20402183210	Proyecto de Inversión	\$ 72,150.41	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72150.41, modificado:72150.41}}	CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE DE LA CALLE RÍO BALSAS DE LA COLONIA ARBOLEDAS DEL RÍO, MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN - 346443	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	346443	5	84	76
2022	5	MIC20402179516	Proyecto de Inversión	\$ 803,828.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803828.0, modificado:803828.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS REYES, CALLE EL PORVENIR. - 332289	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	332289	5	37	33
2022	5	MIC20402185017	Proyecto de Inversión	\$ 317,563.46	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317563.46, modificado:317563.46}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. LOS ÁNGELES ENTRE LA CALLE ARCÁNGEL SAN MIGUEL Y LA CALLE ARCÁNGEL SAN MARCOS, LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 351874	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	351874	5	29	26
2022	5	MIC20402185019	Proyecto de Inversión	\$ 292,916.59	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292916.59, modificado:292916.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. LOS ÁNGELES ENTRE LA CALLE ARCÁNGEL SAN MARCOS Y CALLE SAN MATEO, LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. - 351876	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	351876	5	19	16
2022	5	MIC20402177372	Proyecto de Inversión	\$ 799,995.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799995.0, modificado:799995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, EL RETRANQUE, EN CAMINO HACIA LA LOCALIDAD. - 327885	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	327885	5	28	25
2022	5	MIC20402181856	Proyecto de Inversión	\$ 120,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE OSTERNA, MPIO. HIDALGO, TACARÍO, EN LA TELESECUNDARIA ESTV16 935. - 342332	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	342332	5	31	28
2022	5	MIC20402147491	Proyecto de Inversión	\$ 1,547,694.24	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547694.24, modificado:1547694.24}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA CONTRERAS, CALLE J. GUADALUPE ROSADA. - 316574	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	316574	5	62	58

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:346.5]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:36, direccion:CALLE LA HUERTA COLONIA HUANUCO, 61203 HUANUCO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CANNON AL POTRERO Y CALLE LA CENEGA, CALLE LAS GRUTAS A 800 METROS DE LA IGLESIA DE SAN ISIDORO (LABRADOR Y DE LA TELESECUNDARIA DE LA L, lon:-100.52786636, lat:19.64338806]}	10/10/2022	30/11/2022	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.84, meta_modificada:390.84]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:313, direccion:CALLE EL CAPULIN COLONIA SAN JERÓNIMO (RINCÓN DE SAN JERÓNIMO), 61224 SAN JERÓNIMO (RINCÓN DE SAN JERÓNIMO) [FRACONIAMIENTO], HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE EL ENOCHO, CALLE COOBA A UNA CUADRA DE LA, lon:-100.66564309, lat:19.67240851]}	26/10/2022	30/11/2022	\$ 353,049.20	\$ 353,049.20	\$ 353,049.20	\$ 353,049.20	\$ 353,049.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.84]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Ollas) o colcoctores), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE CONODO RANCHERIA AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATA DE PINOS Y CALLE FRACONIAMIENTO EL ZACATONAL, CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO HACIA LA PRESA MATA DE PINOS POR EL TANQUE DE AGUA Y, lon:-100.61500071, lat:19.54399697]}	08/07/2022	30/11/2022	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Ollas) o colcoctores), avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PERLA Y CALLE FRANCISCO MADRISO, CALLE BINIQUE CARISO A LADO DE CAMPO MULTIDEPORATIVO, lon:-100.62028222, lat:19.53478753]}	09/10/2022	09/11/2022	\$ 249,995.00	\$ 249,995.00	\$ 249,995.00	\$ 249,995.00	\$ 249,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:6113, direccion:CALLE CAPULIN COLONIA SAN JERÓNIMO (RINCÓN DE SAN JERÓNIMO), 61224 SAN JERÓNIMO (RINCÓN DE SAN JERÓNIMO) [FRACONIAMIENTO], HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COOBA Y CALLE EL ENOCHO, CALLE LAS PALMAS A UNA CUADRA DE LAS ES, lon:-100.66671842, lat:19.67270539]}	18/10/2022	30/11/2022	\$ 104,426.97	\$ 104,426.97	\$ 104,426.97	\$ 104,426.97	\$ 104,426.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:3416.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE CONODO RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL GARRAPATO Y CALLE LAS PALOMAS, CALLE CONODO A 2 KILOMETROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD AL ENTRAR POR LA L, lon:-100.70693456, lat:19.52788877]}	01/12/2022	31/12/2022	\$ 2,349,995.00	\$ 2,349,995.00	\$ 2,349,995.00	\$ 2,349,995.00	\$ 2,349,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3416.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:5600.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA MANGANA, 61120 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE EMILIO CARRANZA FRENTE A LA CRUZ DE LA MANGANA A UNA CUADRA DE LA GLORIETA 3, lon:-100.56092197, lat:19.69309861]}	04/10/2022	09/11/2022	\$ 1,399,950.00	\$ 1,399,950.00	\$ 1,399,950.00	\$ 1,399,950.00	\$ 1,399,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5600.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:1044.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR COLONIA LAS AMÉRICAS, 61136 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE MEXICO, CALLE COLOMBIA FRENTE A LA CLINICA PROSPERA A UNA CUADRA DE LA CLINICA MEDICA URBANA IMS, lon:-100.53871641, lat:19.68246597]}	01/12/2022	31/12/2022	\$ 1,899,422.00	\$ 1,899,422.00	\$ 1,899,422.00	\$ 1,899,422.00	\$ 1,899,422.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2092.8, meta_modificada:3200.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CONODO COLONIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POLIVILLO Y CALLE EL PUERTO CINCO DE MAYO, CALLE LAS PERITAS FRENTE A ESCUELA PRIMARIA LAS PERITAS A 500 METROS DEL CA, lon:-100.54928207, lat:19.64320867]}	10/10/2022	07/11/2022	\$ 757,101.00	\$ 757,101.00	\$ 757,101.00	\$ 757,101.00	\$ 757,101.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE AV LOS ANGELES COLONIA LOS ANGELES, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE PASCACIO ORTIZ LETONA, CALLE PASO DE LOS ANGELES CENTRAL DE AUTOBUSES AMERICANOS BLUE PLANET 3 CUA, lon:-100.54121292, lat:19.69208373]}	18/07/2022	30/11/2022	\$ 373,685.24	\$ 373,685.24	\$ 373,685.24	\$ 373,685.24	\$ 373,685.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:212.69]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CARRETERA AGOSTITLÁN COLONIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POLIVILLO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CARRETERA A AGOSTITLÁN A LA ENTRADA DEL CENTRO CLINICO DEL IMS ANTE, lon:-100.55980939, lat:19.65504959]}	10/10/2022	07/11/2022	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:212.69]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:200.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PONIENTE COLONIA AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLEON DE CRISTO Y CALLE IGNAO ALLENDE PONIENTE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA, lon:-100.61979177, lat:19.53790433]}	06/10/2022	09/11/2022	\$ 500,797.00	\$ 500,797.00	\$ 500,797.00	\$ 500,797.00	\$ 500,797.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.21, meta_modificada:144.21]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:128, direccion:CALLE CONODO COLONIA SAN LUCAS HUARIARPEO LA MESA DE SAN LUCAS, 61225 SAN LUCAS HUARIARPEO (LA MESA DE SAN LUCAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CARRETERA MORELIA TOLUCA, CALLE SAN JOSE TRAPEO A 1 K, lon:-100.61763616, lat:19.68294645]}	22/11/2022	30/11/2022	\$ 255,372.00	\$ 255,372.00	\$ 255,372.00	\$ 255,372.00	\$ 255,372.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.21]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:57.16]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION UNARES COLONIA LINDAVISTA, 61110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO, CALLE EL PORVENIR A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA MARIA AUXILIADORA A LA VU, lon:-100.56692337, lat:19.69563125]}	06/10/2022	09/11/2022	\$ 229,995.00	\$ 229,995.00	\$ 229,995.00	\$ 229,995.00	\$ 229,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:57.16]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATEO COLONIA LOS ANGELES, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASO DE LOS ANGELES Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE PASCACIO ORTIZ LETONA A UNA CUADRA DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES AMERICANOS BLUE, lon:-100.540524733, lat:19.69199115]}	18/07/2022	30/11/2022	\$ 315,369.33	\$ 315,369.33	\$ 315,369.33	\$ 315,369.33	\$ 315,369.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.0, meta_modificada:795.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALDAS COLONIA ARBOLEDAS DEL RIO, 61166 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUPATITZIO Y CALLE BULEVARD ADRIAN PEÑA SOTO, CALLE RIO LERMA FRENTE A BODEGA AUERRERA A UN LADO DE SORIANA, lon:-100.54918388, lat:19.68233194]}	25/08/2022	30/11/2022	\$ 413,112.08	\$ 413,112.08	\$ 413,112.08	\$ 413,112.08	\$ 413,112.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA ARBOLEDAS DEL RIO, 61166 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BULEVARD ADRIAN PEÑA SOTO Y CALLE RIO CUPATITZIO, CALLE RIO LERMA FRENTE AL COLEGIO LANCASTER A UN COSTADO DE MERCADO SOR, lon:-100.54886526, lat:19.68230029]}	25/08/2022	30/11/2022	\$ 72,150.41	\$ 72,150.41	\$ 72,150.41	\$ 72,150.41	\$ 72,150.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.17, meta_modificada:370.05]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE EL PROVENIR COLONIA LOS REYES, 61110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REY TOLUAMAN Y CALLE DE LINARES, CALLE REY TANGAXUAN A UNA CUADRA DEL HABITAT A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA CRISTO REY A 3 CUADRAS D, lon:-100.5671936, lat:19.69935429]}	15/11/2022	05/12/2022	\$ 803,828.00	\$ 803,828.00	\$ 803,828.00	\$ 803,828.00	\$ 803,828.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.05]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:738.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE AV PASO DE LOS ANGELES COLONIA LOS ANGELES, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE ARCANJEL SAN MIGUEL, CALLE FELIPE ANGELES A UNA CUADRA DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES AMERICANOS BLUE, lon:-100.54107772, lat:19.69202033]}	18/07/2022	30/11/2022	\$ 317,563.46	\$ 317,563.46	\$ 317,563.46	\$ 317,563.46	\$ 317,563.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.0, meta_modificada:729.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE AV LOS ANGELES COLONIA LOS ANGELES, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE ARCANJEL SAN MIGUEL, CALLE FELIPE ANGELES A UNA CUADRA DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES AMERICANOS BLUE PLANET T, lon:-100.54107756, lat:19.69204842]}	18/07/2022	30/11/2022	\$ 292,916.59	\$ 292,916.59	\$ 292,916.59	\$ 292,916.59	\$ 292,916.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:960.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:202, direccion:CALLE EL RETRANQUE RANCHERIA EL RETRANQUE (LA PRESA DE PUCUATO), 61240 EL RETRANQUE (LA PRESA DE PUCUATO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA A MORELOS Y CALLE EL RETRANQUE, CALLE PUCUATO A 500 METROS DEL RETRANQUE, lon:-100.58632228, lat:19.62379981]}	06/10/2022	06/11/2022	\$ 799,995.00	\$ 799,995.00	\$ 799,995.00	\$ 799,995.00	\$ 799,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:6142, direccion:CALLE CONODO COLONIA TACARIO, 61216 TACARIO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CASAS PINTAS, CALLE TERCARIO A 500METROS DE LA COMUNIDAD, lon:-100.55890104, lat:19.79425742]}	22/11/2022	30/11/2022	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:860.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE I. GUADALUPE POSADA COLONIA CONTRERAS, 61130 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERARDO MORELLO Y CALLE LOPEZ MORELLO, CALLE AVENIDA MORELOS PONIENTE A DOS CUADRAS DEL PARQUE 4 CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-100.57364511, lat:19.69168764]}	04/10/2022	08/11/2022	\$ 1,547,694.24	\$ 1,547,694.24	\$ 1,547,694.24	\$ 1,547,694.24	\$ 1,547,694.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2022	5	MIC2040217415	Proyecto de inversión	\$ 449,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.99, modificado:449999.99}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, LÁZARO CÁRDENAS, EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. - 328953	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	328053	\$	29	26
2022	5	MIC20402182469	Proyecto de inversión	\$ 220,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, OENEGUILAS, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. - 344299	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	344299	\$	33	30
2022	5	MIC2040217460	Proyecto de inversión	\$ 399,995.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399995.0, modificado:399995.0}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE, MPIO. HIDALGO, RINCÓN DE ESCOBEDO JANAMORO - 328250	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	328250	\$	42	38
2022	5	MIC2040217905	Proyecto de inversión	\$ 280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, MPIO. HIDALGO, LAS PILAS, EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MAR. MORELOS. - 336402	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	336403	\$	50	45
2022	5	MIC20402182497	Proyecto de inversión	\$ 910,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, SAN ANTONIO VIALALONGÓN, CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA. - 344368	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	344368	\$	119	109
2022	5	MIC20402179152	Proyecto de inversión	\$ 563,780.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563780.69, modificado:563780.69}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS, MPIO. HIDALGO, PULCUATO. - 331446	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	331446	\$	104	96
2022	5	MIC20402179920	Proyecto de inversión	\$ 299,995.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299995.0, modificado:299995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LED, MPIO. HIDALGO, JOSÉ MARÍA MORELOS. - 336447	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	336447	\$	26	24
2022	5	MIC20402183317	Proyecto de inversión	\$ 217,050.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217050.62, modificado:217050.62}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE RÍO BALSAS DE LA COLONIA ARBOLEDAS DEL RÍO, MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN. - 346763	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	346763	\$	84	76
2022	5	MIC20402177532	Proyecto de inversión	\$ 947,665.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947665.0, modificado:947665.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MULTIDEPORTIVA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLLIANOS DEL BIDO, EN ESCUELA TELESECUNDARIA. - 328421	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	328421	\$	13	12
2022	5	MIC20402178478	Proyecto de inversión	\$ 449,995.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449995.0, modificado:449995.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, SAN JERÓNIMO. - 332017	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	332017	\$	237	217
2022	5	MIC20402182008	Proyecto de inversión	\$ 302,058.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302058.99, modificado:302058.99}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MPIO. HIDALGO, RANCHO ALÉGRE, EN PREESCOLAR COMUNITARIO. - 342857	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	342857	\$	13	12
2022	5	MIC20402183339	Proyecto de inversión	\$ 522,547.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522547.18, modificado:522547.18}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VIRREY DE MENDOZA ENTRE LA AV. TIHO BLANCO Y LA CALLE FRANCISCO I MADERO, COLONIA FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. - 346871	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	346871	\$	60	55
2022	5	MIC20402177012	Proyecto de inversión	\$ 834,235.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834235.0, modificado:834235.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LA PUERTA, CALLE INDEPENDENCIA. - 326330	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	326330	\$	39	36
2022	5	MIC20402177039	Proyecto de inversión	\$ 975,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, HUAJUMBARO. - 336497	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	326497	\$	125	115
2022	5	MIC20402182046	Proyecto de inversión	\$ 28,417.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28417.33, modificado:28417.33}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, MPIO. HIDALGO, LA CUADRILLA, EN EL PREESCOLAR ROSAURA APATA CAMO. - 342975	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	342975	\$	13	11
2022	5	MIC20402178588	Proyecto de inversión	\$ 299,995.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299995.0, modificado:299995.0}}	REHABILITACIÓN DE ALIJAS, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LA MANGANA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO. - 332447	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	332447	\$	354	326
2022	5	MIC20402182090	Proyecto de inversión	\$ 450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA BARRA PERIMETRAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA NUEVO AMANECER, EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JOSÉ VASCONCELOS. - 343305	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	343305	\$	108	99
2022	5	MIC20402183403	Proyecto de inversión	\$ 381,601.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381601.41, modificado:381601.41}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VIRREY DE MENDOZA ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, COLONIA FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 347130	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	347130	\$	43	39
2022	5	MIC20402177190	Proyecto de inversión	\$ 547,564.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547564.9, modificado:547564.9}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, AGOSTITLÁN. - 327253	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	327253	\$	98	90
2022	5	MIC20402177933	Proyecto de inversión	\$ 349,995.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349995.0, modificado:349995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, SAN PEDRO JACUARO, COLONIA LA JOYITA, CALLE PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS. - 330039	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	330039	\$	77	60
2022	5	MIC20402183139	Proyecto de inversión	\$ 636,630.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636630.79, modificado:636630.79}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CIRCUITO RÍO BALSAS DE HINIO BOLEVARO JORDAN REÑA SOTO A CIRCUITO RÍO BALSAS O 130 DE LA COLONIA ARBOLEDAS DEL RÍO, MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN. - 346235	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	346235	\$	68	62
2022	5	MIC20402183444	Proyecto de inversión	\$ 171,560.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171560.22, modificado:171560.22}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE VIRREY DE MENDOZA, COLONIA FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 347240	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	347240	\$	102	95
2022	5	MIC20402184023	Proyecto de inversión	\$ 307,528.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307528.58, modificado:307528.58}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COPULÍN NORTE ENTRE LA ESTACIÓN 1.0 Y 070 LA ESTACIÓN 2.029.36 LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 349089	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	349089	\$	31	28

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:392, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LAZARO CARDENAS, 61224 LAZARO CARDENAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS PILAS Y CALLE CARRETERA MORELIA CIUDAD HIDALGO, CALLE PORVENIR FRENTE AL TANQUE AGUA ESQUINA CON ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.64999155, lat:19.6708163]}	05/10/2022	09/11/2022	\$ 449,999.99	\$ 449,999.99	\$ 449,999.99	\$ 449,999.99	\$ 449,999.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:189.69]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:432, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA CIENEGUILLAS, 61227 CIENEGUILLAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA AHUAJUMBARO Y CALLE PEÑUELAS, CALLE CONOCIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 500 METROS DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-100.75255139, lat:19.71295499]}	27/09/2022	30/11/2022	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.69]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:67.05]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:459, direccion:CALLE RINCON DE ESCOBEDO RANCHERA RINCON DE ESCOBEDO (JANAMORO), 61206 JUVAS DE BIRRIETE (JANAMORO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO A JANAMARO Y CALLE UBRAMENTO, CALLE RINCON DE ESCOBEDO A LA IZQUIERDA DE LA S, lon:-100.53808706, lat:19.7371674]}	06/10/2022	09/11/2022	\$ 399,995.00	\$ 399,995.00	\$ 399,995.00	\$ 399,995.00	\$ 399,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.05]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:32.73]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:233, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LAS PILAS, 61224 LAS PILAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA TOLUCA Y CALLE CLAUSTRONORTE, CALLE LAS PILAS A 500 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAS PILAS, lon:-100.65079717, lat:19.68222181]}	15/11/2022	05/12/2022	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.73]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.91, meta_modificada:674.91]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:4122, direccion:CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA COLONIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPUBLICA DE CUBA Y CALLE FRANCISCO I MADRERO, CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA A UN COSTADO DE LA T, lon:-100.75313709, lat:19.53292920]}	25/10/2022	30/11/2022	\$ 910,000.00	\$ 910,000.00	\$ 910,000.00	\$ 910,000.00	\$ 910,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.91]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:496, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA PUJCIATO, 61230 PUJCIATO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EIJOO PUJCIATO Y CALLE MI CLUMBRES PUJCIATO, CALLE PUJCIATO PUENTE DE TIERRA SISTEMAS EN PUJCIATO, lon:-100.7056525, lat:19.6097336]}	15/11/2022	02/12/2022	\$ 563,780.69	\$ 563,780.69	\$ 563,780.69	\$ 563,780.69	\$ 563,780.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Piezas, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:46.0]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS ZIRPEO, 61240 JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRPEO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRERO Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE NIÑOS HEROES ATRAS DE LA CLINICA A 500 DE LA SECUNDARIA, lon:-100.6779693, lat:19.5807254]}	12/10/2022	18/11/2022	\$ 299,995.00	\$ 299,995.00	\$ 299,995.00	\$ 299,995.00	\$ 299,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Piezas, avance:46.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA ARBOLEDAS DEL RIO, 61165 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BOULEVARD ADRIAN PEÑA SOTO Y CALLE RIO CUPATITZIO, CALLE RIO LERMA A UN COSTADO DE MERCADO SORIANA FRENTE A COLEGIO LANCA, lon:-100.54869615, lat:19.68278211]}	25/08/2022	30/11/2022	\$ 217,050.62	\$ 217,050.62	\$ 217,050.62	\$ 217,050.62	\$ 217,050.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LLANO DEL EIJOO COLONIA LLANOS DEL EIJOO, 61170 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE BARRANQUITAS, CALLE EL MIRADOR A LADO DE JARDIN DE NIÑOS SERAFIN CONTRÉRAS, lon:-100.55933315, lat:19.67339393]}	06/10/2022	09/11/2022	\$ 947,665.00	\$ 947,665.00	\$ 947,665.00	\$ 947,665.00	\$ 947,665.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, meta:191.27, meta_modificada:72.97]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:113, direccion:CALLE SAN JERÓNIMO RANCHERIA SAN JERÓNIMO (RINCON DE SAN JERÓNIMO), 61224 SAN JERÓNIMO (RINCON DE SAN JERÓNIMO) (FRACCIONAMIENTO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS SAUCES SUR Y CALLE EL ROBLE, CALLE EL PINO S CUADRAS, lon:-100.66279872, lat:19.67599521]}	07/10/2022	10/11/2022	\$ 449,995.00	\$ 449,995.00	\$ 449,995.00	\$ 449,995.00	\$ 449,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:72.97]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:401, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA RANCHO ALEGRE, 61224 RANCHO ALEGRE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA MORELIA TOLUCA Y CALLE LA MAGOYTA, CALLE LA VENTA A 500 METROS DEL RESTAURANTE LA CURVA Y A 1 KM DE LA CAPILLA DEL SAG, lon:-100.68190447, lat:19.66170883]}	30/08/2022	30/11/2022	\$ 302,058.99	\$ 302,058.99	\$ 302,058.99	\$ 302,058.99	\$ 302,058.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.0, meta_modificada:907.0]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA COLONIA FRANCISCO VILLA, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE TIRO AL BLANCO Y CALLE ELIAS CALLES, CALLE JUAN ALVAREZ A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOALT Y A 500 M, lon:-100.54109717, lat:19.69480918]}	18/10/2022	30/11/2022	\$ 522,547.18	\$ 522,547.18	\$ 522,547.18	\$ 522,547.18	\$ 522,547.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.6, meta_modificada:505.6]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CALLE CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA PUERTA, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CALLE SANTA ROSA, CALLE ASUNCION SANTOS ENFRENTE DEL PRESICOLAR VILLANUEVA A 50 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.53991096, lat:19.68641165]}	05/10/2022	07/11/2022	\$ 834,235.00	\$ 834,235.00	\$ 834,235.00	\$ 834,235.00	\$ 834,235.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.6]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:1040.0]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE HUAJUMBARO COLONIA HUAJUMBARO, 61220 HUAJUMBARO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIENEGUILLAS Y CALLE PEÑUELAS, CALLE MI CLUMBRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE HUAJUMBARO CIENEGUILLAS PEÑUELAS MI CLUMBRES PINO G, lon:-100.7406355, lat:19.68410226]}	06/10/2022	18/11/2022	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:47.0]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:439, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA CUADRILLA (LOS CAPULINES), 61210 LA CUADRILLA (LOS CAPULINES), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LIBERTAD A 300 METROS DE LA SECUNDARIA SOLIDARIDAD A 500, lon:-100.64973188, lat:19.71263111]}	07/06/2022	30/11/2022	\$ 28,417.33	\$ 28,417.33	\$ 28,417.33	\$ 28,417.33	\$ 28,417.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:432.0]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANAYA COLONIA LA MANGANA, 61120 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA Y CALLE LANDRO VALLE, CALLE PINO SUAREZ CUADRA Y MEDIA DE LA CUADRA DE SAN JUAN BAUTISTA Y CUA, lon:-100.61551012, lat:19.69697331]}	06/10/2022	04/11/2022	\$ 299,995.00	\$ 299,995.00	\$ 299,995.00	\$ 299,995.00	\$ 299,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:72.0]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA NUEVO AMANECER, 61194 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE TAXIMALYON, CALLE EL FRENO A 1 CUADRA DEL KINDER JOSÉ RUBEN ROMERO A UN COSTADO DE LA CANCHA BASQUETOL Y, lon:-100.52652737, lat:19.67883872]}	23/08/2022	30/11/2022	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.35, meta_modificada:632.35]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA COLONIA TIRO AL BLANCO, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRERO Y CALLE FERNANDO MONTE DE OCA, CALLE JUAN ALVAREZ A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA URBANA FEDERAL QUETZ, lon:-100.54119369, lat:19.69394071]}	26/10/2022	30/11/2022	\$ 381,601.41	\$ 381,601.41	\$ 381,601.41	\$ 381,601.41	\$ 381,601.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.35]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.94, meta_modificada:656.0]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:43, direccion:CALLE AGOSTITILAN COLONIA AGOSTITILAN, 61241 AGOSTITILAN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA TOMA Y CALLE EL LLANO, CALLE LA YERBA BUENA PISOS FIRMES EN CENTRO DE AGOSTITILAN LA TOMA EL LLANO Y LA YERBA BUENA, lon:-100.62084278, lat:19.53826281]}	04/07/2022	04/08/2022	\$ 547,564.90	\$ 547,564.90	\$ 547,564.90	\$ 547,564.90	\$ 547,564.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:150.0]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:4233, direccion:CALLE PRIVADA DE LAZARO CARDENAS COLONIA SAN PEDRO JÁZCARO (LAS JOYAS), 61210 SAN PEDRO JÁZCARO (LAS JOYAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VALLE DE JUAREZ HIDALGO, CALLE LIBERTAD A DOS CUADRAS D, lon:-100.65176554, lat:19.71951891]}	06/10/2022	09/11/2022	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA ARBOLEDAS DEL RIO, 61165 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO CUPATITZIO Y CALLE BOULEVARD ADRIAN PEÑA SOTO, CALLE RIO LERMA A UN COSTADO DE MERCADO SORIANA FRENTE AL COLEGIO LANCA, lon:-100.5485555, lat:19.68257186]}	25/08/2022	30/11/2022	\$ 636,630.79	\$ 636,630.79	\$ 636,630.79	\$ 636,630.79	\$ 636,630.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA COLONIA FRANCISCO VILLA, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERNANDO MONTE DE OCA Y CALLE FRANCISCO I MADRERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA QUETZALCOALT, lon:-100.54110446, lat:19.69454656]}	19/10/2022	30/11/2022	\$ 171,560.22	\$ 171,560.22	\$ 171,560.22	\$ 171,560.22	\$ 171,560.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.5, meta_modificada:501.5]}	1	{geo:1:[cve_municipio:34, localidad:113, direccion:CALLE CAPULIN COLONIA SAN JERÓNIMO (RINCON DE SAN JERÓNIMO), 61224 SAN JERÓNIMO (RINCON DE SAN JERÓNIMO) (FRACCIONAMIENTO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE CAOBA, CALLE EL ENOMO A UNA CUADRA DE LA ESC, lon:-100.6688888, lat:19.67290221]}	26/10/2022	30/11/2022	\$ 307,528.58	\$ 307,528.58	\$ 307,528.58	\$ 307,528.58	\$ 307,528.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.5]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2022	5	MIC20402177952	Proyecto de inversión	\$ 599,995.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599995.0, modificado:599995.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA VALLE DEL JARAL, CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. - 330134	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	330134	5	97	88
2022	5	MIC20402184046	Proyecto de inversión	\$ 45,365.64	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45365.64, modificado:45365.64}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CAPULÍN NORTE, LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAÑO. - 330974	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	349174	5	68	61
2022	5	MIC20402179456	Proyecto de inversión	\$ 1,049,994.51	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049994.51, modificado:1049994.51}}	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA SANTUARIO MONARCA, CALLE FITZGERALD. - 330991	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	335091	5	104	96
2022	5	MIC20402177997	Proyecto de inversión	\$ 1,268,745.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268745.0, modificado:1268745.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA JOSÉ MA. MORELOS, CALLE CAMELINAS. - 330281	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	330281	5	34	31
2022	5	MIC20402179489	Proyecto de inversión	\$ 215,495.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215495.0, modificado:215495.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUA, MPIO. HIDALGO, SAN LUCAS HUARIRAPÉ, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. - 335217	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	335217	5	77	72

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTE SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INFORME DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2022
EJERCICIO DEL GASTO FAIS

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 1,713,151.98	\$
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo		

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTE SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TRIMESTRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2022
EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 331,723.66	\$
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Hidalgo		

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL DE DOMINGUEZ COLONIA EL LIBRAL, 61133 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CLAVIERO, CALLE LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE LA ESCUELA CINCO DE MAYO A LA VUELTA DE, lon:-100.55087883, lat:19.6961188)]	07/10/2022	10/11/2022	\$ 599,995.00	\$ 599,995.00	\$ 599,995.00	\$ 599,995.00	\$ 599,995.00	\$ 599,995.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0)]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:34, localidad:113, direccion:CARRETERA FEDERAL DE SAN JERONIMO (RINCON DE SAN JERONIMO), 61224 SAN JERONIMO (RINCON DE SAN JERONIMO) (FRACCIONAMIENTO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE COABA, CALLE EL ENCINO A UNA CUADRA DE LA ESC, lon:-100.666692, lat:19.6767994)]	26/10/2022	30/11/2022	\$ 45,365.64	\$ 45,365.64	\$ 45,365.64	\$ 45,365.64	\$ 45,365.64	\$ 45,365.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0)]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:34, localidad:113, direccion:CARRETERA FEDERAL DE SAN JERONIMO (RINCON DE SAN JERONIMO), 61113 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LOS AZUFRES, CALLE CAMPANARIO A DOS CUADRAS DEL SALON EMERALDA A 750 METROS DEL CAM PERLA MCTEZUMA QUIRO, lon:-100.5736182, lat:19.6848971)]	15/11/2022	31/12/2022	\$ 1,049,994.51	\$ 1,049,994.51	\$ 1,049,994.51	\$ 1,049,994.51	\$ 1,049,994.51	\$ 1,049,994.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.0)]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL DE SAN JERONIMO (RINCON DE SAN JERONIMO), 61183 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AVENIDA MORELOS OTE Y CALLE AVENIDA SANTA ROSA, CALLE MIGUEL TINGARA DOS CUADRAS DE GRUAS COSAN A UNA CUADRA DE ACEROS DE, lon:-100.5297177, lat:19.6783066)]	07/10/2022	10/11/2022	\$ 1,268,745.00	\$ 1,268,745.00	\$ 1,268,745.00	\$ 1,268,745.00	\$ 1,268,745.00	\$ 1,268,745.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0)]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:34, localidad:128, direccion:CARRETERA FEDERAL DE SAN JERONIMO (RINCON DE SAN JERONIMO), 61225 SAN LUCAS HUARIPEO (LA MESA DE SAN LUCAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA TOLUCA MORELIA Y CALLE COLONIA ECOLOGICA, CALLE EL PORVENIR, lon:-100.61983743, lat:19.67288458)]	15/11/2022	05/12/2022	\$ 215,495.00	\$ 215,495.00	\$ 215,495.00	\$ 215,495.00	\$ 215,495.00	\$ 215,495.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0)]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
	Total del Programa Presupuestario	\$ 88,802,670.00	\$ 103,800,054.00	\$ 103,800,054.00	\$ 103,800,054.00	\$ 103,800,054.00	\$ 103,800,054.00	\$ 103,800,054.00			N/A	102107050		
2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ 2,850,000.00	\$ 1,459,805.36	\$ 1,459,805.36	\$ 1,459,805.36	\$ 1,459,805.36	\$ 1,459,805.36	\$ 1,459,805.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	\$ 8,500,000.00	\$ 6,987,733.66	\$ 6,987,733.66	\$ 6,987,733.66	\$ 6,987,733.66	\$ 6,987,733.66	\$ 6,987,733.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 4,074,728.99	\$ 5,115,069.12	\$ 5,115,069.12	\$ 5,115,069.12	\$ 5,115,069.12	\$ 5,115,069.12	\$ 5,115,069.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ 18,953,215.48	\$ 29,444,057.00	\$ 29,444,057.00	\$ 29,444,057.00	\$ 29,444,057.00	\$ 29,444,057.00	\$ 29,444,057.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 4,505,759.98	\$ 449,995.00	\$ 449,995.00	\$ 449,995.00	\$ 449,995.00	\$ 449,995.00	\$ 449,995.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$ 2,665,315.48	\$ 4,803,847.70	\$ 4,803,847.70	\$ 4,803,847.70	\$ 4,803,847.70	\$ 4,803,847.70	\$ 4,803,847.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	\$ 44,601,569.97	\$ 52,476,939.10	\$ 52,476,939.10	\$ 52,476,939.10	\$ 52,476,939.10	\$ 52,476,939.10	\$ 52,476,939.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 2,652,080.10	\$ 3,062,607.06	\$ 3,062,607.06	\$ 3,062,607.06	\$ 3,062,607.06	\$ 3,062,607.06	\$ 3,062,607.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	\$ 95,113,455.00	\$ 95,845,182.66	\$ 95,845,182.66	\$ 95,845,182.66	\$ 95,845,182.66	\$ 95,845,182.66	\$ 95,845,182.66			N/A	\$ 95,521,057.00		
1 - Gasto corriente	222 - Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ 15,156.00	\$ 15,156.00	\$ 15,156.00	\$ 15,156.00	\$ 15,156.00	\$ 15,156.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 7,310.00	\$ 8,962.82	\$ 8,962.82	\$ 8,962.82	\$ 8,962.82	\$ 8,962.82	\$ 8,962.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	\$ 36,840.00	\$ 8,587.08	\$ 8,587.08	\$ 8,587.08	\$ 8,587.08	\$ 8,587.08	\$ 8,587.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	\$ 37,800.00	\$ 35,970.66	\$ 35,970.66	\$ 35,970.66	\$ 35,970.66	\$ 35,970.66	\$ 35,970.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ 5,719.23	\$ 5,719.23	\$ 5,719.23	\$ 5,719.23	\$ 5,719.23	\$ 5,719.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	\$ -	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$ 2,285,230.06	\$ 2,789,926.08	\$ 2,789,926.08	\$ 2,789,926.08	\$ 2,789,926.08	\$ 2,789,926.08	\$ 2,789,926.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	248 - Materiales complementarios	\$ 3,805,430.00	\$ 14,449.35	\$ 14,449.35	\$ 14,449.35	\$ 14,449.35	\$ 14,449.35	\$ 14,449.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 66,000.00	\$ 70,382.03	\$ 70,382.03	\$ 70,382.03	\$ 70,382.03	\$ 70,382.03	\$ 70,382.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	\$ 69,000.00	\$ 58,508.19	\$ 58,508.19	\$ 58,508.19	\$ 58,508.19	\$ 58,508.19	\$ 58,508.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 20,173.97	\$ 19,460.50	\$ 19,460.50	\$ 19,460.50	\$ 19,460.50	\$ 19,460.50	\$ 19,460.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 15,600.00	\$ 552.00	\$ 552.00	\$ 552.00	\$ 552.00	\$ 552.00	\$ 552.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 54,600.00	\$ 77,729.97	\$ 77,729.97	\$ 77,729.97	\$ 77,729.97	\$ 77,729.97	\$ 77,729.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 5,509,236.00	\$ 4,082,308.64	\$ 4,082,308.64	\$ 4,082,308.64	\$ 4,082,308.64	\$ 4,082,308.64	\$ 4,082,308.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	133 - Horas extraordinarias	\$ -	\$ 95,821.17	\$ 95,821.17	\$ 95,821.17	\$ 95,821.17	\$ 95,821.17	\$ 95,821.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	\$ 7,331,208.45	\$ 8,205,366.26	\$ 8,205,366.26	\$ 8,205,366.26	\$ 8,205,366.26	\$ 8,205,366.26	\$ 8,205,366.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	142 - Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 1,734,000.00	\$ 1,879,324.94	\$ 1,879,324.94	\$ 1,879,324.94	\$ 1,879,324.94	\$ 1,879,324.94	\$ 1,879,324.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	\$ 2,959,953.79	\$ 818,283.01	\$ 818,283.01	\$ 818,283.01	\$ 818,283.01	\$ 818,283.01	\$ 818,283.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	155 - Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 41,976.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 493,076.00	\$ 330,027.92	\$ 330,027.92	\$ 330,027.92	\$ 330,027.92	\$ 330,027.92	\$ 330,027.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS	\$ 412,066.71	\$ 6,568,304.98	\$ 6,568,304.98	\$ 6,568,304.98	\$ 6,568,304.98	\$ 6,568,304.98	\$ 6,568,304.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ -	\$ 7,250.00	\$ 7,250.00	\$ 7,250.00	\$ 7,250.00	\$ 7,250.00	\$ 7,250.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	\$ 40,154.00	\$ 40,154.00	\$ 40,154.00	\$ 40,154.00	\$ 40,154.00	\$ 40,154.00	\$ 40,154.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	531 - Equipo médico y de laboratorio	\$ 14,999.99	\$ 14,999.99	\$ 14,999.99	\$ 14,999.99	\$ 14,999.99	\$ 14,999.99	\$ 14,999.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2- Gasto de Inversión	541- Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 2,000,000.00	\$ 5,600,000.00	\$ 5,600,000.00	\$ 5,600,000.00	\$ 5,600,000.00	\$ 5,600,000.00	\$ 5,600,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	113- Sueldos base al personal permanente	\$ 39,572,118.00	\$ 34,412,840.80	\$ 34,412,840.80	\$ 34,412,840.80	\$ 34,412,840.80	\$ 34,412,840.80	\$ 34,412,840.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	392- Impuestos y derechos	\$ -	\$ 18,717.00	\$ 18,717.00	\$ 18,717.00	\$ 18,717.00	\$ 18,717.00	\$ 18,717.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	398- Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 1,466,182.00	\$ 1,193,628.54	\$ 1,193,628.54	\$ 1,193,628.54	\$ 1,193,628.54	\$ 1,193,628.54	\$ 1,193,628.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	399- Otros servicios generales	\$ 12,000.00	\$ 24,014.38	\$ 24,014.38	\$ 24,014.38	\$ 24,014.38	\$ 24,014.38	\$ 24,014.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	372- Pasajes terrestres	\$ 78,000.00	\$ 1,658.00	\$ 1,658.00	\$ 1,658.00	\$ 1,658.00	\$ 1,658.00	\$ 1,658.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	375- Viáticos en el país	\$ 24,000.00	\$ 5,193.00	\$ 5,193.00	\$ 5,193.00	\$ 5,193.00	\$ 5,193.00	\$ 5,193.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	382- Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ 76,823.14	\$ 76,823.14	\$ 76,823.14	\$ 76,823.14	\$ 76,823.14	\$ 76,823.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	345- Seguro de bienes patrimoniales	\$ 317,000.00	\$ 339,489.06	\$ 339,489.06	\$ 339,489.06	\$ 339,489.06	\$ 339,489.06	\$ 339,489.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	351- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 8,400.00	\$ 34,336.00	\$ 34,336.00	\$ 34,336.00	\$ 34,336.00	\$ 34,336.00	\$ 34,336.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	353- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ -	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	355- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 462,000.00	\$ 573,161.17	\$ 573,161.17	\$ 573,161.17	\$ 573,161.17	\$ 573,161.17	\$ 573,161.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	357- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ -	\$ 102,438.60	\$ 102,438.60	\$ 102,438.60	\$ 102,438.60	\$ 102,438.60	\$ 102,438.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	317- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 159,600.00	\$ 134,157.58	\$ 134,157.58	\$ 134,157.58	\$ 134,157.58	\$ 134,157.58	\$ 134,157.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	261- Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 4,364,266.58	\$ 7,120,922.37	\$ 7,120,922.37	\$ 7,120,922.37	\$ 7,120,922.37	\$ 7,120,922.37	\$ 7,120,922.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	271- Vestuario y uniformes	\$ 580,000.00	\$ 418,528.00	\$ 418,528.00	\$ 418,528.00	\$ 418,528.00	\$ 418,528.00	\$ 418,528.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	272- Prendas de seguridad y protección personal	\$ 44,160.00	\$ 77,368.37	\$ 77,368.37	\$ 77,368.37	\$ 77,368.37	\$ 77,368.37	\$ 77,368.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	274- Productos textiles	\$ -	\$ 555.02	\$ 555.02	\$ 555.02	\$ 555.02	\$ 555.02	\$ 555.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	291- Herramientas menores	\$ 14,562.15	\$ 66,465.04	\$ 66,465.04	\$ 66,465.04	\$ 66,465.04	\$ 66,465.04	\$ 66,465.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	292- Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 1,093.44	\$ 7,950.80	\$ 7,950.80	\$ 7,950.80	\$ 7,950.80	\$ 7,950.80	\$ 7,950.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	293- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ -	\$ 16,720.00	\$ 16,720.00	\$ 16,720.00	\$ 16,720.00	\$ 16,720.00	\$ 16,720.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	294- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ -	\$ 1,696.98	\$ 1,696.98	\$ 1,696.98	\$ 1,696.98	\$ 1,696.98	\$ 1,696.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	296- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 899,717.90	\$ 1,488,097.58	\$ 1,488,097.58	\$ 1,488,097.58	\$ 1,488,097.58	\$ 1,488,097.58	\$ 1,488,097.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	298- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	311- Energía eléctrica	\$ 20,302,070.00	\$ 18,588,158.20	\$ 18,588,158.20	\$ 18,588,158.20	\$ 18,588,158.20	\$ 18,588,158.20	\$ 18,588,158.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado EN ESTA PARTIDA SE APLICARON LOS INTERESES
1- Gasto corriente	314- Telefonía tradicional	\$ 27,000.00	\$ 20,914.12	\$ 20,914.12	\$ 20,914.12	\$ 20,914.12	\$ 20,914.12	\$ 20,914.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	322- Arrendamiento de edificios	\$ 128,500.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	326- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	\$ 88,160.00	\$ 88,160.00	\$ 88,160.00	\$ 88,160.00	\$ 88,160.00	\$ 88,160.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	336- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 19,809.60	\$ 44,030.96	\$ 44,030.96	\$ 44,030.96	\$ 44,030.96	\$ 44,030.96	\$ 44,030.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	339- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 31,200.00	\$ 49,983.86	\$ 49,983.86	\$ 49,983.86	\$ 49,983.86	\$ 49,983.86	\$ 49,983.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	254- Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 27,600.00	\$ 24,307.09	\$ 24,307.09	\$ 24,307.09	\$ 24,307.09	\$ 24,307.09	\$ 24,307.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	256- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 9,510.36	\$ 23,240.44	\$ 23,240.44	\$ 23,240.44	\$ 23,240.44	\$ 23,240.44	\$ 23,240.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	253- Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 24,000.00	\$ 17,087.66	\$ 17,087.66	\$ 17,087.66	\$ 17,087.66	\$ 17,087.66	\$ 17,087.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	252- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ 641.68	\$ 641.68	\$ 641.68	\$ 641.68	\$ 641.68	\$ 641.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1- Gasto corriente	251- Productos químicos básicos	\$ 6,000.00	\$ 5,846.40	\$ 5,846.40	\$ 5,846.40	\$ 5,846.40	\$ 5,846.40	\$ 5,846.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	REALIZADO EN EL PERÍODO	JUSTIFICACIÓN	AVANCE (%)	FLUJO
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	47.27273	(Justi:([ciclo:2022,trim:5,justAdecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rodioponcez,fecha:19/07/23])	47.27273	(Justi:([ciclo:2022,trim:5,justAdecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rodioponcez,fecha:19/07/23])	46.51163	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	101.64	Validado
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	51.81818	(Justi:([ciclo:2022,trim:5,justAdecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rodioponcez,fecha:19/07/23])	51.81818	(Justi:([ciclo:2022,trim:5,justAdecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rodioponcez,fecha:19/07/23])	52.71318	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	101.73	Validado
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	90909	(Justi:([ciclo:2022,trim:5,justAdecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rodioponcez,fecha:26/06/23])	90909	(Justi:([ciclo:2022,trim:5,justAdecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rodioponcez,fecha:26/06/23])	77519	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		Validado

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTE SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TRIMESTRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2022
INDICADORES FORTAMUN

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174452	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTE SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 16.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
INFORME DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2022
EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Saneamiento de Aguas Residuales	U008	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Saneamiento de Aguas Residuales	U008	SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Municipio de Hidalgo			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Saneamiento de Aguas Residuales	U008	SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Municipio de Hidalgo			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Saneamiento de Aguas Residuales	U008	SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Saneamiento de Aguas Residuales	U008	SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTE SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 16.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
TRIMESTRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2022
EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	Municipio de Hidalgo			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	Municipio de Hidalgo			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	Municipio de Hidalgo			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	Municipio de Hidalgo			1 - Gasto corriente

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial) de la Ciudad de México en el año t) / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	7.16668	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:rocioponcez,fecha:19/07/23)}	ninguna	7.16668	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:rocioponcez,fecha:19/07/23)}	ninguna	18.95117	Otras causas	SE RECAUDO MAS INGRESOS DE LO PRESUPUESTADO	264.43	Validado
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	100	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:rocioponcez,fecha:12/07/23)}	ninguna	100	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:rocioponcez,fecha:12/07/23)}	ninguna	100	ninguna	ninguna	100	Validado
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) / (Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficiencia	Descendente	1.14851	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:rocioponcez,fecha:12/07/23)}	ninguna	1.14851	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:rocioponcez,fecha:12/07/23)}	ninguna	1.0828	Otras causas	SE RECAUDO MAS DE LO PRESUPUESTADO	106.07	Validado
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	100	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:rocioponcez,fecha:19/07/23)}	ninguna	100	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:rocioponcez,fecha:19/07/23)}	ninguna	100	ninguna	SE EJERCERON TAMBIEN LOS INTERESES	100	Validado
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	100	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:rocioponcez,fecha:19/07/23)}	ninguna	100	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:rocioponcez,fecha:19/07/23)}	ninguna	100	NINGUNA	NINGUNA	100	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	\$ 3,735,712.72	\$ 3,738,521.00	\$ 3,738,521.00	\$ 3,738,521.00	\$ 3,738,521.00	\$ 3,738,521.00	\$ 3,738,521.00			N/A	N/A		
247 - Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ 15,989.58	\$ 15,989.58	\$ 15,989.58	\$ 15,989.58	\$ 15,989.58	\$ 15,989.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ 1,237,004.19	\$ 1,237,004.19	\$ 1,237,004.19	\$ 1,237,004.19	\$ 1,237,004.19	\$ 1,237,004.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
562 - Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ 767,384.61	\$ 767,384.61	\$ 767,384.61	\$ 767,384.61	\$ 767,384.61	\$ 767,384.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ 3,735,712.72	\$ 1,718,142.62	\$ 1,718,142.62	\$ 1,718,142.62	\$ 1,718,142.62	\$ 1,718,142.62	\$ 1,718,142.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	\$ 2,074,818.92	\$ 3,661,141.00	\$ 3,661,141.00	\$ 3,661,141.00	\$ 3,661,141.00	\$ 3,661,141.00	\$ 3,661,141.00			N/A	N/A		
251 - Productos químicos básicos	\$ 232,000.00	\$ 357,680.49	\$ 357,680.49	\$ 357,680.49	\$ 357,680.49	\$ 357,680.49	\$ 357,680.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ 739,321.90	\$ 739,321.90	\$ 739,321.90	\$ 739,321.90	\$ 739,321.90	\$ 739,321.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
562 - Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ 19,247.74	\$ 19,247.74	\$ 19,247.74	\$ 19,247.74	\$ 19,247.74	\$ 19,247.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
569 - Otros equipos	\$ 416,018.92	\$ 1,389,709.36	\$ 1,389,709.36	\$ 1,389,709.36	\$ 1,389,709.36	\$ 1,389,709.36	\$ 1,389,709.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
311 - Energía eléctrica	\$ 1,426,800.00	\$ 1,155,181.51	\$ 1,155,181.51	\$ 1,155,181.51	\$ 1,155,181.51	\$ 1,155,181.51	\$ 1,155,181.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE DEL PROYECTO																		
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID DE LA ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPON.	ID DEL MUNICIPIO RESPON.	MUNICIPIO RESPON.	TIPO DE PROGRAMA Y/O PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACIÓN BENEF.	MUJERES	HOMBRES
2023	2	MC230202224143	Proyecto de Inversión	\$ 299,995.00	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 299995.0, modificado: 299995.0)}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA ROSA DEL MAIZ. - 78275	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	78876	5	19	16
2023	2	MC230202224182	Proyecto de Inversión	\$ 149,995.00	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 149995.0, modificado: 149995.0)}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, EL CHAPARRO. - 79207	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	79207	5	94	86
2023	2	MC230202224433	Proyecto de Inversión	\$ 179,990.16	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 179990.16, modificado: 179990.16)}	REHABILITACIÓN DE AULAS, MPIO. HIDALGO, SAN PEDRO JACUARO, EN EL PREESCOLAR CARLOTA BUHLER. - 81297	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	81297	5	35	33
2023	2	MC230202224480	Proyecto de Inversión	\$ 199,995.40	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 199995.4, modificado: 199995.4)}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, ACCESO A LA COLONIA EL FRESCO II ATRÁS DE LA ESCUELA FORESTAL. - 81486	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	81486	5	16	14
2023	2	MC230202224652	Proyecto de Inversión	\$ 2,299,995.00	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2299995.0, modificado: 2299995.0)}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO ASFALTICO, MPIO. HIDALGO, EL PORVENIR, CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO HACIA LA LOCALIDAD. - 84547	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	84547	5	217	199
2023	2	MC230202224729	Proyecto de Inversión	\$ 999,995.00	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 999995.0, modificado: 999995.0)}	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, LOCALIDAD AGUA DEL PINO. - 85304	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	85304	5	49	46
2023	2	MC230202224747	Proyecto de Inversión	\$ 399,995.00	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 399995.0, modificado: 399995.0)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. CAMINO REAL, CALLE RIO NILO. - 79141	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	79141	5	25	23
2023	2	MC230202224465	Proyecto de Inversión	\$ 649,995.00	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 649995.0, modificado: 649995.0)}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, LOCALIDAD DE JANAMORO. - 81426	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	81426	5	135	106
2023	2	MC230202224562	Proyecto de Inversión	\$ 1,099,995.00	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1099995.0, modificado: 1099995.0)}	AMPLIACIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, MATA DE PINOS, CALLE SIN NOMBRE HACIA LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD. - 82014	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	82014	5	94	86
2023	2	MC230202224637	Proyecto de Inversión	\$ 2,524,013.29	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2524013.29, modificado: 2524013.29)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. LÓPEZ RAYÓN, CALLE CERRO DEL GALLO. - 84424	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	84424	5	86	79
2023	2	MC230202226709	Proyecto de Inversión	\$ 699,995.00	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 699995.0, modificado: 699995.0)}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, LA PROVIDENCIAL. - 100411	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	100411	5	39	36
2023	2	MC230202224422	Proyecto de Inversión	\$ 679,995.00	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 679995.0, modificado: 679995.0)}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LA REGADERA. - 81285	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	81285	5	143	132
2023	2	MC230202224529	Proyecto de Inversión	\$ 99,995.00	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 99995.0, modificado: 99995.0)}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE AULA, MPIO. HIDALGO, COLONIA MATA DE PINOS, EN LA ESCUELA COMUNITARIA. - 81822	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	81822	5	13	12
2023	2	MC230202224729	Proyecto de Inversión	\$ 399,995.00	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 399995.0, modificado: 399995.0)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COL. CINCO DE MAYO, CALLE SIN NOMBRE. - 79592	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	79592	5	53	45
2023	2	MC230202224414	Proyecto de Inversión	\$ 418,396.05	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 418396.05, modificado: 418396.05)}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA BARRA PERIMETRAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. TIRO AL BLANCO, EN EL PREESCOLAR ALFREDO ZALCE. - 81163	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	81163	5	110	102
2023	2	MC230202224418	Proyecto de Inversión	\$ 249,995.00	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 249995.0, modificado: 249995.0)}	REHABILITACIÓN DE AULA, MPIO. HIDALGO, LOCALIDAD LAS PILAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS. - 81207	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	81207	5	52	47
2023	2	MC230202224667	Proyecto de Inversión	\$ 199,965.02	{f1: (ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 199965.02, modificado: 199965.02)}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE TECHUMBRE, MPIO. HIDALGO, TIERRAS COLORADAS, EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. - 84683	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Hidalgo	84683	5	156	144

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

METAS	TIPO DE GEORF.	GEOREFERENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	OBSERVACIONES DE REVISIÓN
					REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 280.0, meta_modificada: 363.0]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:43, direccion: CALLE CONOCIDO RANCHERIA ROSA DEL MAÍZ, 61214 LA VERÓNICA, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CANAL HIDALGO, CALLE CAMINO A LA CASA DE GUADALUPE A DOS CUADRAS DEL RANCHO DE LA SERNA A UN COSTADO DE SAN JOSE DE LO, lon:-100.58180312, lat:19.73158549]]	03/04/2023	03/05/2023	\$ 299,995.00	\$ 299,995.00	\$ 299,995.00	\$ 299,995.00	\$ 299,995.00	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-013/2023, contratista:ARQ. KARLA PATRICIA FERNANDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:299995.0, importe_modificado:299995.0])	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:363.0]]	(2224142/proyecto_INICIO, 2224142/proyecto_PROCESO, 2224142/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:400.0]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:43, direccion: CALLE EL CHAPARRO RANCHERIA EL CHAPARRO, 61203 LOS PINOS, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO GRANJA LOS ADOSÉS Y CAMINO CHAPARRO, CAMINO CHAPARRO MATA DE PINOS CAMINO CHAPARRO MATA DE PINOS A UN KILOMETRO DEL JARDÍN DE N. J., lon:-100.5914104, lat:19.60161707]]	03/04/2023	28/04/2023	\$ 149,995.00	\$ 149,995.00	\$ 149,995.00	\$ 149,995.00	\$ 149,995.00	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-002/2023, contratista:ARQ. KARLA PATRICIA FERNANDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:149995.0, importe_modificado:149995.0])	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:400.0]]	(2224182/proyecto_PROCESO, 2224182/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:301.6]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:113, direccion: CALLE CARRETERA LOS AZULFRES RANCHERIA SAN PEDRO JÁCUARO LAS JOVAS, 61210 SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOVAS), HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE NATALIO VAZQUEZ PALLARES Y CALLE CARRETERA LOS AZULFRES, CALLE LIBERTAD A UNA CUADRA, lon:-100.64575087, lat:19.71454796]]	11/04/2023	18/05/2023	\$ 179,990.16	\$ 179,990.16	\$ 179,990.16	\$ 179,990.16	\$ 179,990.16	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-205/2023, contratista:ING. HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:179990.16, importe_modificado:179990.16])	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:301.6]]	(2224433/proyecto_PROCESO, 2224433/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:24.45]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion: CALLE CALLE RINCÓN DE DOLORÉS COLONIA EL FRESCO II, 61135 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SIERRA DE TOLUCA Y CALLE LOS FRESCOS, SE ENCUENTRA EN LA PARTI DE ATRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 51, lon:-100.57198771, lat:19.68343332]]	03/04/2023	03/05/2023	\$ 199,995.40	\$ 199,995.40	\$ 199,995.40	\$ 199,995.40	\$ 199,995.40	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-006/2023, contratista:ING. RENE OLIVARES TELLO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:199995.4, importe_modificado:199995.4])	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:24.45]]	(2224480/proyecto_INICIO, 2224480/proyecto_PROCESO, 2224480/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:890.0]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:93, direccion: CALLE CONOCIDO COLONIA EL PORVIENTE, 61225 HACIENDA DEL RÍO [FRACCIÓNAMIENTO], HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MORELIA TOLUCA Y CALLE LAS PILAS, CALLE SAN LUCAS HUALAFEJO EN ENTRADA AL GOBIERNO FEDERAL DEL OXO DE LAS PILAS, lon:-100.64104817, lat:19.68007361]]	28/04/2023	30/06/2023	\$ 2,299,995.00	\$ 2,299,995.00	\$ 2,299,995.00	\$ 2,299,995.00	\$ -	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/LI-R-003/2023, contratista:ING. IRVIN ROY VARGAS GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:2299995.0, importe_modificado:2299995.0])	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:890.0]]	(2224652/proyecto_INICIO, 2224652/proyecto_PROCESO, 2224652/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:2192.47]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:4, direccion: CALLE SALIDA A JANAMORO RANCHERIA AGUA DEL PINO, 61206 AGUA DEL PINO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y CARRETERA SALIDA A JANAMORO A CINCO KILOMETROS DE LA LOCALIDAD RINCÓN DE ESCOBEDO, lon:-100.54101659, lat:19.78522078]]	06/04/2023	08/05/2023	\$ 999,995.00	\$ 999,995.00	\$ 999,995.00	\$ 999,995.00	\$ 999,995.00	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-012/2023, contratista:CONSTRUYENDO LA CUADRA S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:999995.0, importe_modificado:999995.0])	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2192.47]]	(2224725/proyecto_INICIO, 2224725/proyecto_PROCESO, 2224725/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:217.56]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion: CALLE RÍO NILO COLONIA CAMINO REAL, 61196 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE RÍO CHIOUITO, CALLE RÍO JORDAN A 4 CUADRAS DE UNIDAD BUCAMBIJILAS Y 5 CUADRAS DE LA UNIDAD MED, lon:-100.53266838, lat:19.68831178]]	03/04/2023	11/05/2023	\$ 399,995.00	\$ 399,995.00	\$ 399,995.00	\$ 399,995.00	\$ 399,995.00	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-014/2023, contratista:DESARROLLADORA Y CIMENTOS FIRMES DEL ORIENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:399995.0, importe_modificado:399995.0])	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:217.56]]	(2224174/proyecto_INICIO, 2224174/proyecto_PROCESO, 2224174/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:2880.0]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:109, direccion: CALLE CONOCIDO COLONIA RINCÓN DE ESCOBEDO JANAMORO, 61206 RINCÓN DE ESCOBEDO (JANAMORO), HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE BRECHA SALIDA A JANAMORO Y CALLE LIBRAMENTO, CALLE MORELIA TOLUCA FRENTE A IGLESIA CRISTO REY Y FRENTE, lon:-100.53490264, lat:19.72721796]]	03/04/2023	24/04/2023	\$ 649,995.00	\$ 649,995.00	\$ 649,995.00	\$ 649,995.00	\$ 649,995.00	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-020/2023, contratista:ING. IRVIN ROY VARGAS GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:649995.0, importe_modificado:649995.0])	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2880.0]]	(2224465/proyecto_INICIO, 2224465/proyecto_PROCESO, 2224465/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:503.25]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:49, direccion: CALLE PRESA DE MATA DE PINOS RANCHERIA MATA DE PINOS, 61244 MATA DE PINOS, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y A CINCUENTA METROS DE LA DESVIACIÓN MORELOS MATA DE PINOS A CINCUENTA METROS DEL PANTON DEL SAGRADO COAZÓN D, lon:-100.61154059, lat:19.52967971]]	03/04/2023	03/05/2023	\$ 1,099,995.00	\$ 1,099,995.00	\$ 1,099,995.00	\$ 1,099,995.00	\$ 1,099,995.00	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-007/2023, contratista:ING. JOSE DAVID CRUZ GERVANDO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:1099995.0, importe_modificado:1099995.0])	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:503.25]]	(2224567/proyecto_INICIO, 2224567/proyecto_PROCESO, 2224567/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1510.0, meta_modificada:1098.5]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion: CALLE CERRO DEL GALLO COLONIA LÓPEZ RAYÓN, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CERRO DEL COPORÓ Y CALLE CERRO DEL PRENDIMIENTO, CALLE AV ADOLFO LOPEZ MATEO A 1 CUADRA DE CAM GABRIELA BRINHEM A 5 CUADRAS, lon:-100.54119948, lat:19.68998841]]	24/04/2023	26/06/2023	\$ 1,116,719.43	\$ 1,116,719.43	\$ 1,116,719.43	\$ 1,116,719.43	\$ 1,116,719.43	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/LI-R-002/2023, contratista:CHRISTIAN ABTEGAGA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:2524013.29, importe_modificado:2524013.29])	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1098.5]]	(2224637/proyecto_INICIO, 2224637/proyecto_PROCESO, 2224637/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1940.0, meta_modificada:3600.0]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion: CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 61100 LA FRAGUA, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE BRECHA TUZANTLA Y BRECHA JUNQUERO, BRECHA PUERTO DEL PALMAR COLINDANTE DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA Y EL MUNICIPIO DE JUARPE AL SUR DEL MUN, lon:-100.64462821, lat:19.41491291]]	03/04/2023	11/05/2023	\$ 699,995.00	\$ 699,995.00	\$ 699,995.00	\$ 699,995.00	\$ 699,995.00	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-010/2023, contratista:CONSTRUYENDO LA CUADRA S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:699995.0, importe_modificado:699995.0])	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3600.0]]	(2226703/proyecto_INICIO, 2226703/proyecto_PROCESO, 2226703/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion: CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA REGADERA, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSE CIANCA, CALLE DR ERNESTO JIMENEZ FRENTE A LA CAPILLA DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO A DOS C, lon:-100.55848218, lat:19.68471566]]	07/04/2023	18/05/2023	\$ 679,995.00	\$ 679,995.00	\$ 679,995.00	\$ 679,995.00	\$ 679,995.00	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-018/2023, contratista:ING. HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:679995.0, importe_modificado:679995.0])	[meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:55.0]]	(2224422/proyecto_INICIO, 2224422/proyecto_PROCESO, 2224422/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:30.0]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:49, direccion: CALLE CONOCIDO COLONIA MATA DE PINOS, 61244 COLONIA MATA DE PINOS, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE BRECHA MATA DE PINOS Y CALLE AGOSTIANTIN, BRECHA EL CHAPARRO A UN COSTADO DE LA PRESA MATA DE PINOSA 7 KILOMETROS DEL CHAPARRO, lon:-100.60325799, lat:19.57206771]]	11/04/2023	18/05/2023	\$ 99,995.00	\$ 99,995.00	\$ 99,995.00	\$ 99,995.00	\$ 99,995.00	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-021/2023, contratista:ING. HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:99995.0, importe_modificado:99995.0])	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:30.0]]	(2224529/proyecto_INICIO, 2224529/proyecto_PROCESO, 2224529/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:217.6]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:41, direccion: COLONIA S DE MAYO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CARRETERA A AGOSTIANTIN Y CALLE PUERTO DEL PALMAR, CALLE OXO DE MATO A DOS CUADRAS DEL PRESECOAL MARÍA MONTESORI Y DOS CUADRAS DEL SA, lon:-100.575703335, lat:19.653756841]]	03/04/2023	11/05/2023	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-015/2023, contratista:CONSTRUYENDO LA CUADRA S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:399995.0, importe_modificado:399995.0])	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:43.52]]	(2224229/proyecto_INICIO, 2224229/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:64.43]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion: CALLE C DE LA BARRERA COLONIA FRANCISCO VILLAL II, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE AV TIRRO AL BLANCO Y CALLE MIGUEL DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO Y BARBERO A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE SANTA TERESITA, lon:-100.54005633, lat:19.69439931]]	10/04/2023	10/05/2023	\$ 418,396.05	\$ 418,396.05	\$ 125,517.91	\$ 125,517.91	\$ 125,517.91	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-003/2023, contratista:ING. RAUL SANCHEZ MEIA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:418396.05, importe_modificado:418396.05])	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:19.33]]	(2224414/proyecto_INICIO, 2224414/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:105.33]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:233, direccion: CALLE CONOCIDO COLONIA LAS PILAS, 61224 LAS PILAS, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MORELIA TOLUCA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EL PORVENIR A 450 METROS DE LA TELESECUENCIA DE LAS PILAS Y 1 KM DEL OXO Y 300 METROS DE, lon:-100.6083826, lat:19.68012159]]	03/04/2023	03/05/2023	\$ 249,995.00	\$ 249,995.00	\$ 249,995.00	\$ 249,995.00	\$ 249,995.00	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-017/2023, contratista:ING. IRVIN ROY VARGAS GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:249995.0, importe_modificado:249995.0])	[meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:105.33]]	(2224418/proyecto_INICIO, 2224418/proyecto_PROCESO, 2224418/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:271.15]]	1	[geot1: [cve_municipio:34, localidad:373, direccion: CALLE PRIV DE LIVERDAD RANCHERIA TIERRAS COLORADAS (SAN PEDRO), 61210 TIERRAS COLORADAS DE SAN PEDRO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y SE ENCUENTRA A CINCUENTA METROS DE EL PRESECOAL CONAR Y A CUENTO CINCUENTA METRO, lon:-100.64803317, lat:19.72163066]]	11/04/2023	18/05/2023	\$ 199,965.02	\$ 199,965.02	\$ 199,965.02	\$ 199,965.02	\$ 199,965.02	(toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-009/2023, contratista:ING. HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:199965.02, importe_modificado:199965.02])	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:271.15]]	(2224667/proyecto_INICIO, 2224667/proyecto_PROCESO, 2224667/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta 800.0, meta_modificada:526.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONDOMIO RANCHERIA RANCHO DEL MUERTO, 61215 EL MUERTO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAIMPO ENTRE CALLE LA TEJA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE A LA SALÓN LA LOMA A 350 METROS DE LA TEJA A 1 KM DE LA ENTRADA DE, lon:-100.60153819, lat:19.70864036]]	03/04/2023	18/05/2023	\$ 1,795,190.42	\$ 1,795,190.42	\$ 1,795,190.42	\$ 1,795,190.42	\$ 1,795,190.42	[toto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-016/2023, contratista:ARGO, KARLA PATRICIA FERNANDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:1795190.42, importe_modificado:1795190.42]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:526.0]]	2224244/proyecto_INICIO, 2224244/proyecto_PROCESO, 2224244/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 558.0, meta_modificada:748.08]]	1	[geo1: [cve_municipio:34, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAIMPO ENTRE V. FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD Y A DOSCIENTOS METROS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL CARACOL, lon:-100.7580226, lat:19.57246082]]	03/04/2023	11/05/2023	\$ 1,749,995.00	\$ 1,749,995.00	\$ 1,749,995.00	\$ 1,749,995.00	\$ 1,749,995.00	[toto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-008/2023, contratista:ARQ. JOSÉ DAVID CRUZ GERVAJIO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:1749995.0, importe_modificado:1749995.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.08]]	2224593/proyecto_INICIO, 2224593/proyecto_PROCESO, 2224593/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Kilómetro lineal, meta 550.0, meta_modificada:1165.17]]	1	[geo1: [cve_municipio:34, localidad:144, direccion:CALLE CONDOMIO COLONIA TEMBENDADO (TEMBENDADO), 61205 COLONIA ECOLÓGICA DE TEMBENDADO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAIMPO ENTRE CALLE ACCESO A LA UNIVERSIDAD MICHOCÁN Y CALLE MORELIA TOLUCA, CALLE TEMBENDADO DETRAS DE TELESEUNDARIA ESTV, lon:-100.61067317, lat:19.6904885]]	26/04/2023	28/06/2023	\$ 2,999,995.00	\$ 2,999,995.00	\$ 2,999,995.00	\$ 2,999,995.00	\$ 2,999,995.00	[toto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/UR-001/2023, contratista:CONSTRUYENDO LA CUADRA S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:2999995.0, importe_modificado:2999995.0]]	[meta1: [unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1165.17]]	2224612/proyecto_INICIO, 2224612/proyecto_PROCESO, 2224612/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta 200.0, meta_modificada:200.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:34, localidad:65, direccion:CALLE CONDOMIO RANCHERIA LLANO DE AGOSTITLÁN, 612M LLANO DE AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAIMPO ENTRE BRECHA MATA DE PINOS Y BRECHA AGOSTITLÁN, BRECHA DEL LLANO FRENTE AL CENTRO RECREATIVO EL LLANO Y ANTES DEL RESTAURANTE EL, lon:-100.6129971, lat:19.55729075]]	03/04/2023	03/05/2023	\$ 549,995.00	\$ 549,995.00	\$ 549,995.00	\$ 549,995.00	\$ 549,995.00	[toto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-019/2023, contratista:ING. IRVIN ROY VARGAS GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN, monto:549995.0, importe_modificado:549995.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0]]	2224429/proyecto_INICIO, 2224429/proyecto_PROCESO, 2224429/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
Total del Programa Presupuestario	\$ 125,313,730.00	\$ 125,103,730.00	\$ 62,658,388.00	\$ 62,658,388.00	\$ 13,321,805.43	\$ 13,321,805.43	\$ 13,321,805.43			N/A	62658685		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Hidalgo", "Observación": "se obtuvieron rendimientos por la cantidad de 838,181.89")]
611 - Edificación habitacional	\$ 9,225,000.00	\$ 9,225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
612 - Edificación no habitacional	\$ 5,777,015.41	\$ 5,627,015.41	\$ 529,980.16	\$ 529,980.16	\$ 529,980.16	\$ 529,980.16	\$ 529,980.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ 28,869,641.00	\$ 30,320,195.42	\$ 12,896,904.44	\$ 12,896,904.44	\$ 5,845,175.42	\$ 5,845,175.42	\$ 5,845,175.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 1,380,000.00	\$ 1,380,000.00	\$ 679,995.00	\$ 679,995.00	\$ 679,995.00	\$ 679,995.00	\$ 679,995.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
615 - Construcción de vías de comunicación	\$ 6,830,000.00	\$ 7,970,000.00	\$ 1,549,985.40	\$ 1,549,985.40	\$ 1,549,985.40	\$ 1,549,985.40	\$ 1,549,985.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$ 69,477,661.69	\$ 66,822,107.27	\$ 47,001,523.00	\$ 47,001,523.00	\$ 4,716,669.45	\$ 4,716,669.45	\$ 4,716,669.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 3,759,411.90	\$ 3,759,411.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	\$ 113,828,716.00	\$ 114,213,321.03	\$ 47,813,235.03	\$ 33,105,905.04	\$ 33,105,905.04	\$ 31,765,119.85	\$ 31,765,119.85			N/A	\$ 47,428,630.00		
254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 23,100.00	\$ 27,100.00	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 27,500.00	\$ 20,419.53	\$ 5,419.53	\$ 5,419.53	\$ 5,419.53	\$ 5,419.53	\$ 5,419.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
222 - Productos alimenticios para animales	\$ 16,500.00	\$ 20,620.40	\$ 11,620.40	\$ 11,248.10	\$ 11,248.10	\$ 11,248.10	\$ 11,248.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
223 - Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 11,000.00	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
247 - Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ 988.52	\$ 988.52	\$ 988.52	\$ 988.52	\$ 988.52	\$ 988.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
221 - Productos alimenticios para personas	\$ 37,950.00	\$ 67,103.00	\$ 46,403.00	\$ 46,403.00	\$ 46,403.00	\$ 46,403.00	\$ 46,403.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
241 - Productos minerales no metálicos	\$ 11,000.00	\$ 11,892.91	\$ 5,892.91	\$ 4,892.91	\$ 4,892.91	\$ 4,892.91	\$ 4,892.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
246 - Material eléctrico y electrónico	\$ 2,906,750.00	\$ 3,588,948.57	\$ 797,198.57	\$ 797,198.57	\$ 797,198.57	\$ 797,198.57	\$ 797,198.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
248 - Materiales complementarios	\$ 25,300.00	\$ 18,570.38	\$ 4,770.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 77,000.00	\$ 140,483.78	\$ 98,483.78	\$ 86,670.57	\$ 86,670.57	\$ 86,670.57	\$ 86,670.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
216 - Material de limpieza	\$ 57,200.00	\$ 61,389.58	\$ 30,189.58	\$ 26,383.90	\$ 26,383.90	\$ 26,383.90	\$ 26,383.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 19,800.00	\$ 15,208.47	\$ 4,408.47	\$ 3,349.97	\$ 3,349.97	\$ 3,349.97	\$ 3,349.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 5,095,800.00	\$ 5,110,563.06	\$ 1,005,813.06	\$ 251,034.07	\$ 251,034.07	\$ 251,034.07	\$ 251,034.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
133 - Horas extraordinarias	\$ 906,000.00	\$ 906,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
141 - Aportaciones de seguridad social	\$ 9,714,000.00	\$ 9,677,963.02	\$ 4,011,463.02	\$ 3,705,142.89	\$ 3,705,142.89	\$ 2,813,971.34	\$ 2,813,971.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
142 - Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 2,242,800.00	\$ 2,230,165.46	\$ 921,865.46	\$ 821,558.08	\$ 821,558.08	\$ 520,412.52	\$ 520,412.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
152 - Indemnizaciones	\$ 5,305,300.00	\$ 7,590,268.76	\$ 2,284,968.76	\$ 2,284,968.76	\$ 2,284,968.76	\$ 2,284,968.76	\$ 2,284,968.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
154 - Prestaciones contractuales	\$ -	\$ 7,026.04	\$ 7,026.04	\$ 7,026.04	\$ 7,026.04	\$ 7,026.04	\$ 7,026.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
251 - Productos químicos básicos	\$ 7,700.00	\$ 5,493.14	\$ 1,293.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$	-	\$	2,844.95	\$	2,844.95	\$	2,844.95	\$	2,844.95	\$	2,844.95	\$	2,844.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$	79,750.00	\$	77,668.78	\$	34,168.78	\$	30,981.25	\$	30,981.25	\$	30,981.25	\$	30,981.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
253 - Medicinas y productos farmacéuticos	\$	18,150.00	\$	16,500.00	\$	6,600.00	\$	2,826.00	\$	2,826.00	\$	2,826.00	\$	2,826.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
991 - ADEFAS	\$	3,928,400.00	\$	3,928,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
567 - Herramientas y máquinas-herramienta	\$	-	\$	187,920.00	\$	187,920.00	\$	187,920.00	\$	187,920.00	\$	187,920.00	\$	187,920.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
113 - Sueldos base al personal permanente	\$	41,009,162.00	\$	37,916,646.55	\$	14,124,984.55	\$	13,882,567.32	\$	13,882,567.32	\$	13,882,567.32	\$	13,882,567.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
392 - Impuestos y derechos	\$	22,550.00	\$	20,562.00	\$	8,262.00	\$	2,112.00	\$	2,112.00	\$	2,112.00	\$	2,112.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$	1,420,200.00	\$	1,417,602.56	\$	589,152.56	\$	493,206.87	\$	493,206.87	\$	344,738.79	\$	344,738.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
399 - Otros servicios generales	\$	28,600.00	\$	25,549.00	\$	9,949.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$	5,254,316.00	\$	5,254,316.00	\$	5,254,316.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
359 - Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	15,100.00	\$	15,100.00	\$	15,100.00	\$	15,100.00	\$	15,100.00	\$	15,100.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
375 - Viáticos en el país	\$	8,250.00	\$	7,500.00	\$	3,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$	403,200.00	\$	362,893.02	\$	362,893.02	\$	30,171.91	\$	30,171.91	\$	30,171.91	\$	30,171.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$	41,800.00	\$	34,200.00	\$	11,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$	624,800.00	\$	568,857.86	\$	228,057.86	\$	196,816.35	\$	196,816.35	\$	196,816.35	\$	196,816.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$	31,900.00	\$	144,434.40	\$	127,034.40	\$	127,034.40	\$	127,034.40	\$	127,034.40	\$	127,034.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$	-	\$	259,723.50	\$	259,723.50	\$	259,723.50	\$	259,723.50	\$	259,723.50	\$	259,723.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
612 - Edificación no habitacional	\$	2,000,000.00	\$	2,000,000.00	\$	1,083,284.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
616 - Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	\$	5,000,000.00	\$	5,000,000.00	\$	4,481,900.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$	158,400.00	\$	156,029.89	\$	69,629.89	\$	60,272.90	\$	60,272.90	\$	60,272.90	\$	60,272.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	6,126,188.00	\$	6,851,127.71	\$	3,509,569.71	\$	3,085,991.93	\$	3,085,991.93	\$	3,085,991.93	\$	3,085,991.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
271 - Vestuario y uniformes	\$	116,600.00	\$	86,383.03	\$	22,783.03	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
272 - Prendas de seguridad y protección personal	\$	95,150.00	\$	96,524.61	\$	44,624.61	\$	34,765.20	\$	34,765.20	\$	34,765.20	\$	34,765.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
274 - Productos textiles	\$	-	\$	1,506.86	\$	1,506.86	\$	1,506.86	\$	1,506.86	\$	1,506.86	\$	1,506.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
291 - Herramientas menores	\$	77,550.00	\$	54,537.39	\$	12,237.39	\$	10,257.23	\$	10,257.23	\$	10,257.23	\$	10,257.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	\$	9,350.00	\$	9,500.24	\$	4,400.24	\$	4,195.56	\$	4,195.56	\$	4,195.56	\$	4,195.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$	19,800.00	\$	16,200.00	\$	5,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$	1,694,000.00	\$	1,555,208.66	\$	631,208.66	\$	498,636.38	\$	498,636.38	\$	498,636.38	\$	498,636.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
311 - Energía eléctrica	\$	18,910,250.00	\$	18,405,711.71	\$	7,380,211.71	\$	6,084,188.45	\$	6,084,188.45	\$	6,084,188.45	\$	6,084,188.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
314 - Telefonía tradicional	\$	23,100.00	\$	21,781.80	\$	9,181.80	\$	7,299.87	\$	7,299.87	\$	7,299.87	\$	7,299.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
322 - Arrendamiento de edificios	\$	137,500.00	\$	112,500.00	\$	37,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$	45,650.00	\$	54,575.89	\$	29,675.89	\$	21,091.20	\$	21,091.20	\$	21,091.20	\$	21,091.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$	59,400.00	\$	43,200.00	\$	10,800.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

EN ESTA PARTIDA SE AMPLIARON LOS RENDIMIENTOS QUE SE GENERARON

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Período	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	59887		ninguno	98987		ninguno	8888		EN LO MINISTRADO SE SUMARON LOS RENDIMIENTOS Y POR LO QUE SE REFIERE A LOS INGRESOS HUBO MAS RECAUDACION DE LO PRESUPUESTADO	111.37	Validado
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667		NINGUNA	41.66667		NINGUNA	27.90607		NINGUNA	66.97	Validado
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667		NINGUNA	41.66667		NINGUNA	41.66667		NINGUNA	100	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, PUBLICA LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033.

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
INDICADORES FAIS

CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCION	SUBFUNCION	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016

COPIA SIN VALOR LEGAL

MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	AVANCE (%)	FLUJO
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2	{just1[ciclo:2023,trim:2,justAdecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rocioponcez,fecha:20/07/23]}	2	{just1[ciclo:2023,trim:2,justAdecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rocioponcez,fecha:20/07/23]}	4.54545	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	44	Validado
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	60	{just1[ciclo:2023,trim:2,justAdecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rocioponcez,fecha:20/07/23]}	60	{just1[ciclo:2023,trim:2,justAdecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rocioponcez,fecha:20/07/23]}	31.81818	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	53.03	Validado
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	38	{just1[ciclo:2023,trim:2,justAdecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rocioponcez,fecha:20/07/23]}	38	{just1[ciclo:2023,trim:2,justAdecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:rocioponcez,fecha:20/07/23]}	63.63636	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	59.71	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



COPIA SIN VALOR LEGAL